Форма 2

Генподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Субподрядчик: ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"

Договор: №52 от 07.09 2024 года

Акт №1

Наименование объекта: **"Строительство инфраструктуры(электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского района"**

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Локальная смета 04-01-01. Электроснабжение.Сети 0,4 кВ				
1	14	6124-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	15.0	1 171	17565
2	15	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	8.15	2 948	24011
3	16	6124-0201-1603 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	1	16 543	16543
4	17	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70-120-СЛ-нб	шт	1.0	13 658	13658
		Итого по смете 04-01-01:					71777
		Раздел 1.	Локальная смета 04-01-02. Электроснабжение.Сети 10 кВ				
5	9	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кт р и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0056667	535 447	3034
6	10	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП 3 1х70-20	м	16.0	620	9920
7	14	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	5	6 892	34460
8	16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кт р и Кзм=1.08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1.0	25 254	25254
9	17	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	1.0	73 001	73001
10	36	515-201-0506 СирСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	к-т	1.0	228 982	228982
		Итого по смете 04-01-02:					374651
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					446429
Всего, сметная стоимость СМР							446429
НДС 12%							53571
Итого к оплате с НДС							500000

Генподрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Руководитель Мырзабаев С.К

Субподрядчик:

ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"

Директор Калиолдаулы Н

Генподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Субподрядчик: ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"

Наименование объекта: **"Строительство инфраструктуры(электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского района"**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель Мырзабаев С.К

Субподрядчик :
ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"
Директор Калиуллаулы Н.