Генподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Субподрядчик ТОО «TABS QURYLYS»
Договор: № 3 от 28.10.2024 г.
Наименование объекта: Строительство шеснадцати 5-этажных жилих домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова города Тараз, Корректировка, Участок 2, пятно 5

Форма 2В

Акт выполненных работ за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Стены										
1	136	E11-000101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-4,864	1096,07 / 310,37	20,27 / 2,97	-5331 / -1510	-98 / -14	-3723	-1417 / -540	-7288	
	136.1	235-201-0201	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБЛ ГОСТ 30693-2000	м	-11,6736	303				-3537,1			
	136.2	210-201-0105	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН90/10	т	-0,0008	158209				-123,12			Казахстан 100%
	136.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-0,0012	53823				-62,83			
			Итого по разделу: 27. Стены									-7288	
			Раздел: 30. Балконы										
2	300	E11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	310,2	3730,77 / 1991,24	97,2 / 40,91	1157285 / 617683	30151 / 12690	509451	743840 / 152090	2053215	
3	304	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,473495	802458,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	379960 / 32369	3490 / 725	344101	39051 / 33521	452532	
	304.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4735	718405				340161,15			Казахстан 100%
4	305	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	437,857805	96,39 / 49,8	2,68 / 0,3	42205 / 21805	1173 / 131	19226	15136 / 4587	61928	
	305.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002	т	0,0394	439993				17338,89			
5	306	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	437,857805	164,14 / 58,2	3,81 / 0,59	71870 / 25483	1668 / 258	44718	17762 / 7171	96803	
	306.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0788	508438				40072,24			
6	308	C1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	310,0625	1345		417034		417034	33363	450397	
7	309	E11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	618,2	1735,75 / 507,5	5,92 / 1,27	1073041 / 313736	3660 / 785	755644	251617 / 105973	1430631	
	309.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	649,11	464				301187,04			Казахстан 100%
	309.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	649,11	656				425816,16			
8	310	E11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	123	3730,77 / 1991,24	97,2 / 40,91	458885 / 244923	11956 / 5032	202087	294946 / 60306	814137	
9	311	C1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,85425	369084		1791626		1791626	143330	1934956	Казахстан
10	314	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,11975	802458,5 / 68362,7	7371,12 / 1530,58	96094 / 8186	882 / 183	87025	9876 / 8478	114448	
	314.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1198	718405				86029			Казахстан 100%
11	315	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	159,13025	96,39 / 49,8	2,68 / 0,3	15339 / 7925	427 / 48	6987	5501 / 1667	22507	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	315.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0143	439993				6301,46			
12	316	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	м2	159,13025	164,14 58,2	3,81 0,59	26120 9261	606 94	16252 14563,42	6455 2686	35181	
	316.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0286	508438							
13	318	С1231-101-0201	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	99,9375	1345		134416		134416	10753	145169	
14	319	Е11-150108-1982 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	180	1735,75 507,5	5,92 1,27	312435 91350	1066 229	220019 87696	73263 30856	416554	Казахстан 100%
	319.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	189	464				123984			
	319.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	189	656							
15	320	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	39,2	3730,77 1991,24	97,2 40,91	146246 78057	3811 1604	64379	93999 19220	259465	
16	325	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	65,2094	96,39 49,8	2,68 0,3	6286 3247	175 20	2863 2582,25	2254 683	9223	
	325.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0059	439993							
17	326	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	м2	65,2094	164,14 58,2	3,81 0,59	10703 3795	248 38	6660 5967,89	2645 1068	14416	
	326.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0117	508438							
18	329	Е11-150108-1982 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	78	1735,75 507,5	5,92 1,27	135388 39585	462 99	95342 38001,6	31747 13371	180586	
	329.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	81,9	464				53726,4			Казахстан 100%
	329.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	81,9	656							
			Итого по разделу: 30. Балконы									8492068	
			Раздел: 31. Перекрытия										
19	330	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной плоскости более 6 м**	м3	0,3011005	516344,8 19796,4	1899,67 469,17	15542 5959	572 141	9012 5963,05	5551 1687	22780	
	330.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3055	19518				1072,92			Казахстан 100%
	330.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0018	594087				639,42			Казахстан 100%
	330.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0187	34153							
20	335	Е11-060301-0106	**Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)**	т	0,04171	83758,85 63155	19125,35 7623,43	3494 2634	798 318	62	2686 494	6674	
21	339	Е11-060301-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,12041	1024055,99 270468	1443,39 630,51	123307 32567	174 76	90566	29705 12241	165253	
	339.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1204	752144				90565,66			Казахстан 100%
22	345	Е11-060301-0106	**Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)**	т	0,04171	83758,85 63155	19125,35 7623,43	3494 2634	798 318	62	2686 494	6674	
23	349	Е11-060301-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,12041	1024055,99 270468	1443,39 630,51	123307 32567	174 76	90566	29705 12241	165253	
	349.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1204	752144				90565,66			Казахстан 100%
24	355	Е11-060301-0106	**Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)**	т	0,03978	83758,85 63155	19125,35 7623,43	3332 2512	761 303	59	2562 472	6366	
25	359	Е11-060301-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,11583	1024055,99	1443,39	118616	167	87121	28575	158966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		270468	630,51	31328	73		11775		
	359.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1158	752144				87120,84			Казахстан 100%
26	365	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,12513	83758,85 63155	19125,35 7623,43	10481 7903	2393 954	185	8059 1483	20023	
27	369	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,36123	1024055,99 270468	1443,99 630,51	369920 97701	522 228	271697	89115 36723	495758	
	369.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3612	752144				271696,98			Казахстан 100%
28	375	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,12513	83758,85 63155	19125,35 7623,43	10481 7903	2393 954	185	8059 1483	20023	
29	379	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,36123	1024055,99 270468	1443,99 630,51	369920 97701	522 228	271697	89115 36723	495758	
	379.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3612	752144				271696,98			Казахстан 100%
30	385	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,11934	83758,85 63155	19125,35 7623,43	9996 7537	2283 510	176	7686 1415	19097	
31	389	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,34749	1024055,99 270468	1443,99 630,51	355849 93985	502 219	261363	85726 35326	476901	
	389.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3475	752144				261362,52			Казахстан 100%
32	395	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,033368	83758,85 63155	19125,35 7623,43	2795 2107	638 254	49	2149 396	5340	
33	413	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,031824	83758,85 63155	19125,35 7623,43	2666 2010	609 243	47	2050 377	5093	
			Итого по разделу: 31. Перекрытие									2069959	
			Раздел: 32. Кровля										
34	417	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	153,336	367,79 89,73	13,06 3,44	56395 13759	2002 527	40634	13143 5563	75101	
	417.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	168,6696	175				29517,18			
	417.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	76,668	145				11116,86			Казахстан 100%
35	418	E11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	655,2	595,82 223,04	26,63 4,61	390381 146136	17448 3020	226797	137224 42208	569813	
	418.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1284,192	145				186207,84			Казахстан 100%
36	419	C1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1369368	395085		54102		54102	4328	58430	
37	422	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	655,2	694,48 252,96	111,48 28,83	455023 165739	73041 18889	216242	169859 49991	674873	
	422.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,0491	2138				42865,02			Казахстан 100%
	422.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10,0246	16719				167600,62			Казахстан 100%
38	423	E11-120101-1702 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	655,2	392,85 18,8	32,98 8,92	257395 12318	21608 5844	223469	16709 21928	296032	
	423.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	13,3661	16719				223467,49			Казахстан 100%
39	424	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,060768	16836,2 15277,2	1527,64 666,6	1023 928	93 41	2	882 152	2057	
	424.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,017	112				1,91			
40	426	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	28,09136	114224,59 26100,1	1546,81 645,37	3208724 733187	43452 18129	2432085	676185 310793	4195702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	426.1	261-102-0126	Половки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,0675	216199				230786,31			
	426.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,4946	69870				314038,93			
	426.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,3158	69663				1624250,58			
41	427	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1020,64	6814,63 2169,99	104,91 30,82	6955284 2214779	107075 31456	4633430	20665,36 721746	9743566	
	427.1	224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1128,8278	3739				4220687,29			Казахстан 100%
	427.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,4083	485363				198152,36			Казахстан 100%
	427.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,1082	1589156				171927,36			
42	428	С1215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	5,0304	69663		350433		350433	28035	378468	
43	429	С1215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	4,76	69870		332581		332581	26606	359187	
44	430	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	28,09136	8947,77 989,82	63,9 28,45	251355 27805	1795 799	221755	25744 2216	299267	
	430.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1882	1148617				216183,63			
45	431	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	715,6752	311,97 37,5	2,56 1,32	223269 26838	2119 945	194313	25004 1986	268135	
	431.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1646	1148617				189068,45			
46	432	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	142,56	4573,3 1778,92	28,57 13,37	651970 253603	4073 1906	394294	229958 7054	952482	
	432.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,3116	69663				91366,65			
	432.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,5111	161450				243972,91			
47	433	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски половые. Укладка**	м2 пола	98,04	152,39 41,91	5,33 2,29	14940 4109	533 225	10299	3900 1507	20347	
	433.1	215-203-0404	Доска подбрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2941	34153				10045,08			
48	434	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство фронтонов**	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	17,52	4393,53 845,92	33,21 15,6	76975 14821	582 273	61572	13584 7245	97804	
	434.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2383	69663				16598,74			
	434.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,2768	161450				44691,94			
49	435	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1264	114281,46 27022,5	1192,12 534,96	14445 3416	151 68	10879	3135 1406	18986	
	435.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1176	70707				8311,75			
	435.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0152	69663				1056,65			
50	436	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 19	**Каркаса потолков(карниз). Обшивка Сайдингом**	м2 поверхности	142,4	1593,93 1420,64	34,05 12,48	226976 202299	4849 1777	19828	155098 30566	412640	
	436.1	261-102-0126	Половки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,057	216199				12314,7			
	436.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,6896	977				7512,74			
51	437	Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 19	**Обшивка фронтона Сайдингом**	м2	22,32	1384,3 1231,64	33,42 12,49	30898 27944	746 272	3108	20760 4133	55791	
	437.1	261-102-0126	Половки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0089	216199				1930,22			
	437.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,2053	977				1177,56			
52	438	С1224-104-0301	**Стоимость Сайдинга**	м2	169,6616	1158		196468		196468	15717	212185	Казахстан
53	439	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2,4	9034,55 756,52	922,23 396,29	21683 18152	2214 953	1317	17195 3119	41988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	440	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,9696	8947,77	63,9	8676	62	7654	889	10330	
			м3 древесины в конструкции			989,82	28,45	960	28		765		
	440.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0065	1148617				7461,78			
55	441	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		11,71584	311,97	2,96	3655	34	3181	409	4389	
			м2 обработанной поверхности			37,5	1,32	439	15		325		
	441.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0027	1148617				3095,11			
56	442	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**		18,72	4742,33	104,91	88776	1964	51654	32877	131385	
				м2 кровли		1878,12	30,82	35158	577		9733		
	442.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20,7043	2167				44866,26			Казахстан 100%
	442.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0075	485363				3634,4			Казахстан 100%
	442.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,002	1589156				3153,39			
57	443	С1215-304-0109	**Плита ориентировано-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм**	м2	2,5092	1349		3385		3385	271	3656	
58	444	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		4,8	1737,38	61,53	8339	295	807	7166	16745	
				решетка		1507,74	15,6	7237	75		1240		
	444.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	325908				672,67			
59	445	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	4,8	295		1416		1416	113	1529	
60	446	С1261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	2,4	827		1985		1985	159	2144	
61	447	С1224-105-0201	**Планка свесовая нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	26,4	1549		40894		40894	3271	44165	Казахстан
62	448	С1224-105-0202	**Планка свесовая верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	26,4	865		22836		22836	1827	24663	Казахстан
63	449	С1224-105-0211	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	12,72	1019		12962		12962	1037	13999	Казахстан
64	450	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**		2,16	1012,64	2,77	2187	6	494	1352	3822	
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			781,04	1,31	1687	3		283		
	450.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2268	568				128,82			
	450.2	261-201-0302	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,0001	719682				80,83			
	450.3	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,1128	1628				183,56			
	450.4	201-201-0042	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,0208	88				72,23			
65	451	Е11-130301-0106 К=2	**Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	2,16	192,79	5,36	416	11	190	149	610	
						99,6	0,59	215	1		45		
	451.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				171,07			
66	452	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	0,8	9034,55	922,23	7228	738	439	5732	13397	
						7563,52	396,99	6051	318		1037		
67	453	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,3312	8947,77	63,9	2964	21	2615	304	3529	
			м3 древесины в конструкции			989,82	28,45	328	9		261		
	453.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0022	1148617				2548,83			
68	454	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		5,9058	311,97	2,96	1218	11	1060	136	1462	
			м2 обработанной поверхности			37,5	1,32	146	5		108		
	454.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0009	1148617				1031,7			
69	455	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	6,24	4742,33	104,91	29592	654	17218	10959	43795	
						1878,12	30,82	11719	192		3244		
	455.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,9014	2167				14955,42			Казахстан 100%
	455.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0025	485363				1211,47			Казахстан 100%
	455.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0007	1589156				1051,13			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	456	С1215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, И, Е2, толщина 12 мм	м2	0,8364	1349		1128		1128	90	1218	
71	457	Е11-200301-0101 Изм. в доп. вып. 10	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,8	1737,38 1507,74	61,53 15,6	1390 1206	49 12	134	1194 207	2791	
	457.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0803	325908				112,11			
72	458	С1224-105-0202	Планка сводовая верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,8	865		7612		7612	609	8221	Казахстан
73	459	С1224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	4,24	1019		4321		4321	346	4667	Казахстан
74	460	С1224-105-0201	Планка сводовая нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,8	1549		13631		13631	1090	14721	Казахстан
75	461	Е11-150304-0108 Изм. и доп. вып. 17	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,72	1012,64 781,04	2,77 1,31	729 562	2 1	165	451 94	1274	
	461.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0756	568				42,94			
	461.2	261-201-0382	Эмаль МС-17 полочная СТ РК 3262-2018	т	0	719682				26,94			
	461.3	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0376	1628				61,19			
	461.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,2736	88				24,08			
76	462	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	0,72	192,79 99,6	5,36 0,93	139 72	3 0	63 57,02	50 15	284	
	462.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993							
77	463	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0009338	71611,32 68362,7	3248,62 1530,58	67 64	3 1	0	77 12	156	
78	464	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009072	365820		332		332	27	359	
79	465	С1217-106-0106	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	14,4	673		9691		9691	775	10466	Казахстан
80	466	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	124,8	109,74 77,7	25,06 7,49	13696 9697	3128 885	871 741,76	9735 1874	25308	
	466.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,649	1143		2189		2189	175	2364	
81	468	С1217-101-0306	Болт самоконтрящийся распорный ГОСТ 28778/90 М20х200	шт.	12,8	171		12655		12655	1012	13667	
82	469	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	40,304	314		17235	1512	1706	10911	36878	
83	470	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2050432	84053,5 68362,7	7371,12 1530,58	14017	314	132782	2732	143405	Казахстан
84	471	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,2050432	647579		132782			10623		
85	473	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,28	1741		99724		99724	7978	107702	Казахстан
86	474	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1003		36108		36108	2889	38997	Казахстан
87	475	С1224-105-0102	Планка сводовая верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,56	1175		40608		40608	3249	43857	Казахстан
88	476	С1224-105-0101	Планка сводовая нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,56	2103		72680		72680	5814	78494	Казахстан
89	477	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,32	1483		6407		6407	513	6920	Казахстан
90	478	С1224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,32	1430		6178		6178	494	6672	Казахстан
91	479	С1224-105-0214	Планка снегозадержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	105,6	511		53962		53962	4317	58279	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	480	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Монтаж лестницы стеновая)	т конструкций	0,02472	81203,05	27256,49	2007	673	306	869	3106	
						41587,1	9358,53	1028	231		230		
	480.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759 0-87 строительный	т	0,0003	647579				214,51			Казахстан 100%
	480.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				21,71			
	480.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				21,07			
93	481	Перечень оборуд.24	Лестница кровельная RAL 3011	секц.	2,4	9883,93		23721		23721	1898	25619	
94	482	Перечень оборуд.25	Кронштейн под конек лестницы	шт	3,2	718,75		2300		2300	184	2484	
95	483	Перечень оборуд.26	Кронштейн к крыше для лестницы	шт	16	629,46		10071		10071	806	10877	
96	484	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,71688	94,96	2,68	68	2	29	26	101	
						51,48	0,3	37	0		7		
	484.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	570205				26,57			
97	485	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,71688	164,14	3,81	118	2	73	29	159	
						58,2	0,59	42	0		12		
	485.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				65,61			
98	486	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж .(Лестница ЛМ1)	т конструкций	0,095616	81203,05	27256,49	7764	2606	1182	3361	12005	
						41587,1	9358,53	3976	895		890		
	486.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759 0-87 строительный	т	0,0013	647579				829,71			Казахстан 100%
	486.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				83,97			
	486.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	439300				81,49			
99	487	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,095616	680682		65084		65084	5207	70291	Казахстан
100	488	Е11-150103-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,772864	991,25	1,19	2749	4	386	1889	5089	
						850,78	0,57	2359	2		371		
	488.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6821	483				329,47			
101	489	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,536	3490,7	557,13	5362	856	2197	2284	8258	
						1503,06	148,86	2309	229		612		
	489.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,1811	238				519,11			
	489.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12265-77	кг	2,6573	575				1527,94			
102	490	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные одношлюзовые ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,536	33110		50857		50857	4069	54926	
103	491	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в зданиях ГОСТ 5087-80	пара	2,4	4148		9955		9955	796	10751	
104	492	С1223-502-0201	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,8	520		2496		2496	200	2696	
105	493	С1223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2,4	1488		3571		3571	286	3857	
106	494	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона/обрамление /. Установка	т	0,13392	795463,85	19125,35	106529	2561	95510	8626	124367	
						63155	7623,43	8458	1021		9212		
	494.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1339	711705				95311,53			Казахстан 100%
107	495	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж .	т конструкций	0,03438	81203,05	27256,49	2800	940	426	1212	4333	
						41587,1	9358,53	1434	323		321		
	495.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759 0-87 строительный	т	0,0005	647579				299,2			Казахстан 100%
	495.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				30,28			
	495.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	439300				29,39			
108	496	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03438	680682		23470		23470	1878	25348	Казахстан
109	497	Е11-150103-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,99792	991,25	1,19	991	2	139	681	1806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	851	1		134		
	497.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	483				118,81			
110	508	Е11-080101-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		37,7808	2672,2	137,8	100958	5207	37473	55379	168844	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1542,56	33,58	58279	1269		12507		
	508.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3136	18033				5654,8			Казахстан 100%
	508.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	1,1108	28382				31525,46			Казахстан 100%
111	510	Е11-060701-0202	Устройство поясов без опалубки по верху перегородок		0,0656	25280,11	4213,56	1658	276	1017	387	2109	
	519.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0666	5569,3	918,48	365	60		164		
112	512	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2)		0,704	14748				981,98			Казахстан 100%
				м3		28100,46	4838,55	19780	3407	11780	4993	26461	
	512.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7146	6529,65	1124,31	4597	792		1975		
			Итого по разделу: 32. Кровля			15176				10844,16			Казахстан 100%
												20223,488	
			Раздел: 33. Двери										
113	515	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		24,04	3076,01	56,23	73947	1352	10714	43093	126403	
				м2		2574,1	23,8	61881	572		9363		
	515.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4,3272	1712				7408,17			Казахстан 100%
	515.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,378	314				2944,69			
114	520	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках		1,83	1297,1	35,13	2374	64	404	1542	4229	
			м2 площади остекления			1041,23	11,74	1905	21		313		
115	524	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		484,68	1857,98	87,38	900526	42351	246964	566836	1584751	
				м2		1261,06	38,39	611211	18607		117389		
	524.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	116,3232	1712				199145,32			Казахстан 100%
116	529	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		110,88	3982,67	203,48	441598	22562	234436	175606	666580	
				м2		1664,87	94,85	184601	10517		49376		
	529.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	136,9368	1712				234435,8			Казахстан 100%
117	530	С1223-204-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с замком ГОСТ 23166-99 БП 22-7		110,88	35676		3955755		3955755		4272215	
				м2							316460		
			Итого по разделу: 33. Двери									6654178	
			Раздел: 34. Окна										
118	534	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		126	2430,85	193,84	306287	24423	148841	130137	471338	
				м2		1055,73	91,86	133022	11574		34914		
	534.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	86,94	1712				148841,28			Казахстан 100%
119	536	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		97,2	3832,6	196,14	372529	19065	189703	155312	570068	
				м2		1684,78	90,62	163761	8808		42227		
	536.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	110,808	1712				189703,3			Казахстан 100%
120	538	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		16,2	3210,07	197,08	52003	3193	25516	22305	80253	
				м2		1437,95	91,86	23295	1488		5945		
	538.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	14,904	1712				25515,65			Казахстан 100%
121	540	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		9,42	2527,71	190,13	23811	1791	10644	11007	37603	
				м2		1207,66	90,62	11376	854		2785		
	540.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	6,2172	1712				10643,85			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	542	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	100,8	2735,14	196,36	275702	19793	122524	128481	436518	
	542.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	71,568	1323,26 1712	92,98	133385	9372	122524,42	32335		Казахстан 100%
123	544	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	568,208	2430,85	193,84	1381228	110142	671213	586863	2125538	
	544.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	392,0635	1055,73 1712	91,86	599874	52196	671212,75	157447		Казахстан 100%
124	546	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	243,3	1278,29	5,7	311008	1387	245487	58318	398872	
	546.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	137,7078	263,6 1712	2,73	64134	664	235755,75	29546		Казахстан 100%
125	549	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	322,1	1735,75	5,92	559085	1907	393712	131109	745400	
	549.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	338,205	507,5 464	1,27	163466	409	136927,12	55215		Казахстан 100%
	549.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	338,205	656				221862,48			
126	550	С1261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	257,68	656		169038		169038	13823	182561	
127	551	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	8,107744	65340,36	2737,29	7040	295	499	4350	12301	
	551.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 строительный	т	0,0004	57970,4 645579	537,1	6246	58	230,25	911		
	551.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1616	295				47,68			Казахстан 100%
	551.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				42,12			Казахстан 100%
	551.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	439300				91,82			
128	552	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднотянутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,107744	861632		92836		92836	7427	100263	Казахстан
129	553	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	312,4576	164,14	3,81	513	12	319	127	691	
	553.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	58,2 508438	0,59	182	2	285,96	51		
			Итого по разделу: 34. Окна									5161406	
			Раздел: 35. Перегородки из газоблоков										
130	554	Е11-080301-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	651,56	2520,13	90,06	1642016	58679	355165	1155706	3021540	
	554.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	293,9836	1884,97 1712	22,29	1228171	14523	345795,92	223818		Казахстан 100%
131	556	Е11-080301-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	822,10	2520,13	90,06	2071796	74038	448126	1458200	3812540	
	556.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	254,8507	1884,97 1712	22,29	1549632	18324	436304,38	282400		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 35. Перегородки из газоблоков									6834080	
			ИТОГО:					35414319	760847	23756158	10352610	49427811	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки шкафчика					10897311	267596	0 0	3661308		

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		49 427 811,47
В том числе оборудование	Тенге		
Временные здания и сооружения	0,90%		444 850,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого				**49 872 661,77**						
			Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,63%**			**314 197,77**						
			ИТОГО				**50 186 859,54**						
			Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 003 737,19**						
			ИТОГО				**51 190 596,73**						
			в том числе на 2021 год	**82,00%**			**41 976 289,32**						
			в том числе на 2022 год	**18,00%**			**9 214 307,41**						
			в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1**			**41 976 289,32**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1,0500514**			**9 675 496,40**						
			Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**6 198 214,29**						
			Стоимость всего:	**Тенге**			**57 850 000,01**						

Генподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. В.**

Субподрядчик:

ТОО «TABS QURVLYS»

Директор _____ **Д**