Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		51	08.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало	**16 579 927**									
Акт выполненных работ № 1-2	**16 579 927**	14 803 506							1 776 421	**16 579 927**
Погашение аванса 30%	**4 973 978**	4 441 052							532 926	**4 973 978**
Всего к оплате										**11 605 949**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖУК"
БИН/ИИН 961240003800
Директор _____ **Шукуров Н.З.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
ИИН 891108300698
Эксперт _____ **Кудайбердыков Е.К.**
Аттестат № KZ78VJE0007852 от 27.01.2023 г.
м.п. (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**
м.п. (при наличии)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) **№51 от 08.04.2024**

Акт приемки выполненных работ №1

за май

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0115**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**238,62**	**449**	**107 140**	
2	**2**	**6101-0201-0203**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**7,38**	**15419**	**113 792**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**16,06**	**4166**	**66 906**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**144,54**	**67**	**9 684**	
5	**5**	**6101-0106-0111**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м3**	**144,54**	**30**	**4 336**	
6	**6**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**144,54**	**659**	**95 252**	
7	**7**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/**	**м3**	**85,4**	**103**	**8 796**	
8	**8**	**6101-0104-0114**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**85,4**	**81**	**6 917**	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					

9	9	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	21410	191 620	
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	30115	274 920	Казахстан
11	11	6103-0101-0210	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	38407	904 408	Казахстан
12	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1)					
15	15	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5648	169 440	
16	16	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6310	56 790	
17	17	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8392	302 112	
18	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	52811	1 467 248	Казахстан
19	19	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
20	20	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /АС л.4.3/	1 т	0,0412	362730	14 944	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
22	22	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	33433	13 574	Казахстан
23	23	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	
			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2)					
24	24	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
25	25	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	

26	26	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49559	176641	87 542	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15034	385266	57 919	Казахстан
28	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34525	356088	122 941	Казахстан
29	29	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	5,16	11845	61 120	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	35504	185 949	Казахстан
30	30	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	6673	170 829	
31	31	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3)	м2	25,76	6070	156 363	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	59,248	120	7 110	

	Итого:			7 381 611
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		1 578 445
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		781 896
	машины и механизмы	Тенге		820 327
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		183 336
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		4 982 837
	оборудование	Тенге		0
	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		381

Всего	**7 381 611**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	538 858
Итого с общеплощадочными затратами	**7 920 470**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**53 898**
Сметная прибыль (5%)	396 023
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**159 487**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**8 529 878**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**9 169 619**
НДС (12%)	1 100 354
Итого с НДС (12%)	**10 269 974**

Скидка (2%)	205 399
Итого со скидкой (2%)	**10 064 574**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Руководитель Бегимбеков А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
ИИН 891108300698
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Айнабастау, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) **№51 от 08.04.2024**

Акт приемки выполненных работ №2

за май

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6104-0202-0101**	**Разборка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**3**	**3858**	**11 574**	
2	**2**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**3,06**	**254**	**777**	
3	**3**	**412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**3,06**	**278**	**851**	
4	**4**	**6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный грунт/**	**м3**	**280**	**249**	**69 720**	
5	**5**	**412-102-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 т·км**	**672**	**162**	**108 864**	
6	**6**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/**	**м3**	**280**	**56**	**15 680**	
7	**7**	**6101-0106-0110**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**280**	**28**	**7 840**	
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

8	8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	540	121	65 340	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	540	81	43 740	
10	10	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	540	67	36 180	
11	11	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	540	30	16 200	
12	12	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	540	273	147 420	
13	13	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2700	19	51 300	
14	14	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	2529	611	1 545 219	
15	15	412-102-0101 Коб=1,2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	5159,16	278	1 434 246	
16	16	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2529	67	169 443	
17	17	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	2529	30	75 870	
18	18	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2529	273	690 417	
19	19	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	12645	19	240 255	
20	20	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2408	20	48 160	

			Итого:				4 779 096	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 522	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			716 511	
			машины и механизмы	Тенге			3 224 556	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			748 315	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			280	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			1 544 738	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			197	

Всего	**4 779 096**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	348 874
Итого с общеплощадочными затратами	**5 127 970**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**34 248**
Сметная прибыль (5%)	256 398
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**103 244**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**5 521 860**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**5 936 000**
НДС (12%)	712 320
Итого с НДС (12%)	**6 648 320**
Скидка (2%)	132 966
Итого со скидкой (2%)	**6 515 353**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Руководитель Бегимбеков А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)