Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, село Шарбакты
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы ",
руководитель - Биболов Асет Сергазинович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан" (ГСЛ №000330 от 22.11.2017 г., директор – Серикпаева Дина Канашевна), ТОО «АЛЬТАИР-ПВ» (лицензия ГСЛ №000412 от 06.07.2007 г., директор – Никоноров Ю. В.).
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ПСД Строй-проект"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Аккулы ",
приказ № 5 от 30.01.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в т.ч.:	м			22 618	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø160 мм	м			1 468	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø110 мм	м			10 490	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø75 мм	м			3 094	

- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø63 мм	м			1 810	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø32мм	м			5 756	
- Колодцы круглые из сборных ж/б элементов всего в том числе:	шт.			184	
- Ø1,5м	шт.			175	
- Ø 2,0м	шт.			9	
- Пожарные гидранты	шт.			47	
- насосная станция 1-го подъема	шт.			3	
- насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- станция очистки воды	шт.			1	
- резервуары чистой воды	шт.			4	
- резервуар исходной воды	шт.			1	
- резервуар технической воды	шт.			1	
- счетчики холодной воды ВСКМ ø15мм с фильтром	шт.			273	
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100/10-0,4	шт.			2	
Дизельная генераторная установка	шт.			2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - май 2019 г.;

(месяц, год)

окончание работ - ноябрь 2019г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Лебяжинского РЭС АО "ПРЭК" **Смакотин А.В.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)