Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/16	28.05.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»	3737856	3337371	-	-	-	-	-	400485	3737856
Итого:	3737856	3337371	-	-	-	-	-	400485	3737856

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»
Согласно договора №02/16 от 28.05.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1870	485,83	405,19	908502	757705	--	327862	1335273
					80,64	162,87	150797	304567		98909	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,8	1725,00	--	96255	--	96255	--	103955
					--	--	--	--		7700	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1806	348,88	155,35	630077	280562	82516	255890	956844
		Формула объема = 1870-64			147,84	48,95	266999	88404		70877	
15	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,86	314063,00	--	584157	--	584157	--	630890
					--	--	--	--		46733	
16	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	362065,00	--	3621	--	3621	--	3911
					--	--	--	--		290	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	504	326,60	146,90	164606	74038	22830	65638	248663
					134,40	46,48	67738	23426		18420	
18	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,504	276383,00	--	139297	--	139297	--	150441
					--	--	--	--		11144	
19	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	18,9	3746,55	22,80	70810	431	--	56303	137282

					3723,75	--	70379	--		10169	
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,89	5654,81	1744,26	10688	3297	5733	2854	14626
					877,20	746,72	1658	1411		1083	
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,89	3740,27	1025,51	7069	1938	3610	2137	9942
					804,96	410,72	1521	776		736	
22	2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,4	2142,00	--	107957	--	107957	--	116594
23	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	281,3	152,01	152,01	42762	42762	--	7801	54607
					--	38,52	--	10834		4045	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64	326,60	146,90	20902	9402	2898	8335	31576
					134,40	46,48	8602	2975		2339	
25	1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	64	468,37	81,03	29976	5186	4791	15768	49403
					312,48	29,70	19999	1901		3659	
26	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64	1023,00	--	65472	--	65472	--	70710
					--	--	--	--		5238	
27	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	204,6	30,20	30,20	6179	6179	--	1635	8439
					--	11,10	--	2271		625	
28	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,7	30,20	30,20	2316	2316	--	613	3163
					--	11,10	--	851		234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3926319
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3926319				
		ИТОГО со скидкой	Тенге				3337371				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				400485				
		ИТОГО по акту	Тенге				3737856				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Назылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Курылыс»

Директор _____ Калаубаева Б.