Заказчик: ТОО"ГЕМАКАСЕС"

Подрядчик: ТОО"Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 им. С. Саттарова". Караганда, ул. Сатыбалдина, 15

Акт№1

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019г.

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5 Сантехнические работы						
		5.1 Водопровод. Канализация						
125	12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор		**30**	**397,7**	**11931**	**59,1**
								7020
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,513	15,39	767,94	11819	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,078		60	
		Итого по заработной плате					**11879**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,078	1434,32	112	
						767,94	60	
		Итого по эксплуатации машин					**112**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,546	–	–	

	Итого по материалам				–		
126	**12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	**42**	**494,43**	**20766**	**59,1**
							12225
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6384	26,8128	767,94	20591
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,1218		94
		Итого по заработной плате					**20685**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,1218	1434,32	175
						767,94	94
		Итого по эксплуатации машин					**175**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	1,113	–	–
		Итого по материалам				–	
127	**12-150101-0404**	**Ванна. Демонтаж**	прибор	**2**	**2287,5**	**4575**	**59,1**
							2683
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,93	5,86	767,94	4500
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0526		40
		Итого по заработной плате					**4540**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0526	1434,32	75
						767,94	40
		Итого по эксплуатации машин					**75**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,114	0,228	–	–
		Итого по материалам				–	
128	**12-150101-0403**	**Мойка. Демонтаж**	прибор	**4**	**799,25**	**3197**	**59,1**
							1877

	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,026	4,104	767,94	3152	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0316		24	
		Итого по заработной плате					**3176**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0316	1434,32	45	
						767,94	24	
		Итого по эксплуатации машин					**45**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,0472	–	–	
		Итого по материалам						
129	**12-150101-0602**	**Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов**	прибор		**5**	**2097**	**10485**	**59,1**
								5682
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,34	11,7	817,8	9568	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,056		46	
		Итого по заработной плате					**9614**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0056	0,028	1434,32	40	
						767,94	22	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,028	1812,38	51	
						867,01	24	
		Итого по эксплуатации машин					**91**	
	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0,00032	0,0016	137480,17	220	
	21-130804-0401	Каболка	т	0,00012	0,0006	1009618,27	606	
		Итого по материалам					**826**	
130	**23-030102-2206**	**Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97**	комплект		**5**	**7284,98**	**36425**	–

131	12-150101-0913	**Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы**	1 трубопровода		**210**	**1381,37**	**290088**	**59,1**
								167486
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,55	325,5	867,01	282212	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,365		1183	
		Итого по заработной плате					**283395**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	10,29	12,38	127	
						–	–	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0282	5,922	17,05	101	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	1,365	1812,38	2474	
						867,01	1183	
		Итого по эксплуатации машин					**2702**	
	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,13	27,3	–	–	
	23-021199-9902	Фасонные и соединительные части к металл-поли	шт.	0	0	–	–	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,0048	1,008	235,46	237	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,554	320,63	498	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-7	м3	0,0021	0,441	4812,72	2122	
	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000026	0,00546	424382,82	2317	
		Итого по материалам					**5174**	
	51-019999-9901	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 53	шт.	0	0	–	–	

	Итого по инженерному оборудованию					–	
132	**23-010701-0106**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м		**205,38**	**410,19**	**84245**	–
133	**12-150101-0801**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена** ода с фасонными частями			**140**	**529,66**	**74153**	**59,1**
								43312
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,584	81,76	893,56	73057	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,28		229	
		Итого по заработной плате					**73286**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,14	1434,32	201	
						767,94	108	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,14	1812,38	254	
						867,01	121	
		Итого по эксплуатации машин					**455**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0004	0,056	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000012	0,00168	381819,66	641	
		Итого по материалам					**641**	
134	**23-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м		**136,92**	**316,3**	**43308**	–
135	**12-150101-0802**	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	ода с фасонными частями		**120**	**569,92**	**68390**	**59,1**

							39459
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,619	74,28	893,56	66374
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,48		392
		Итого по заработной плате					**66766**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,24	1434,32	344
						767,94	184
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,24	1812,38	435
						867,01	208
		Итого по эксплуатации машин					**779**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,132	–	–
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,000027	0,00324	381819,66	1237
		Итого по материалам					**1237**
136	**23-010506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м		**119,76**	**963,35**	**115371**
137	**12-150101-0505**	**Краны водоразборные и туалетные. Смена**	шт.		**82**	**277,05**	**22718**
							13219
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,333	27,306	817,8	22331
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,041		36
		Итого по заработной плате					**22367**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,041	1812,38	74
						867,01	36
		Итого по эксплуатации машин					**74**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0005	0,041	–	–

	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,007	0,574	247,06	142	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0031	0,2542	304,8	77	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0031	0,2542	371,5	94	
		Итого по материалам					**313**	
138	**23-040702-0302**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**82**	**1063,68**	**87222**	–
139	**11-170101-0101**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект		**2**	**2974**	**5948**	**60,4**
								3201
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,9	5,8	867,01	5029	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,155	0,31		271	
		Итого по заработной плате					**5300**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,057	0,114	1434,32	164	
						767,94	88	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	0,152	1812,38	275	
						867,01	132	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,022	0,044	3189,12	140	
						1162,92	51	
		Итого по эксплуатации машин					**579**	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,13	0,26	247,06	64	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,12	304,8	37	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,12	355,06	43	

21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0,0002	0,0004	137480,17	55	
21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1009618,27	141	
	Итого по материалам					**340**	
140 23-030102-0105	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**		**2**	**79593,19**	**159186**	–
141 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	**шт.**		**2**	**634**	**1268**	**60,4**
							733
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,7	1,4	867,01	1214	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1214**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	12,38	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин				–		
21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,2	0,4	61,24	24	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,026	0,052	247,06	13	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,8	8	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	355,06	9	
	Итого по материалам					**54**	
142 23-030102-1249	**Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**		**2**	**5510,89**	**11022**	–
143 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**		**30**	**1961,63**	**58849**	**60,4**
							31161

	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,95	58,5	867,01	50720
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,05		871
		Итого по заработной плате					**51591**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,6	12,38	7
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,39	1434,32	559
						767,94	299
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,66	1812,38	1196
						867,01	572
		Итого по эксплуатации машин					**1762**
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,4	12	110,23	1323
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,04	1,2	247,06	296
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,9	304,8	274
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	6	339,66	2038
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,6	355,06	213
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0108	205870,68	2223
		Итого по материалам					**6367**
144	**23-030102-0944**	**Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.		**30**	**10769,3**	**323079**
145	**11-170501-0101**	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект		**4**	**1677**	**6708**
							3321
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,56	6,24	867,01	5410

60,4

–

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,108		89
		Итого по заработной плате					**5499**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	12,38	1
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	1434,32	75
						767,94	40
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,056	1812,38	101
						867,01	49
		Итого по эксплуатации машин					**177**
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,4	1,6	110,23	176
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,027	0,108	247,06	27
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,8	16
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	339,66	272
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	355,06	18
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,001	0,004	11817,23	47
	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00056	1009618,27	565
		Итого по материалам					**1121**
146	**23-030102-1118**	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	шт.		**4**	**4745,03**	**18980**
147	**11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	шт.		**2**	**634**	**1268**
							733
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,7	1,4	867,01	1214

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**1214**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	12,38	0
						–	–
		Итого по эксплуатации машин				–	
	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,2	0,4	61,24	24
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,026	0,052	247,06	13
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,8	8
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	355,06	9
		Итого по материалам					**54**
148	**23-030102-1243**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.		**2**	**3484,57**	**6969**
149	**11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**42**	**2504,12**	**105173**
							49762
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,22	93,24	857,3	79935
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	2,982		2452
		Итого по заработной плате					**82387**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,84	12,38	10
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,344	1434,32	1928
						767,94	1032
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,638	1812,38	2969
						867,01	1420

	Итого по эксплуатации машин					**4907**	
21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,4	16,8	110,23	1852	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0,04	1,68	247,06	415	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,168	304,8	51	
21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	16,8	339,66	5706	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,84	355,06	298	
21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,08	3,36	1191,36	4003	
21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0042	1009618,27	4240	
21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00336	1120908,6	3766	
	Итого по материалам					**20331**	
150 23-030102-0303	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		**42**	**18647,59**	**783199**	**–**
151 12-150103-0601	**Решетки жалюзийные. Смена**	юзийная решетка		**36**	**1789,81**	**64433**	**59,1**
							7549
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,4619	16,6284	767,94	12770	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036		3	
	Итого по заработной плате					**12773**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0036	1434,32	5	
					767,94	3	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0007	0,0252	–	–	

21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0072	320,63	2
23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1	36	1424,94	51298
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,018	19892,77	358
	Итого по материалам					**51658**
	Итого прямые затраты по разделу 5					**2 418 956**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					649 896
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 938
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 790
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 757 122
	Накладные расходы I уровня, тенге					389 423
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 808 379
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					101 102
	Итого, тенге					2 909 481
	Сметная прибыль (8 %), тенге					232 758
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 142 239**

Раздел 6 Прочие работы

152 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	**83,66**	**437**	**36559**	–
153 41-010101-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**83,66**	**701,25**	**58667**	–
	Итого прямые затраты по разделу 6					**95 226**
	в том числе					
	- перевозка грузов, тенге					95 226
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					95 226

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	3 428
Итого, тенге	98 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 892
Итого по разделу на подряд, тенге	**106 546**
Итого прямые затраты по смете	**2 514 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 081 948
- перевозка грузов, тенге	745 122
Накладные расходы I уровня, тенге	119 102
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 121 371
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	9 218
Итого, тенге	3 130 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 447
Итого по смете на подряд, тенге	**3 381 036**

		Итого строительно монтажных работ:	Тенге		**3 381 036**
		Стоимость оборудования	**Тенге**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**3 381 036**
		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	**Тенге**		**40 572**
		Итого стоимость строительства			**3 421 609**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 01.04.17г.			**3 421 609**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ К=0,9133131214632			**3 125 000**
		НДС 12%			**375 000**
		Всего сметная стоимость			**3 500 000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	**Тенге**		**375 000**
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**		**3 500 000**

Заказчик:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Пазылов Ж.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Калдыбаева Б.Т.