Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июля 2021 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"	**5 874 056**	**5 244 693**							**629 363**	**5 874 056**
	Итого за стройку										
	В том числе за Июля	**5 874 056**	**5 244 693**							**629 363**	**5 874 056**
											-
	Итого	5 874 056	5 244 693							629 363	**5 874 056**

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор **Пазылов Ж.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Директор **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Генподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик : ТОО "СК Алаш Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей № 57 имени С. Саттарова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

АКТ

о стоимости выполненных работ за июля месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7397763**
	Подраздел 0.2.	**Крыша АС-11**				**7397763**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3684157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1844306*
		машины и механизмы	тенге			179708
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47027*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5686968
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	814		
24	**Е11-100105-101** **1110-0105-0101** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3древесины в конструкции**	**4,721**	**262 030**	**1237044**
25	**Е11-100102-401** **1110-0102-0401** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3древесины вконструкции**	**3,401**	**240 809**	**818991**
26	**Е11-100114-401** **1110-0114-0401** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3древесины в конструкции**	**1,626**	**203 425**	**330769**
28	**С1224-102-0708** **224-102-0708** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**467,705**	**2 984**	**1395632**
29	**Е11-100115-101** **1110-0115-0101** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3древесины в конструкции**	**13,042**	**3 746**	**48855**

1	2	3	4	5	6	7
30	С1236-202-608 236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут	кг	33,2571	1 552	51615
31	Е11-90302-301 1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили дляпролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12451	316 764	39440
32	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширинаполки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12451	457 354	56945
33	Е11-130301-406 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,61079	257	928
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *К-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,61079	397	1433
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	498,4	474	236242
36	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)	$м^2$	548,24	137	75109
37	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2утепляемого покрытия	297,6	1 677	499075
38	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	30,6528	46 463	1424221
39	С1217-103-0104 217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,074	61 545	4554
40	С1217-103-0102 217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,152	16 517	2511
41	С1217-103-0103 217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,074	25 351	1876
		Примыкания, фартук				
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	30,8	4 475	137830
43	С1224-104-0304 224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	34,804	2 735	95189
		Элементы коньковые и др.				

1	2	3	4	5	6	7
44	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**36,12**	**2 178**	**78669**
45	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36,12**	**2 042**	**73757**
		Подшивка свеса				
46	Е11-100102-205 1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство карнизов**	**м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**74,4**	**10 579**	**787078**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5244693**
		НДС:	12%			**629363**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5874056**

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Директор _____ **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)