Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" " Сарбайские межсистемные электрические сети",Республика Казахстан, г. Рудный, ул. Топоркова, дом 31, тел.: +7 (714) 315-92-66** — **971241003022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** — **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №736567/2022/1 от 27.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
127	16.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ "Сокол", находящийся по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с. Юбилейное			услуга	1	36 142 437,82	36 142 437,82
				Итого	1	x	36 142 437,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Асінеко А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Начальник СКС Дудкевич Ю.В.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», город Рудный, улица Топоркова, дом 31, +7 (714) 315-92-66

Подрядчик: ТОО "Тесла", Акмолинская область, Целиноградский район, ул. Гагарина, дом 14, тел.: +7 (717) 247-2500

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ "Сокол", находящийся по адресу: Костанайская область,район Б.Майлина, с. Юбилейное"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
971241003022	980840004241	**736567/2022/1**	**27.08.2022г.**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоиомость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ "Сокол", находящийся по адресу: Костанайская область,район Б.Майлина, с. Юбилейное	36 142 437,82	32 270 033,76	32 270 033,76	22 922 013,29	9 348 020,47	-			3 872 404,06	36 142 437,82

СДАЛ:
ТОО "Тесла"

Директор _____ **Сараев В.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: А. Бай

Эксперт(ы) технического надзор:

ПРИНЯЛ:
Филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»

Директор _____ **Дайнеко А.Н.**

Дата подписания: _____

Начальник РТЭС Бозмалов Ю.В.
Начальник СКС Дудкина С.К.
Инж 2к СКС Горбунова С.О.

Приложение 2 к
приказу Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функцией заказчика (застройщика)

Заказчик **Филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», город Рудный, улица Топоркова, дом 31, тел.: +7 (714) 315-92-66**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Тесла», , Акмолинская область, Целиноградский район, ул. Гагарина, дом 14, тел.: +7 (717) 247-2500**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ "Сокол", находящийся по адресу: Костанайская область,район Б.Майлина, с. Юбилейное"**
(наименование, адрес)

Объект **ПС 500кВ "Сокол"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 736567/2022/1 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ № 1
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы /Смета № 1-1-1/											
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	2	1308-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 КВ•А. Монтаж оборудованияДемонтаж оборудования.Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ	шт.	1		188519,70	56757,60	188520	56758	--	109369	321720	
							131762,10	20138,80	131762	20139		23831		
2	3	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплениЙДемонтаж кабеля	м кабеля	230		58,84	31,86	13534	7328	--	6240	21356	
							26,98	10,70	6206	2461		1582		
3	4	1107-0201-0208 РСНБ РК 2015 к=0,8	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	25,44		11677,21	4291,82	297068	109184	--	269147	611512	
							7385,39	1580,44	187884	40206		45297		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					499122	173270	--	384756	954588	
									325852	62806	--	70710		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					202054					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					160568				
			Накладные расходы	Тенге				115609					
			Сметная прибыль	Тенге				25413					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				343076					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					160568				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				297068					
		Всего заработная плата		Тенге					228090				
			Накладные расходы	Тенге				269147					
			Сметная прибыль	Тенге				45297					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611512					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156	
			Сметная заработная плата	Тенге					228090				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				954588					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260	
			Сметная заработная плата	Тенге					388658				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**954588**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				325852					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173270				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62806				
			- Накладные расходы	Тенге							384756		
			- Сметная прибыль	Тенге							70710		

Конструкции железобетонные /Смета № 2-1-1/

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

			Фундамент металлический лестницы(буронабивные сваи кол/во 4 шт.)(лист.2.1)										
1	7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	0,31	11104,68	5996,66	3442	1859	716	1619	5466	
						2796,92	2479,34	867	769		405		
2	8	212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,31434	25483,00	--	8010	--	8010	--	8651	Казахстан 100%
						--	--	--	--		641		
3	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0235	346394,00	--	8140	--	8140	--	8791	Казахстан 100%
						--	--	--	--		651		
4	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	349485,00	--	881	--	881	--	951	Казахстан 100%
						--	--	--	--		70		
			Лежни(лист.3)										
5	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	4303,20	1152,89	1291	346	520	461	1892	
						1417,50	271,77	425	82		140		
6	19	212-101-0403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,306	22284,00	--	6819	--	6819	--	7365	Казахстан 100%
						--	--	--	--		546		
7	20	1107-0503-0102 РСНБ РК 2015	Балки ростверка, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	7226,30	3126,76	14453	6254	464	12044	28616	
						3867,42	1235,87	7735	2472		2120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	21	225-204-1403 РСНБ РК 2015	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	шт.	2	73154,00	--	146308	--	146308	--	158013	Казахстан 100%
						--	--	--	--		11705		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				189344	8459	171858	14124	219745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								9027	3323	–	16278		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				189344					
		Материалы		Тенге				1700					
		Всего заработная плата		Тенге					12350				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9021					
		Местные материалы		Тенге				161137					
			Накладные расходы	Тенге				14124					
			Сметная прибыль	Тенге				16278					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219746					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219746					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12350				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								219746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9027					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8459				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3323				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171858			
			- Накладные расходы	Тенге							14124		
			- Сметная прибыль	Тенге							16278		

Электроснабжение /Смета № 2-1-2/

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

1	1	**Прайс ТОО KazEnergoGroup**	**Оборудование**										
			Трансформаторная подстанция собственных нужд в блочно модульном здании,в комплекте трансформатор тока 0,4 кВ типа Т-0,66(Т1-IP54/55 ШТВ-Н-6.6.5-4ААА-Т1(446187)	**компл.**	**1**	**9821428,57**	**–**	**9821429**	**–**		**–**	**9821429**	**Казахстан 100%**
						–	**–**	**–**	**–**	**9821429**	**–**		
2	2	**1308-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**71488,46**	**31517,75**	**71488**	**31518**	**996**	**37020**	**117188**	
						38974,00	**12442,25**	**38974**	**12442**		**8681**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9892917**	**31518**	**996**	**37020**	**9938617**	
								38974	**12442**	**9821429**	**8681**		
		Стоимость оборудования		Тенге				9821429					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9821429					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				71488					
		Материалы		Тенге				997					
		Всего заработная плата		Тенге					51416				
			Накладные расходы	Тенге				37020					
			Сметная прибыль	Тенге				8681					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117189					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					51416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9938618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					51416				

РАЗДЕЛ 2.Оборудования на напряжение выше 1000В

			Кабельные изделия ВЛ-6кВ;кабельные изделияВЛ-0,4кВ										
3	42	**1308-0206-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**2280**	**40,95**	**2,64**	**93366**	**6019**	**21136**	**49461**	**154254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						29,04	1,09	66211	2485		11426		
			Кабельные изделия ВЛ-0,4кВ;										
4	45	243-106-0217 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х150 (мк)-1**	км	2,28	8266669,00	--	18848005	--	18848005	--	20355845	Россия 100%
						--	--	--	--		1507840		
			Железобетонные конструкции										
5	48	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**	м3 сборных железобетонных конструкций	5,74	19426,94	6825,52	111511	39179	6444	94697	222705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			11478,74	2502,42	65888	14364		16497		
6	49	225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(Л20.5-0,070м3)**	м3	5,74	68267,00	--	391853	--	391853	--	423201	Казахстан 100%
						--	--	--	--		31348		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19444735	45198	19267438	144158	21156005	
								132099	16849	--	1567111		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18941371					
		Материалы		Тенге				21136					
		Всего заработная плата		Тенге					68696				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18848005					
			Накладные расходы	Тенге				49461					
			Сметная прибыль	Тенге				1519266					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20510098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					68696				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				503364					
		Материалы		Тенге				6444					
		Всего заработная плата		Тенге					80252				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391853					
			Накладные расходы	Тенге				94697					
			Сметная прибыль	Тенге				47845					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					80252				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21156004					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					148948				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31094622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				171073					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76716				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29291				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19268435			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9821429			
			- Накладные расходы	Тенге							181178		
			- Сметная прибыль	Тенге							1575792		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									32 268 956,00	
			в т ч ОБОРУДОВАНИЕ									9 821 429,00	
			в т ч СМР									22 447 527,00	
			Временные здания и сооружения 1,92%									430 992,52	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									22 878 519,52	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2%									732 112,62	
			Итого с зимним удорожанием									23 610 632,14	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									472 212,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 082 844,78	
			Итого с учетом оборудования									33 904 273,78	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										35 601 230,15	
			Коэффициент к договору К=0,906430300998323										32 270 033,76	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										3 872 404,06	
			Итого с НДС - 12 %										**36 142 437,82**	

СДАЛ:
ТОО "Тесла"

Директор _____ **Сараев В.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзор:

ПРИНЯЛ:
Филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»

Директор _____ **Дайнеко А.Н.**

Дата подписания: _____

Начальник РТЭС Беспалов Ю.В

Начальник СКС Душкевич Ю.В

Инж 2к СКС Горбуновы Е.О.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2606375733

Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі

№ 736567/2023/1-4/1

16.08.2023

Осы акт "Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік (жеткізуші) Жеткізушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан 23.05.2023 жылғы № 736567/2023/1-4 жұмыстардың сатып алу туралы шартқа сәйкес орындаған, ал Тапсырыс берушінің төменде қол қойған өкілдері атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр торaптары" филиалы (Тапсырыс беруші) тауарды (ларды) сатып алу туралы шартқа сәйкес:

Орындалған жұмыс жөнінде мәліметтер:

№	Жеткізу орны	Келісім-шарт пәнінің атауы	Қосымша сипаттама	ҚР ҚҚС қоспағанда сома	ҚР ҚҚС қосқанда сома	Айналым күні/Айналым мерзімі	Ескерту
250-1 Р	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Костанайский район, 27ой километр автотрассы Костанай-Рудный, ПС-1150 кВ Костанайская	Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	500 кВ шина тіректерін және ТСН № 5 ауыстыра отырып қайта құру Сокол 500 кВ қосалқы станциясында	32270033.77	36142437.82	16.08.2023	-

36142437.82 (отыз алты миллион бір жүз қырық екі мың төрт жүз отыз жеті) тенге, с учетом НДС РК Келісім-шартқа сәйкес осы акт бойынша баға жұмыстардың

Жеткізушінің аталуы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	980840004241	KZ4396503F0010791340 IRTYKZKA	"ForteBank" АҚ	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, УЛИЦА ГАГАРИНА, дом 14
Бекітілді:				
директор	Сараев Василий Васильевич	"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік		16.08.2023

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы шарттың құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың әрекет ету басынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленген сомалар	Жеткізу мерзімін өткізіп алу немесе міндеттерді тиісті түрде орындамау (жартылай орындау) үшін айыпақының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны
154939312.92	0	0	0.00	0	0

Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізімі (болған жағдайда құжаттар жеткізуші/тапсырыс беруші қоса береді)

Компанияның атауы	Құжаттың атауы	Құжатқа қол қою күні
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	Акт выполненных работ №127 от 16.08.2023.jpg	16.08.2023 17:08:25

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы"	971241003022	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Қостанай облысы, Рудный

(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы				Қ.Ә., Рудный қ., Топорков Көшесі, 31 үй
Бекітілді:				
Директор	Дайнеко Александр Николаевич	"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы		16.08.2023
Келісілді:				
Начальник службы капитального строительства	Душкевич Юрий Викторович	"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы		16.08.2023

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2606375733

Акт приема-передачи выполненных работ

№ 736567/2023/1-4/1

16.08.2023

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) о закупках работ от 23.05.2023 года № 736567/2023/1-4 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
250-1 Р	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайский район, 27ой километр автотрассы Костанай-Рудный, ПС-1150 кВ Костанайская	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры	Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ «Сокол»	32270033.77	36142437.82	16.08.2023	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 36142437.82 (тридцать шесть миллионов сто сорок две тысячи четыреста тридцать семь тенге 82 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	980840004241	KZ4396503F0010791340 IRTYKZKA	АО "ForteBank"	Акмолинская область, Целиноградский район, УЛИЦА ГАГАРИНА, дом 14
Утверждено:				
директор	Сараев Василий Васильевич	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"		16.08.2023

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
154939312.92	0	0	0.00	0	0

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2606375733

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	Акт выполненных работ №127 от 16.08.2023.jpg	16.08.2023 17:08:25

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"	971241003022	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, улица Топоркова, дом 31
Утверждено:				
Директор	Дайнеко Александр Николаевич	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"		16.08.2023
Согласовано:				
Начальник службы капитального строительства	Душкевич Юрий Викторович	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"		16.08.2023