Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«26» июля 2024 г .

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тесла», Республика Казахстан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, здание 76/1, БИН 980840004241, +7 (717) 247-2500

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Сараева Василия Васильевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ Сокол»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», Директор Адамов Берик Багдатович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Aina-project system», № 525317/2021/1 от 2021г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), приказ № 97 от 03.05.2022 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка шинных опор 500кВ для крепления трех проводов	к-т		6		6
Установка шинных опор 500кВ для установки высокочастотных заградителей	к-т		11		11
Установка трансформаторной подстанции собственных нужд в блочно-модульном здании	к-т		1		1
Организация системы АСКУЭ	к-т		1		1
Устройство системы охранной сигнализации	к-т		1		1
Устройство кабельной линии 0,4кВ	км		2,28		2,28
Устройство бетонных площадок для опорных изоляторов 500кВ	шт		6		6
Устройство щебеночного покрытия	м2		3022		3022

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается установка шинных опор 500кВ для крепления трех проводов, установка шинных опор 500кВ для установки высокочастотных заградителей, установка трансформаторной подстанции собственных нужд в блочно-модульном здании, устройство бетонных площадок для опорных изоляторов 500кВ, организация системы АСКУЭ, устройство системы охранной сигнализации, устройство кабельной линии 0,4кВ, устройство щебеночного покрытия.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2022 года;
(месяц, год)

окончание работ: июль 2024 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев

фактически, месяц: 21 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации прогнозируемая 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция с заменой шинных опор 500 кВ и ТСН №5 на ПС 500 кВ Сокол»» готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тесла» Директор Сараев Василий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)