Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "BSK Qurylys"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40/16	25.11.24 г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан	**27 275**	**24 352,55**							**2 922,31**	**27 274,85**

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор **Сатбалдинова Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "BSK Qurylys"

Директор **Калиев Б.К.**

Заказчик ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "BSK Qurylys"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Договор подряда (контракт) № 40/16 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №603

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод**				
		Водопроводный колодец диам.1500мм (1шт)				
38	**6105-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из бутовых камней, без облицовки**	**м^3**	**0,01**	**25 628**	**256**
39	**212-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м^3**	**0,0025**	**19 800**	**50**
40	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**0,0012**	**20 794**	**25**
41	**211-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**0,0103**	**10 751**	**111**
42	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонного упора/бетон В12,5/**	**м^3**	**0,05**	**34 837**	**1 742**
43	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонного отмостки/бетон В12,5/**	**м^3**	**0,55**	**34 837**	**19 160**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**21 344**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**1 664,83**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**23 008,83**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**1 150,44**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**690,26**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**24 849,54**
		Договорной коэффициент К=0,98				**24 352,55**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 922,31**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**27 274,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BSK Qurylys"

Директор _____ Калиев Б.К.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.