Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №12-08/23 от 12.08.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2022г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2022 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство сетей резервного электроснабжения существующей ТП-1847	1 398 321,00	1 248 501	1 207 455,00	1 207 455,00	0	0	0	0	149 820	1 398 321,00
Всего к оплате		1 248 501							149 820	1 398 321,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ Парманов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор _____ Баймбетов М.М.

Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей резервного электроснабжения существующий ТП-1847
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №12-08/23 от 12.08.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство двухцепной кабельной линии										
		Траншея Т2 - 300 м										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78,57		273,57	273,57	21494	21494	--	6606	30348
						--	116,78	--	9175		2248	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,43		3551,71	--	8631	--	--	6214	16033
						3551,71	--	8631	--		1188	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один. Устройство постели /мелко просеянной землей/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	300		373,37	234,53	112011	70359	--	54930	180297
						138,84	115,47	41652	34641		13356	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	300		113,49	67,21	34047	20163	--	17145	55287
						46,28	33,09	13884	9927		4095	
5	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	620		939,14	461,71	582267	286261	37757	270208	920675
						416,53	188,78	258249	117044		68200	
6	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4		647,94	--	2592	--	--	1866	4815
						647,94	--	2592	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					761042	398277	37757	356969	1207455
								325008	170787	--	89444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				730917				
	Материалы		Тенге				37758				
	Всего заработная плата		Тенге					477989			
		Накладные расходы	Тенге				344149				
		Сметная прибыль	Тенге				86008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1161074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					477989			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30125				
	Всего заработная плата		Тенге					17806			
		Накладные расходы	Тенге				12820				
		Сметная прибыль	Тенге				3436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					17806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1207455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					495795			
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге				1207455				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				44676				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1252131				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,9.1%	Тенге				36312				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				1288443				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				25769				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				1314211				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,950000019	Тенге				1248501				
		НДС 12%	Тенге				149820				
		Всего с НДС	Тенге				1 398 321				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ Парманов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор _____ Баймбетов М.М.