ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казённое предприятие "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "MTS building"

ДОГОВОР: №44 от 09.04.2025 года

Наименование стройки: Ремонт фасада здания Коммунальное государственное казённое предприятие "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Акт выполненных работ №4
за июнь 2025 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо 1							
1	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**м^3**	**1,238**		**51 039**	**63 186,28**
		Итого оплата труда:				**23 786**	**29 447,06**
		Итого эксплуатация машин:				**4 019**	**4 975,52**
		Итого материалов:				**24 437**	**30 253,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031		66 970	2 076,07
		Итого оплата труда:				63 729	1 975,60
		Итого эксплуатация машин:				4 331	134,26
		Итого материалов:				264	8,18
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031		355 884	11 032,40
4	Е12-60101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрамление угловой сталью	т	0,059		563 307	33 235,11
		Итого оплата труда:				237 816	14 031,14
		Итого эксплуатация машин:				3 568	210,51
		Итого материалов:				323 152	19 065,97
Крыльцо 2							
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м^3	4,893		51 039	249 733,83
		Итого оплата труда:				23 786	116 384,90
		Итого эксплуатация машин:				4 019	19 664,97
		Итого материалов:				24 437	119 570,24

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,097		66 970	6 496,09
		Итого оплата труда:				63 729	6 181,72
		Итого эксплуатация машин:				4 331	420,11
		Итого материалов:				264	25,60
7	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,097		355 884	34 520,75
8	Е12-60101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрамление угловой сталью	т	0,164		563 307	92 382,35
		Итого оплата труда:				237 816	39 001,83
		Итого эксплуатация машин:				3 568	585,16
		Итого материалов:				323 152	52 996,92
9	Е11-460101-105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	Железобетонные козырьки. Ремонт и Усиление железобетоном	$м^3$	0,234		198 905	46 543,77
		Итого оплата труда:				141 700	33 157,80
		Итого эксплуатация машин:				50 393	11 791,96
		Итого материалов:				22 845	5 345,73
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011		355 884	3 914,72

Крыльцо 3

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	м^3	0,22		51 039	11 228,58
		Итого оплата труда:				23 786	5 232,92
		Итого эксплуатация машин:				4 019	884,18
		Итого материалов:				24 437	5 376,14
12	Е11-60301-410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01		66 970	669,70
		Итого оплата труда:				63 729	637,29
		Итого эксплуатация машин:				4 331	43,31
		Итого материалов:				264	2,64
13	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01		355 884	3 558,84
14	Е12-60101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрамление угловой сталью	т	0,02		563 307	11 266,14
		Итого оплата труда:				237 816	4 756,32
		Итого эксплуатация машин:				3 568	71,36
		Итого материалов:				323 152	6 463,04
ОТМОСТКА							

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Подготовка бетонная. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^3$**	**18,835**		**30 163**	**568 120,10**
		Итого оплата труда:				7 571	142 599,78
		Итого эксплуатация машин:				3 268	61 552,77
		Итого материалов:				20 299	382 331,67
16	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**188,35**		**4 618**	**869 800,30**
		Итого оплата труда:				3 564	671 279,40
		Итого эксплуатация машин:				92	17 328,20
		Итого материалов:				989	186 278,15
17	**С1255-101-0106 255-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**188,35**		**1 409**	**265 385,15**

Приямок-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-61001-107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Работы нового строительства, выполняемые капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^3$	2		54 380	108 760,00
		Итого оплата труда:				24 804	49 608,00
		Итого эксплуатация машин:				7 752	15 504,00
		Итого материалов:				24 087	48 174,00
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,008		355 884	2 847,07
20	Е11-90601-102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Решетки для приямков. Монтаж. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	т конструкций	0,139		286 502	39 823,78
		Итого оплата труда:				273 498	38 016,23
		Итого эксплуатация машин:				7 739	1 075,73
		Итого материалов:				6 629	921,42
21	С1261-301-0261 261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,139		167 407	23 269,57
ФАСАД							

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С1261-107-0831 261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	73,815		--	--
26	Е11-150201-0106 1115-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Карнизы, тяги и наличники прямолинейные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	193,32		26 390	5 101 714,80
		Итого оплата труда:				23 853	4 611 262,00
		Итого эксплуатация машин:				24	4 639,68
		Итого материалов:				2 513	485 813,16
27	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	1 525,095		681	1 038 589,70
		Итого оплата труда:				198	301 968,81
		Итого эксплуатация машин:				10	15 250,95
		Итого материалов:				473	721 369,94
28	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов /Цвет по согласованию с заказчиком/	$м^2$	1 525,095		1 033	1 575 423,14
		Итого оплата труда:				654	997 412,12
		Итого эксплуатация машин:				42	64 053,99
		Итого материалов:				340	518 532,31
30	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	79,38		681	54 057,78
		Итого оплата труда:				198	15 717,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				10	793,80
		Итого материалов:				473	37 546,74
31	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	79,38		1 033	81 999,54
		Итого оплата труда:				654	51 914,52
		Итого эксплуатация машин:				42	3 333,96
		Итого материалов:				340	26 989,20
32	Е12-120104-0701 1212-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стекла. Защита меловая при окраске фасадов с земли и лесов /промывка и прочистка стекол и переплетов с приготовлением моющего состава/	$м^2$ площади проемов	487,8		721	351 703,80
		Итого оплата труда:				704	343 411,20
		Итого материалов:				17	8 292,60
34	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,56		11 994	18 710,64
		Итого оплата труда:				10 665	16 637,40
		Итого эксплуатация машин:				143	223,08
		Итого материалов:				1 231	1 920,36
35	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /комплект с размером 1950х800мм/	$м^2$	1,56		67 180	104 800,80
ЦОКОЛЬ							

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	$м^2$ поверхности облицовки	113,01		17 738	2 004 571,38
		Итого оплата труда:				12 671	1 431 949,71
		Итого эксплуатация машин:				187	21 132,87
		Итого материалов:				4 931	557 252,31
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА							
37	Е12-80101-402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	80		487	38 960,00
		Итого оплата труда:				487	38 960,00
38	С1261-107-0831 261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,26		--	--
39	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	80		3 868	309 440,00
		Итого оплата труда:				2 086	166 880,00
		Итого эксплуатация машин:				--	--
		Итого материалов:				1 782	142 560,00
40	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16		2 666	42 656,00
41	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8		2 666	21 328,00

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	72		1 310	94 320,00
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ							
43	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,25		157 745	39 436,25
		Итого оплата труда:				117 088	29 272,00
		Итого эксплуатация машин:				50 965	12 741,25
		Итого материалов:				4 957	1 239,25
44	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,379		275 689	104 486,13
		Итого оплата труда:				192 087	72 800,97
		Итого эксплуатация машин:				79 862	30 267,70
		Итого материалов:				26 121	9 899,86
45	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,34		328 317	111 627,28
46	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 14 мм	т	0,039		294 317	11 478,36
РАЗНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е12-190101-901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка от строительного мусора**	т	74		8 936	661 264,00
		Итого оплата труда:				8 936	661 264,00
48	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	74		1 389	102 786,00
49	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 110		77	85 470,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14402674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Итого оплата труда:					9891760
		Итого эксплуатация машин:					286679
		Итого материалов:					3368228

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					14402674
		Непредвиденные работы и затраты, 5%					720133,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15122808
		Договорная скидка 20%					12098246,33
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%					1451789,559
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					13550035,89

Заказчик:

Руководитель КГКП "Дворец школьников" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

БИН 990140003646

_____ **Шмик И.Э.**

Подрядчик:

Директор ТОО "MTS building"

БИН 170540004241

_____ **Шакаримов М.Ж.**