Форма КС-3

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Субподрядчик: ТОО «DIM& AIS»

Наименование объекта: Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021г.

код	код	договор		Источник		организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06-дс	30.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области	1 000 000	892 857							107 143	1 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	1 000 000	892 857							107 143	1 000 000

Генподрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «DIM& AIS»

Директор Ғайнуллаұлы Ә.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»
Субподрядчик: ТОО «DIM&AIS»
Наименование объекта: Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области

АКТ

приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) 3кв2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренний Водопровод и канализация локальная смета 2-1-3										
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы										
		Крышка деревянная										
28	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крышка колодца. Установка**	изделие	1		867,58	103,57	867,58	103,57	114,77	462,85	1436,86
		НР - 66,123%; СП - 8%				649,24	50,74	649,24	50,74		106,43	
		Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками										
29	С121-070203-0103 2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,016		56204,00	--	899,26	--	899,26	--	971,20
		СП - 8%				--	--	--	--		71,94	
30	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0006		315012,00	--	189,01	--	189,01	--	204,13
		СП - 8%				--	--	--	--		15,12	
31	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,99		21792,21	1379,72	21574,29	1365,93	2142,44	13478,23	37856,72
		НР - 72%; СП - 8%				18248,40	660,45	18065,92	653,85		2804,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
		РАЗДЕЛ 3. ВК									
		Система В-1									
35	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	1	32135,44	1105,62	32135,44	1105,62	15440,82	15578,18	51530,71
		НР - 98%, СП - 8%			15589,00	307,10	15589,00	307,10		3817,09	
		Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества									
36	С123-030301-0302 2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	шт.	1	30751,00	--	30751,00	--	30751,00	--	33211,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2460,08	
37	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	11416,00	--	34248,00	--	34248,00	--	36987,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2739,84	
38	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9151,00	--	9151,00	--	9151,00	--	9883,08
		СП - 8%			--	--	--	--		732,08	
39	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	835,00	--	835,00	--	835,00	--	901,80
		СП - 8%			--	--	--	--		66,80	
40	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2	444,00	--	88,80	--	88,80	--	95,90
		СП - 8%			--	--	--	--		7,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,1	582,00	--	58,20	--	58,20	--	62,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
42	С123-010103-0108 2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,56	1609,00	--	4119,04	--	4119,04	--	4448,56
		СП - 8%			--	--	--	--		329,52	
43	С123-010302-0436 2301-0302-0436 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81**	м	5	13791,00	--	68955,00	--	68955,00	--	74471,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5516,40	
44	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	804,00	--	4824,00	--	4824,00	--	5209,92
		СП - 8%			--	--	--	--		385,92	
45	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	27037,00	--	54074,00	--	54074,00	--	58399,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4325,92	
46	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	23,56	2994,21	35,77	70543,59	842,74	56489,82	13278,60	90527,96
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			560,74	14,37	13211,03	338,56		6705,77	
47	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1680,79	20,45	8403,95	102,25	6119,60	2177,80	11428,30
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			436,42	8,03	2182,10	40,15		846,54	
48	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,12	551,26	1,02	3373,71	6,24	774,98	1868,80	5661,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			423,61	0,50	2592,49	3,06		419,40	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	869,26	1,02	1999,30	2,35	291,25	1228,93	3486,49
		НР - 72%; СП - 8%			741,61	0,50	1705,70	1,15		258,26	
		Кран пожарный									
50	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф пожарный. Установка**	изделие	2	1171,58	103,57	2343,16	207,14	837,54	1007,97	3619,22
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками			649,24	50,74	1298,48	101,48		268,09	
51	С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	шт.	2	10825,00	--	21650,00	--	21650,00	--	23382,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,00	
52	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18296,51	115,95	36593,02	231,90	34030,12	2360,53	42069,83
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава			1165,50	38,85	2331,00	77,70		3116,28	
53	С123-080305-0501 2308-0305-0501 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель воздушно-эмульсионный типа Fireman SF-OB3 3, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь), летний, СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	20669,00	--	82676,00	--	82676,00	--	89290,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6614,08	
		Система ТЗ									
54	Ц13-080104-0401 1308-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22040,21	6398,40	22040,21	6398,40	3986,81	10203,12	34822,80
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение			11655,00	2516,00	11655,00	2516,00		2579,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	51-040106-0107 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	1	85809,00	--	85809,00	--		--	85809,00
					--	--	--	--	85809,00	--	
56	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1680,79	20,45	11765,53	143,15	8567,44	3048,93	15999,61
		НР - 98%; СП - 8%			436,42	8,03	3054,94	56,21		1185,16	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
57	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	804,00	--	2412,00	--	2412,00	--	2604,96
		СП - 8%			--	--	--	--		192,96	
				Прочистка в приямке							
58	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прочистка. Монтаж**	т конструкций	0,000124	95407,08	4616,59	11,83	0,57	0,22	7,77	21,17
		НР - 69%; СП - 8%			88996,40	1851,85	11,04	0,23		1,57	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
59	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,000124	264336,00	--	32,78	--	32,78	--	35,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2,62	
		Система К1									
60	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	789,10	1,36	1578,20	2,72	4,52	1540,40	3368,09
		НР - 98%; СП - 8%			785,48	0,44	1570,96	0,88		249,49	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	761,53	3,32	12946,01	56,44	85,17	12565,31	27552,22
		НР - 98%, СП - 8%			753,20	1,02	12804,40	17,34		2040,91	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
62	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	2	306,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
63	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	17	921,00	--	15657,00	--	15657,00	--	16909,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1252,56	
64	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10**	шт.	7	2415,00	--	16905,00	--	16905,00	--	18257,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1352,40	
65	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10**	шт.	2	2637,00	--	5274,00	--	5274,00	--	5695,92
		СП - 8%			--	--	--	--		421,92	
66	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16**	шт.	2	987,00	--	1974,00	--	1974,00	--	2131,92
		СП - 8%			--	--	--	--		157,92	
67	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	1776,00	--	3552,00	--	3552,00	--	3836,16
		СП - 8%			--	--	--	--		284,16	
68	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	707,00	--	707,00	--	707,00	--	763,56
		СП - 8%			--	--	--	--		56,56	
69	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	1	2391,00	--	2391,00	--	2391,00	--	2582,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		191,28	
		Санитарно-техническое оборудование									
70	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	3533,51	173,80	7067,02	347,60	1058,42	5714,75	13804,31
		НР - 98%; СП - 8%			2830,50	85,19	5661,00	170,38		1022,54	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
71	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2	20730,00	--	41460,00	--	41460,00	--	44776,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3316,80	
72	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2	24,00	--	48,00	--	48,00	--	51,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3,84	
73	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	2826,35	87,32	5652,70	174,64	427,56	5032,95	11540,50
		НР - 98%; СП - 8%			2525,25	42,58	5050,50	85,16		854,85	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
74	С123-030102-3205 2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	2	8497,00	--	16994,00	--	16994,00	--	18353,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1359,52	
75	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	2	2775,00	--	5550,00	--	5550,00	--	5994,00
		СП - 8%			--	--	--	--		444,00	
76	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	2	936,48	0,12	1872,96	0,24	59,72	1776,74	3941,68
		НР - 98%; СП - 8%			906,50	--	1813,00	--		291,98	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
77	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	2	888,00	--	1776,00	--	1776,00	--	1918,08
		СП - 8%			--	--	--	--		142,08	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								906569,52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99245,80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11091,50			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4419,99			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						558294,29		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						85809,00		
		- Накладные расходы	Тенге							91331,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							60797,08	

Отопление и вентиляция локальная смета 2-1-2

42	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	22310,73	92,60	89242,92	370,40	83568,52	5313,36	102120,79
		НР - 98%; СП - 8%			1326,00	29,45	5304,00	117,80		7564,50	
		Состав работ:									
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,04	4,16	1275,00		5304,00			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,0884						
42.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,02		5971,00		119,42		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02		1295,00		25,90		
42.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,006		4939,00		29,63		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,006		1850,00		11,10		
42.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,0624		2692,00		167,98		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0624		1295,00		80,81		
42.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	1,9768		27,00		53,37		
42.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00456	16743,00				76,35	
42.8	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,028	605,00				16,94	
42.9	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0364	5717,00				208,10	
42.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,04	237,00				9,48	
42.11	**187490 С**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20**	**80**	**537,00**				**42960,00**	
42.12	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,9892	123,00				121,67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.13	**278615 С**	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**1**	**4**	**10044,00**				**40176,00**		
43	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	2		1721,77	44,14	3443,54	88,29	753,06	2576,80	6501,97
		НР - 98%; СП - 8%				1301,10	13,60	2602,19	27,20		481,63	
		Состав работ:										
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок										
		2. Опробование работы заслонок или клапанов										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,11	2,23	1169,00		2602,19				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021							
43.3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,567		56,00		31,75			
43.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021		2692,00		56,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1295,00		27,20			
43.5	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**	**0,0004**	**633858,00**				**253,54**		
43.6	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,56**	**1,12**	**446,00**				**499,52**		
44	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	2		4322,00	--	8644,00	--	8644,00	--	9335,52
		СП - 8%				--	--	--	--		691,52	
45	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,03		310710,00	--	9321,30	--	9321,30	--	10067,00
		СП - 8%				--	--	--	--		745,70	
46	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,63		68806,19	2019,00	43347,90	1271,97	11308,65	22593,00	71216,17
		НР - 72%; СП - 8%				48836,95	971,25	30767,28	611,89		5275,27	
		Состав работ:										
		1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту										
		2. Крепление конструкций										
		3. Изготовление и крепление диафрагм										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	36,31	22,88	1345,00		30767,28				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	0,4725							
46.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	0,4725		2692,00		1271,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	0,4725		1295,00		611,89			
46.4	**126235 С**	**Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76**	**кг**	**2,63**	**1,6569**	**1820,00**				**3015,56**		
46.5	**139578 С**	**Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77**	**м3**	**1,0324**	**0,650412**	--				--		
46.6	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00047	0,000296	1588635,00				470,39		
46.7	**279797 С**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0382**	**0,024066**	**325052,00**				**7822,70**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**101330,46**	**458,69**	**92965,58**	**7890,17**	**117958,28**
							7906,19	**145,00**	--	**8737,65**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге			**101330,46**				
		Материалы		Тенге			**84321,58**				
		Всего заработная плата		Тенге				**8051,19**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**8644,00**				
		Сдача и испытание		Тенге			**128,12**				
		Накладные расходы		Тенге			**7890,16**				
		Сметная прибыль		Тенге			**8737,65**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			**117958,27**				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							**6,50**
		Сметная заработная плата		Тенге				**8051,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**117958,27**				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							**6,50**
		Сметная заработная плата		Тенге				**8051,19**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							**972611**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге			**107151,99**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**11550,19**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**4564,99**			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					**651259,87**		
		- Оборудование, инвентарь		Тенге					**85809,00**		
		- Накладные расходы		Тенге						**99222,02**	
		- Сметная прибыль		Тенге						**69534,73**	
		Итого по смете		Тенге		972611					
		Итого по акту:		Тенге		972 611					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		19 452					
		Итого с Непредвиденные работы и затраты		Тенге		992 063					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,90	Тенге		892 857					
		НДС - 12%	12%	Тенге		107 143					
		ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге		**1 000 000**					

Генподрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «DIMGAIS»

Директор Ғайнуллаұлы Ә.