ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 67 27 12 24

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"02" 11 2024год

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "- Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жанкожа батыра, 82/36. БИН 060440007369**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Алтынбекұлы Ардақ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газорас пределительных сетей жилых домов в мкр. Акорда, поселка Шиели Шиелийского района"**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями:

ТОО "Аксар Строй" № 20008209 от 11.06.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор ***Таукеев Н.У.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

ТОО "Зәулім Шың" № 24020072 от 30.05.2024г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директор Бектибаев Н. А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями:

ТОО «Каз ЭнергоПроект Строй» № 18023294 от 26.12.2018 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор ***Абдреймова А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КызылордаВодГазПроект» № 17021415 от 21.12.2017г., Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Коммунальное Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитек туры и градостроительства Шиелийского района" Кызылординская область № 450 от 05.08.2024г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт	1		1	
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефте продуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	2		2	
Шаровой кран ПНД кран SDR11 для подземной установки DN110	шт	3		3	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1096		1096	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	645		645	
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	562		562	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема*)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Кабинеты здание						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000), Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50-2шт, Шаровой кран ПНД кран SDR11 для подземной установки DN110-3шт, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм-1096метр, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм-645метр, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм-562метр.**

Scanned with CamScanner

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.10.2024года;**

(месяц, год)

окончание работ **03.11.2024года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1месяц ;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1месяц ;**

фактически, месяц: **1 месяц ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. ПУ НТВ Сарсембаев А. Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Нач. Шиелийского РЭС Калмуров Г. Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей жилых домов в мкр. Акорда, поселка Шиели Шиелийского района"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Р и А - Сервис ЛТД "

Директор Алтынбекұлы Ардақ

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Жауалкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Р и А - Сервис ЛТД» Товарищество с Ограниченной Ответственностью