Заказчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Подрядчик: ТОО "ИнжСтройГрупп"
Договор № 31 от 12.08.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1. Наружные сети водопровода										
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хазяйственно-питьевой противопожарный В1										
17	1	Е11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	$м^3$ грунта	16272,72	210,57	210,57	3426547	3426547	--	572474	4318943	
		РСНБ РК 2022	с ковшом вместимостью 0,65 м3			--	48,86	--	795085		319922		
		Кзтр и Кэм=1,11											
18	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	$м^3$ грунта	503,28	2853,33	--	1436024	--	--	1033938	2667560	
		РСНБ РК 2022	с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в			2853,33	--	1436024	--		197598		
		Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		Кзтр=1,2											
19	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при	$м^3$ грунта	16771,1742	54,65	54,65	916545	916545	--	185992	1190754	
		РСНБ РК 2022	перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2			--	15,40	--	258276		88216		
		Кзтр и Кэм=1,11											
20	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дна траншеи/	$м^3$	2013,12	236,84	115,88	476787	233280	--	248016	782781	
		РСНБ РК 2022				120,96	50,15	243507	100958		57978		
		Кзтр и Кэм=1,11											
21	5	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	$м^3$ грунта	196,393184	264,37	264,37	51920	51921	--	8993	65785	
		РСНБ РК 2022	с ковшом вместимостью 0,5 м3			--	63,60	--	12491		4873		
		Кзтр и Кэм=1,11											
22	6	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	$м^3$ грунта	0,6074016	2377,78	--	1444	--	--	1040	2683	
		РСНБ РК 2022	с откосами			2377,78	--	1444	--		199		
		Кзтр и Кэм=1,11											
23	7	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,814176	1240,76	--	82900	--	--	59688	153996	
		РСНБ РК 2022				1240,76	--	82900	--		11407		
		Кзтр и Кэм=1,11											
24	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^3$ грунта	196,393184	54,65	54,65	10733	10732	--	2178	13944	
		РСНБ РК 2022	при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2			--	15,40	--	3024		1033		
		Кзтр и Кэм=1,11											
25	9	Е11-220501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.	км трубопровода	5,592	526059,99	241197,72	2941727	1348778	--	2004510	5341936	
		РСНБ РК 2022	Укладка в траншею			284862,27	77218,89	1592950	431808		395699		
		Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып.25											
26	10	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	221	1862,29	11,65	411566	2574	52674	353465	826233	
		РСНБ РК 2022				1612.30	3,25	356318	718		61202		
		Кзтр и Кэм=1,11											
27	11	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м	998,89	539,00		538402		538402	--	581474	Казахстан
		РСНБ РК 2022	размерами 50х3,0 мм			--		--			43072		
28	12	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м	2740,13	371,00		1016588		1016588	--	1097915	Казахстан
		РСНБ РК 2022	размерами 40х2,4 мм			--		--			81327		
29	13	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м	1908,9	237,00		452409		452409	--	488602	Казахстан
		РСНБ РК 2022	размерами 32х2,0 мм			--		--			36193		
30	14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	221	1862,29	11,65	411566	2574	52674	353465	826233	
		РСНБ РК 2022				1612.30	3,25	356318	718		61202		
		Кзтр и Кэм=1,11											
31	15	Е11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,221	1604015,68	713063,06	354487	157587	22757	225412	626291	
		РСНБ РК 2022				787975.68	242289,33	174143	53546		46392		
		Кзтр и Кэм=1,11											

32	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм	м	221,884	11153,00	2474672	2474672	--	2672646		Казахстан
		РСНБ РК 2022	ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	трубопровода		---------	---------	---------	---------	21657776		
		прим. Диам.259х4				--	--		197974			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**тенге**			**21 657 776**					
		Накладные расходы		**тенге**			1 082 889					
		Сметная прибыль		тенге			649 733					
		Итого по смете 2-1-1		**тенге**			23 390 398,08					

Стоимость оборудования	тенге	7 189 428,00
Итого по Акту	**тенге**	**23 390 398,08**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	561 369,55
Итого	**тенге**	**23 951 767,63**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,41%	тенге	337 719,92
Итого	**тенге**	**24 289 487,56**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	485 789,75
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 СМР с оборудованием	**тенге**	**24 289 487,56**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**3 643 423,13**
НДС(12%)	тенге	437 210,78
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**4 080 633,91**

Заказчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ИнжСтройЭксперт"

Директор _____ **Копабаев Ж.М.**