Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Компания "Ремпуть", БИН 050840014087, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ХТГ-Транс Астана", БИН 080640012108, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. Квартал 093, дом № 1222**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №300) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 73 дом 50**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С20 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих - строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих - строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Кровля (АР-4...5; АР-8)										
1	**69**	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м²**	**90**	**414,0** **382,0**	**32,0** **8,0**	**37 260,0** **34 380,0**	**2 880,0** **720,0**			**37 260,0**	
2	**72**	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ***	**Установка стропилы с изготовлением**		**2,024**	**159 311,0**	**2 330,0**	**322 445,0**	**4 716,0**	**86 115,0**		**322 445,0**	

		РСНБ РК 2024											
				м³		114 434,0	696,0	231 614,0	1 409,0				
3	75	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м³	1,102	95 259,0 88 098,0	4 171,0 1 348,0	104 975,0 97 084,0	4 596,0 1 485,0	3 295,0		104 975,0	
4	78	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,54	136 543,0 116 178,0	3 460,0 1 144,0	73 733,0 62 736,0	1 869,0 618,0	9 129,0		73 733,0	
5	81	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м²	4,8	7 761,0 7 645,0	85,0 29,0	37 253,0 36 696,0	408,0 139,0	149,0		37 253,0	
6	84	6107-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм сплошного	м²	58,56	3 007,0 1 656,0	245,0 78,0	176 090,0 96 975,0	14 348,0 4 568,0	64 767,0		176 090,0	
7	87	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	185,3	361,0 161,0	8,0 3,0	66 893,0 29 833,0	1 483,0 556,0	35 578,0		66 893,0	
8	88	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		15,12	5 822,0	175,0	88 029,0	2 646,0	38 677,0		88 029,0	

				м²		3 089,0	28,0	46 706,0	423,0				
			Итого по разделу 8: Кровля (АР-4...5; АР-8)					**906 678**	**32 946**	**237 710**	**0**	**906 678**	
								636 024	**9 918**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**906 678**	**32 946**	**237 710**	**0**	**906 678**	
								636 024	**9 918**	**0**	**0**		
			Скидка 10%									***90667,80***	
			Всего по акту									**816 010**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ХТГ-Транс Астана", БИН 080640012108
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Касымов У.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания "Ремпуть" БИН 050840014087
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Барманкулов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.