Заказчик: ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Заказ** 1157-14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик Общественный Фонд «Камкор-Актобе 2024»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Кала»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Объект: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Договор подряда (контракт) №16 от 07 июня 2024 г.

Акт выполненных работ №19

за сентябрь 2024 г.

на Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-01-02 Общестроительные работы					
1	**81**	**6110-0202-0104**	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	**12,81928**	**7108**	**91 119**	
2	**82**	**224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**12,81928**	**1822**	**23 357**	
			Итого:				**114 476**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**33 458**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 819**	
			машины и механизмы	Тенге			**179**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**26**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**80 838**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			7	
			ЛС № 2-01-01-04 Отопление и вентиляция					
			Раздел 2. Установка котла					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	29	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2	3,244	9171	29 751	
			Раздел 3. Вентиляция					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
2	31	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1345	1 345	
3	32	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	1	4772	4 772	
4	33	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	7760	15 520	
5	34	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	1 шт.	1	7863	7 863	
6	35	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	1 шт.	1	7501	7 501	
			Итого:				66 752	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			40 954	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			20 375	
			машины и механизмы	Тенге			4 430	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 178	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			21 368	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			8	
			ЛС № 2-01-01-05 Внутреннее освещение и силовое оборудование					
			Раздел 4. Кабель и провод					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					

1	19	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	330	795	262 350	
2	20	243-106-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	137,7	311	42 825	
3	21	243-106-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	198,9	489	97 262	
4	22	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	300	1367	410 100	
5	23	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	300	161	48 300	
			Раздел 6. Электроснабжение					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
6	26	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми	1 м	20	234	4 680	
7	27	6401-0201-0603	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	20	2245	44 900	
			Раздел 7. Наружные сети электроснабжения					
			Подраздел 7.1. Траншея ТИП Т1					
8	28	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными	м3 грунта	10,5	178	1 869	
9	29	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,92	8829	16 952	
10	33	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	769	30 760	
			Итого:				959 998	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			705 912	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			343 524	
			машины и механизмы	Тенге			44 919	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			12 885	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			209 167	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			152	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	5	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	1 шт.	2	36155	72 310	

2	6	242-209-0701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	15520	15 520	
3	7	242-209-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	16561	33 122	
4	8	6114-0102-0305	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	14	2024	28 336	
5	9	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	8	594	4 752	
6	10	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	6	452	2 712	
7	11	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,1	708	71	
8	13	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	0,717	2143	1 537	
9	14	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,717	1453	1 042	
10	17	242-301-1102	Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ д.20мм НД	1 шт.	1	24798	24 798	
			Итого:				184 200	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			28 389	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			13 819	
			машины и механизмы	Тенге			1 003	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			259	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			154 807	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5	

Всего 1 325 426

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1) 78 200

Итого с общеплощадочными затратами	**1 403 626**
Сметная прибыль (5%)	70 181
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**28 073**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**1 501 880,0**
НДС (12%)	180 225,3
Всего по акту	**1 682 105,0**

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель_____

Подрядчик:

ТОО "СК-Кала"

Директор_____Конакбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "ИНШАБ"

_____Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

_____Советов М.