Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« » 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство насосной станции и инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 600 Га, в селе Достык Павлодарской области»,**
140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Чернорецкий с.о., с. Достык
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Управление строительства Павлодарской области",
руководитель - Алимгазинов Бахытжан Темирбекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным про-ектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектур-ной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «АЛЬТАИР-ПВ», лицензия ГСЛ №000412 от 06.07.2007 г.
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "КазахЭнергоПром", рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден ТОО "KAZ AGRO", приказ № 15 от 01.11.2018г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- магистральный трубопровод ПЭ100 SDR21	м			2 9439,0	

ø400х19,1мм					
- задвижки фланцевые ø300мм	шт.			2	
- задвижки фланцевые ø400мм	шт.			6	
- клапан обратный ø300мм	шт.			4	
- противоударное устройство КЭЗ-120-1	шт.			1	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 1,0м	шт.			1	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 2,0м	шт.			6	
- колодец прямоугольный из ФБС 2,4м х 3,0м	шт.			1	
Плавучая насосная станция на понтоне, в том числе:	шт.			1	
- понтон	шт.			1	
- насосные агрегаты	шт.			3 (2раб.+1рез.)	
- рыбозащитное устройство РОП-175	шт.			2	
-КТПН-630/10-0,4 кВ	шт.			1	
-КТПН-160/10-0,4 кВ	шт.			1	
- ЛЭП-10 кВ	м			5 816	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: оросительная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 ø400х19,1мм;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - май 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - сентябрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Павлодарского РЭС
АО "ПРЭК" **Касенов К.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

Начальник
Павлодарского НУ
АО "КазТрансОйл" **Бешимов А.Н.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство насосной станции и инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 600 Га, в селе Достык Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)