Заказчик: ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Заказ** 1157-14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик Общественный Фонд «Камкор-Актобе 2024»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Кала»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Объект: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Договор подряда (контракт) №16 от 07 июня 2024 г.

Акт выполненных работ №24

за октябрь 2024 г.

на Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 2-01-01-02 Общестроительные работы					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
1	**70**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**162,73**	**152**	**24 735**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	70.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0097638	124660	1 217	
1.2	70.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0374279	725535	27 155	
1.3	70.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0065092	435089	2 832	
2	**71**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**3,354**	**3981**	**13 352**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	71.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0057018	124660	711	
2.2	71.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0224718	725535	16 304	

2.3	71.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003354	435089	1 459	
3	**81**	**6110-0202-0104**	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**9,2918**	**7108**	**66 046**	
4	**82**	**224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**9,2918**	**1822**	**16 930**	
			Подраздел 8.4. Стены/облицовка керамическими плитками					
5	**96**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**13,6**	**3488**	**47 437**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	96.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,20536	23660	4 859	
5.2	96.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,37672	1071	403	
6	**97**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**0,06868**	**7887**	**542**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	97.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	0,0700536	2549	179	

			Итого:				**224 161**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**104 486**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**52 396**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 884**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 321**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**113 791**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**24**	

Всего	**224 161**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	13 225
Итого с общеплощадочными затратами	**237 386**
Сметная прибыль (5%)	11 869
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**4 748**

Итого в текущих ценах с 01.10:2024 г.	**254 003**
НДС (12%)	30 480
Всего по акту	**284 483**

Заказчик:

ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель_____

Авторский надзор
ТОО "ИНШАБ"

_____Имагамбетов О.С.

Подрядчик:

ТОО "СК-Кала"

Директор _____Конакбаев Б.А.

Технический надзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

_____Советов М.