SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область Уилский район Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Заказ 1157-14

Заказчик: ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик Общественный Фонд «Камкор-Актобе 2024»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Кала»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Объект: Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Договор подряда (контракт) №16 от 07 июня 2024 г.

Акт выполненных работ №~~101~~ 31

за ноябрь 2024 г.

на Общестроительные работы по адресу: ул. Берсиева 27

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 4.1. Окна					
1	**34**	**6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**4,1692**	**5582**	**23 272**	
			Подраздел 4.3. Двери внутренние					
2	**37**	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**15,12**	**5758**	**87 061**	
3	**38**	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**13,23**	**12298**	**162 703**	
4	**39**	**223-201-0112**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	**1 м2**	**1,89**	**15815**	**29 890**	
5	**40**	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**16**	**543**	**8 688**	
6	**41**	**223-502-0303**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**1 шт.**	**8**	**4070**	**32 560**	

7	42	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7	837	29 881	
			Раздел 8. Внутренняя отделка					
			Подраздел 8.1. Потолок					
8	89	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	80	1309	104 720	
			неучтенные ресурсы					
8.1	89.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0552	200964	11 093	
			Подраздел 8.2. Стены из блоков/в/э					
9	92	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	207,9	1996	414 968	
			неучтенные ресурсы					
9.1	92.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,130977	200964	26 322	
			Подраздел 8.3. Стены кирпичные					
10	95	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	54,68	1996	109 141	
			неучтенные ресурсы					
10.1	95.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0344484	200964	6 923	
			Подраздел 8.4. Стены/облицовка керамическими плитками					
11	97	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	13,53132	7887	106 722	
			неучтенные ресурсы					
11.1	97.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	13,8019464	2549	35 181	
			Подраздел 8.5. Откосы					
12	98	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	11,37	4152	47 208	
			неучтенные ресурсы					
12.1	98.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	145,7634	82	11 953	
13	99	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	11,37	1996	22 695	
			неучтенные ресурсы					
13.1	99.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0071631	200964	1 440	
			Подраздел 9.4. Тип II					
14	119	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	95,5	535	51 093	
			неучтенные ресурсы					
14.1	119.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,455	166	16 012	
			Итого:				1 339 526	
			из них:					

	затраты на труд рабочих	Тенге			897 827
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			450 875
	машины и механизмы	Тенге			9 874
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 951
	материалы, изделия и конструкции	Тенге			431 824
	оборудование	Тенге			0
	перевозки	Тенге			0
	прочие затраты	Тенге			0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			196

Всего	**1 339 526**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	79 032
Итого с общеплощадочными затратами	**1 418 558**
Сметная прибыль (5%)	70 928
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**28 371**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**1 517 857**
НДС (12%)	182 143
Всего по акту	**1 700 000**

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ Бектұрған А.

Подрядчик:
ТОО "СК-Кала"
Директор _____ Конакбаев Б.

Авторский надзор
ТОО "ИНШАБ"
_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»
_____ Советов М.