Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Подрядчик. ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Киндикти, района Аксуат, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13.05.2024 года №169

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер		дата		Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432	961240003300			53		08.04.2024			
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
					Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начало		159 239 959							
Акт выполненных работ № 4-7		135 068 807						14 471 658	135 068 807
Погашение аванса 30%		47 771 988						4 341 497	40 520 642
Всего к оплате									94 548 165

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖУК"
БИН/ИИН 961240003300
Директор _____ Шукуров Н.З.
м.п. (при наличии)

Эксперт по техническому надзору
ТОО "СКД"
ИИН 891103350043
Эксперт _____ Кулмырзаев Е.В.
Аттестат № KZ78VTL00015[illegible] от 27.01.2023 г.
м.п. (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
Заместитель руководителя Ардабаева Ф.А.
м.п. (при наличии)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Киндикти, района Аксуат, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) **№53 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**41**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**7,2**	**21410**	**154 152**	
2	**42**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,126**	**68359**	**8 613**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	310546	39 129	
3	**43**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**8,6**	**10481**	**90 137**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,772	33236	291 546	Казахстан

Итого:		**583 577**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**87 642**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**43 628**
машины и механизмы	Тенге	**65 076**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**17 346**
материалы изделия и конструкции	Тенге	**430 859**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**0**

	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		28

Всего	**583 577**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	42 601
Итого с общеплощадочными затратами	**626 178**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**3 298**
Сметная прибыль (5%)	31 309
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**12 590**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**673 374**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**723 878**
НДС (12%)	86 865
Итого с НДС (12%)	**810 743**
Скидка (2%)	16 215
Итого со скидкой (2%)	**794 528**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)

Директор Шукуров Н.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Киндикти, района Аксуат, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) **№53 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10.1)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**111,1795**	**37432**	**4 161 671**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	26,68308	30209	806 069	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,24821	120257	5 080 643	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**20,5**	**35899**	**735 930**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,92	30209	148 628	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,79	120257	936 802	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**212,52**	**11055**	**2 349 409**	
4	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,2178**	**316645**	**68 965**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2178	310546	67 637	
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки (АС-10.1)					
5	**5**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**9,19**	**31101**	**285 818**	
			неучтенные ресурсы					

5.1	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,32785	31603	294 788	Казахстан
6	6	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,2984	351229	104 807	Казахстан
7	7	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	25,9	6070	157 213	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	59,57	1771	105 498	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12)					
8	8	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр7...Пр9/	м3	6,1155	112002	684 948	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2072325	35504	220 382	Казахстан
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08	356088	28 487	Казахстан
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,019	385266	7 320	Казахстан
11	11	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр4...Пр6/	м3	3,45	112002	386 407	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,50175	35504	124 326	Казахстан
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,054	356088	19 229	Казахстан
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,022	385266	8 476	Казахстан
			Подраздел 1.4. Монолитный пояс Мп-2 (АС 14.2)					
14	14	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10913	207 784	
15	15	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,34491	96264	225 730	
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0444	356088	15 810	Казахстан
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,89851	344453	309 494	Казахстан
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,40199	385266	540 139	Казахстан
19	19	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	12,3	11845	145 694	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,4845	35504	443 250	Казахстан
20	20	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	6673	127 054	

			Подраздел 1.5. Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС 16)					
21	21	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,6	23414	14 048	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	35504	21 728	Казахстан
22	22	6103-0301-0402	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,0633	146851	9 296	
23	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0588	356088	20 938	Казахстан
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0045	385266	1 734	Казахстан
			Подраздел 1.6. Узлы крепления перегородок (АС17)					
25	25	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,59355	316645	504 590	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59355	310546	494 871	
26	26	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,25561	1133384	289 707	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,255612	1154557	295 119	Казахстан
27	27	252-207-1187	Анкер-шпилька	1 шт.	84	475	39 900	
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-3 (АС 27)					
28	28	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	10913	207 784	
29	29	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	96264	23 103	
30	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,172	356088	61 247	Казахстан
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,068	385266	26 198	Казахстан
32	32	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,397	11845	28 392	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,432955	35504	86 380	Казахстан
33	33	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,04	6673	127 054	
			Подраздел 1.8. Монолитные сердечники (АС-28,29)					
34	34	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/	м2	171,72	5204	893 631	

35	35	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	1,6362	42786	70 006	
36	36	214-210-0201 Коб=54	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,0746	356088	382 652	Казахстан
37	37	214-210-0101 Коб=54	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5616	385266	216 365	Казахстан
38	38	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	9,72	19040	185 069	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8658	35504	350 275	Казахстан
39	39	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	171,72	2378	408 350	
40	40	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	36,48	5204	189 842	
41	41	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,58	42786	24 816	
42	42	214-210-0202 Коб=8	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,4312	344453	148 528	Казахстан
43	43	214-210-0101 Коб=8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1488	385266	57 328	Казахстан
44	44	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,52	19040	67 021	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5728	35504	126 849	Казахстан
45	45	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	36,48	2378	86 749	
46	46	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	18,768	5204	97 669	
47	47	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0918	42786	3 928	
48	48	214-210-0201 Коб=17	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0646	356088	23 003	Казахстан
49	49	214-210-0101 Коб=17	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0272	385266	10 479	Казахстан
50	50	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,85	19040	16 184	
			неучтенные ресурсы					

50.1	50.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,86275	35504	30 631	Казахстан
51	51	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	18,768	2378	44 630	
52	52	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
53	53	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,0232	42786	993	
54	54	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0154	356088	5 484	Казахстан
55	55	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	385266	3 005	Казахстан
56	56	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,18	19040	3 427	
			неучтенные ресурсы					
56.1	56.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1827	35504	6 487	Казахстан
57	57	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-15)					
58	58	6104-0402-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	36	24156	869 616	
59	59	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	254,3892	12879	3 276 279	Казахстан
60	60	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03907	311705	12 178	
61	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03907	385266	15 052	Казахстан
			Раздел 3. Разные работы					
			Подраздел 3.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
62	62	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,12	32199	68 262	
			неучтенные ресурсы					
62.1	62.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,1518	31214	67 166	Казахстан
63	63	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0069	332404	2 294	
			неучтенные ресурсы					
63.1	63.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	479041	3 305	Казахстан
64	64	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,92406	364193	336 536	
65	65	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,92406	1158981	1 070 968	Казахстан

66	66	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24,02556	274	6 583	
67	67	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	48,05112	209	10 043	
68	68	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,096	234015	22 465	
69	69	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,096	4318	415	
			неучтенные ресурсы					
69.1	69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120106	20	
69.2	69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1629070	1 048	
69.3	69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107485	10	
70	70	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	12	5858	70 296	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,8	3799	52 426	Казахстан
71	71	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	7,04	8216	57 841	
72	72	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	12,24	967	11 836	
73	73	232-104-0103 Коб=2	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	12,24	3250	39 780	
74	74	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	10,56	3850	40 656	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	10,7712	2865	30 859	
75	75	212-401-0106 Коб=2	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,52	32418	16 857	Казахстан
			Подраздел 3.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)					
76	76	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,16	21410	24 836	
77	77	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,32	32199	74 702	
			неучтенные ресурсы					
77.1	77.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,3548	31426	74 002	Казахстан
78	78	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан
79	79	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
			неучтенные ресурсы					
79.1	79.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
80	80	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,26239	364193	95 561	

81	81	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,26239	1158981	304 105	Казахстан
82	82	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,18365	274	2 516	
83	83	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,3673	209	3 839	
84	84	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
85	85	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
			неучтенные ресурсы					
85.1	85.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
85.2	85.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
85.3	85.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
86	86	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	7,7	5858	45 107	
			неучтенные ресурсы					
86.1	86.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,855	3799	33 640	Казахстан
87	87	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	6,32	8216	51 925	
88	88	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	7,11	967	6 875	
89	89	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	7,11	3250	23 108	
90	90	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	11,6	3850	44 660	
			неучтенные ресурсы					
90.1	90.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	11,832	2865	33 899	
91	91	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,11	32418	3 566	Казахстан
			Подраздел 3.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24)					
92	92	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
93	93	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
94	94	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
95	95	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
96	96	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 3.4. Вентканалы (АС-25)					
97	97	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1	74401	156 242	

98	98	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0387	375727	14 541	
99	99	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0619	1485450	91 949	
100	100	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,8	8216	302 349	
101	101	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	36,8	3353	123 390	Казахстан
102	102	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	0,88	38388	33 781	
103	103	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,8448	56845	48 023	Казахстан
104	104	6112-0202-0117	Устройство каркаса при оштукатуривании колонны	м2	25,8	1924	49 639	
105	105	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,012	356088	4 273	Казахстан
106	106	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,8	8297	214 063	
			Подраздел 3.5. Стремянка Ст-1 (АС-26)					
107	107	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,14904	277934	41 423	
108	108	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,14904	1145627	170 744	Казахстан
109	109	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	7,75008	209	1 620	

Итого:		33 696 817
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	10 133 535
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	5 047 242
машины и механизмы	Тенге	2 736 382
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	584 670
материалы, изделия и конструкции	Тенге	20 826 901
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 283

Всего	33 696 817
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 459 868
Итого с общеплощадочными затратами	36 156 685

SANA 2023.4.1 от 16 11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Киндикти, района Аксуат, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) **№53 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №6

за июль

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кровля /АР л.21/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	282,73	4123	1 165 696	
2	2	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	282,73	2550	720 962	
3	3	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	43,68179	63122	2 757 282	Казахстан
4	4	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	282,73	2358	666 677	
5	5	224-102-1204 Коб=1,106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	312,69938	7123	2 227 358	Казахстан
6	6	6110-0302-0105	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	282,73	1463	413 634	
7	7	232-104-0105 Коб=1,02	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	1 м2	288,3846	4972	1 433 848	

8	8	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	57	45250	2 579 250	
9	9	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	282,73	2173	614 372	
10	10	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	9895,55	41	405 718	
11	11	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,52022	68359	35 562	
12	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,52022	310546	161 553	
13	13	6110-0101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	282,73	952	269 159	
14	14	235-103-0312 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	1 м2	650,279	1699	1 104 824	Казахстан
15	15	6110-0101-0213	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	282,73	361	102 066	
16	16	235-103-0416 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	1 м2	325,1395	1829	594 680	Казахстан
17	17	6110-0402-0201	Устройство аэраторов	шт.	16	3262	52 192	
18	18	290-000-0000 (кпл)	Аэратор	1 шт.	16	12650	202 400	
19	19	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	71,9	2059	148 042	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	75,495	443	33 444	Казахстан
19.2	19.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	75,495	865	65 303	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
20	20	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	413	67 364	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,31861	10318	85 831	Казахстан

21	21	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,0488	56843	741 733	
22	22	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
23	23	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	652,44	33	21 531	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
24	24	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	5928	966 916	
25	25	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	163,11	3559	580 508	
26	26	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163,11	1593	259 834	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	32418	107 869	Казахстан
27	27	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	163,11	6237	1 017 317	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	166,3722	3147	523 573	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
28	28	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,47	413	25 387	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,13497	10318	32 347	Казахстан
29	29	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,9176	56843	279 531	
30	30	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61,47	1593	97 922	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	32418	40 652	Казахстан
31	31	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	245,88	33	8 114	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	32418	40 652	Казахстан

32	32	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	61,47	2135	131 238	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	62,6994	3354	210 294	
			Подраздел 2.3. Тип В					
33	33	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,23	413	5 877	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,72573	10318	7 488	Казахстан
34	34	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,423	56843	80 888	
35	35	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	14,23	1593	22 668	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	32418	9 411	Казахстан
36	36	6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,23	2632	37 453	
37	37	6109-0201-0503	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-28,46	103	-2 931	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-54,074	110	-5 948	Казахстан
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
38	38	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
39	39	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	2042	12 252	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
40	40	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	29,172	8158	237 985	

41	41	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	29,172	51836	1 512 150	Казахстан
42	42	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	15,334	9377	143 787	
43	43	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	54464	835 147	Казахстан
44	44	223-502-0307	Замок	1 шт.	16	2310	36 960	
45	45	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12861	8 357	
46	46	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	56816	36 919	Казахстан
47	47	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,4168	12280	17 398	
48	48	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,4168	31092	44 051	Казахстан
49	49	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12280	14 048	
50	50	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
51	51	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	Казахстан
52	52	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
53	53	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	

54	54	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
55	55	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
56	56	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
57	57	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1, ВТР-2/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,4364	3855	28 667	
58	58	223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	7,4364	100363	746 339	
59	59	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	4,4732	3503	15 670	
60	60	223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	4,4732	112094	501 419	
61	61	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4396	118 252	
			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2884	77 580	
62	62	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	14,2158	4971	70 667	
			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
63	63	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	2,6	11688	30 389	
			неучтенные ресурсы					
63.1	63.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	70068	182 177	

64	64	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2/	м2	5,928	12735	75 493	
			неучтенные ресурсы					
64.1	64.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	
65	65	1114-0303-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 3,4,5,6/	м2	33,6	6422	215 779	
66	66	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	13,65	12320	168 168	
67	67	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,5	11629	122 105	
68	68	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	9,45	14746	139 350	
69	69	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	42	508	21 336	
70	70	261-107-0629	Ручка	1 шт.	16	1090	17 440	
71	71	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	10	545	5 450	
72	72	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9416	5 932	
73	73	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					
74	74	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	210,99	3128	659 977	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97 430	Казахстан
75	75	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	22,56	2368	53 422	
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6 946	Казахстан

76	76	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	219,32	1419	311 215	
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	151,3308	275	41 616	Казахстан
77	77	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	14,23	1419	20 192	
			неучтенные ресурсы					
77.1	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0098187	250310	2 458	
78	78	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	8,33	7168	59 709	
79	79	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,429	56845	24 386	Казахстан
80	80	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	8,33	7177	59 784	
			неучтенные ресурсы					
80.1	80.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,26656	24685	6 580	Казахстан
80.2	80.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,9964	1069	9 617	
81	81	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	93,74	1192	111 738	
			неучтенные ресурсы					
81.1	81.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10 433	
			Подраздел 4.2. Стены					
82	82	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4494	1 429 002	
83	83	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	352,58	1413	498 196	
			неучтенные ресурсы					
83.1	83.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108 555	Казахстан

84	84	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	384,98	3777	1 454 069	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	25070	145 737	Казахстан
85	85	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	340,45	8532	2 904 719	
			неучтенные ресурсы					
85.1	85.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	347,259	2523	876 134	
86	86	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	34,6	7168	248 013	
			неучтенные ресурсы					
86.1	86.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	35,292	0	0	
87	87	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,73	56845	98 342	Казахстан
88	88	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6	8297	287 076	
89	89	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	176,18	1266	223 044	
			неучтенные ресурсы					
89.1	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	110,9934	275	30 523	Казахстан
90	90	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	44,53	1266	56 375	
			неучтенные ресурсы					
90.1	90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0280539	250310	7 022	
91	91	6112-0302-0111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	176,4	1101	194 216	
			неучтенные ресурсы					
91.1	91.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	44,1	275	12 128	Казахстан

92	92	6112-0302-0112	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	176,4	558	98 431	
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	26,46	275	7 277	Казахстан
93	93	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1337	82 894	
			неучтенные ресурсы					
93.1	93.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3534	221 299	
94	94	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	5,961	967	5 764	
95	95	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	39,74	1510	60 007	
96	96	1114-0302-0105	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	8045	431 051	
97	97	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	53,58	1413	75 709	
			неучтенные ресурсы					
97.1	97.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	147,29142	112	16 497	Казахстан
98	98	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	53,58	1266	67 832	
			неучтенные ресурсы					
98.1	98.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	33,7554	275	9 283	Казахстан
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
99	99	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	197,16	3775	744 279	
100	100	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	24,13238	56845	1 371 805	Казахстан
101	101	6111-0201-0504	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	3,2576	113752	370 559	
102	102	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,32275	46522	154 581	Казахстан
103	103	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	352,9	2749	970 122	

			Раздел 5. Фасад /АР л.3/, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 5.2. Облицовка металлосайдингом, ИТОГО	тенге				
104	1	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	155,0599	6853	1 062 625	
			неучтенные ресурсы					
104.1	1.1	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	529,9382	3089	1 636 979	Казахстан
104.2	1.2	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1059,876	355	376 256	Казахстан
105	2	224-105-0101 (применительно)	Планка стыковочная сложная 28*25*20*75*20*25*28 мм	1 м	70	2919	204 330	Казахстан
106	3	6112-0401-0117 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	198,175	6931	1 373 551	
			неучтенные ресурсы					
106.1	3.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	208,0838	355	73 870	Казахстан
106.2	3.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	208,0838	954	198 512	Казахстан
106.3	3.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	208,0838	665	138 376	Казахстан
107	4	6110-0202-0203 Кклим = 1,12 (применительно)	Устройство планок из профилированного листа коньковых	м	50	2383	119 150	
108	5	224-105-0111 (применительно)	Планка конька 18*180*18*40*18*180*18 мм	1 м	50	2042	102 100	Казахстан
109	6	6110-0202-0201 Кклим = 1,12 (применительно)	Устройство обрамления углов здания	м	36	6168	222 048	
110	7	224-105-0106 (применительно)	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	36	1097	39 492	Казахстан
			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
111	113	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	13,46	4502	60 597	
			неучтенные ресурсы					
111.1	113.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12 252	
			Раздел 6. Разные работы					
			Подраздел 6.1. Подпольный канал П-1, П-2/АР л.9/					
112	114	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,89	130971	116 564	
113	115	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0051	310546	1 584	

114	116	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00816	334958	2 733	
			неучтенные ресурсы					
114.1	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00816	1154557	9 421	Казахстан
			Подраздел 6.2. Подпольный канал /АР л.10/					
115	117	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	17,92	4679	83 848	
116	118	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	14,7	130971	1 925 274	
117	119	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1955	310546	60 712	
118	120	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2756	334958	92 314	
			неучтенные ресурсы					
118.1	120.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2756	1154557	318 196	Казахстан
119	121	6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,216	37533	45 640	
120	122	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,216	162172	197 201	Казахстан
			Подраздел 6.3. Приямок Пр-2 /АР л.10/					
121	123	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	2,88	4679	13 476	
122	124	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,94	130971	123 113	
123	125	214-403-0101 Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03572	310546	11 093	
124	126	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04404	334958	14 752	
			неучтенные ресурсы					
124.1	126.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04404	1154557	50 847	Казахстан
			Подраздел 6.4. Крышка К-1,К-2 /АР л.10/					
125	127	1108-0201-0703	Крышки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,07631	1433157	109 364	

Итого: 50 995 577

	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		4 640

Всего	50 995 577
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 623 204
Итого с общеплощадочными затратами	54 618 781
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	280 482
Сметная прибыль (5%)	2 730 939
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 097 985
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	58 728 187
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	63 132 801
НДС (12%)	7 575 936
Итого с НДС (12%)	70 708 736
Скидка (2%)	1 414 173
Итого со скидкой (2%)	69 294 563

Сдал:
Подрядчик: ТОО "РЕКУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.В.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.К.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Киндикти, района Аксуат, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) **№53 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за июль

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
1	18	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	745	2944	2 193 280	
2	19	7101-0602-0103	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	745	5545	4 131 025	
			неучтенные ресурсы					
2.1	19.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки - БНД 70/100	т	0,026080215	164356	4 286	Казахстан
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
3	39	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	70	80097	5 606 790	
4	40	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
5	41	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
6	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	

7	43	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	
8	44	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	

			Итого:				13 851 732	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 946 212	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 043 467	
			машины и механизмы	Тенге			2 429 209	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			610 534	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 316 139	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			607	

Всего	13 851 732
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 011 176
Итого с общеплощадочными затратами	14 862 908
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	280 482
Сметная прибыль (5%)	743 145
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	302 868
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	16 189 403

Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	17 403 608
НДС (12%)	2 088 433
Итого с НДС (12%)	19 492 041
Скидка (2%)	389 841
Итого со скидкой (2%)	19 102 201

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Заместитель руководителя Арынкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Кулайбердынов Е.К.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)