Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №319 от 11.11.2022г. Доп.соглашение №319/2 от 06.10.2023г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области**

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023г.

(вид деятельности в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, номер договора, дата его заключения, номер и дата)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 319	11.11.2022г			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский	176 300 863,25	41 391 541,08	36 956 733,11							4 434 807,97	41 391 541,08
Удержание аванса 30%			11 087 019,93							1 330 442,39	12 417 462,32
Удержание 5%			1 847 836,66							221 740,39	2 069 577,05
Всего к выплате			**24 021 876,52**							2 882 625,19	26 904 501,71

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

Тойлыбаев Ы.А.

БИН 060240013504

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.

БИН 091240003496

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общей средней школы Каратобе, в с.Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанской области

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области**
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №319 от 11.11.2022г. Доп.соглашение №319/2 от 06.10.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области

Акт №4

выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023г.

Локальная смета №2-1-1
на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК А)										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
1	3	E12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	17	413,95	--	7038	--	--	5067	13073	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			413,95	--	7038	--		968		
			РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А (все этажи)										
			Внутренняя отделка										
			ПОЛЫ										
			ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ										
2	56	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,18	23673,33	10,80	27935	13	21937	5626	36246	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			5071,85	--	5985	--		2685		
3	57	E11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/В 2 СЛОЯ/**	м2 изолируемой поверхности	29,5	415,55	1,61	12259	47	9138	2911	16384	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			104,19	0,79	3074	23		1214		
4	58	E11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,5	890,58	42,03	26272	1240	11252	13532	42988	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			467,13	20,85	13780	615		3184		

5	59	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**										
				м2 покрытия	29,5	3963,90	106,94	116935	3155	64694	47536	177628	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1663,94	50,30	49086	1484		13158		
6	60	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
				м	45,36	1618,27	17,99	73405	816	55600	16252	96830	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			374,53	6,64	16989	301		7173		
			РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б, Спортзал, Актовый зал										
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
7	146	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**										
				м2 окрашиваемой поверхности	46,8	1028,92	4,74	48153	222	11611	29144	83481	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			776,09	2,33	36321	109		6184		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**466630**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132273					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5493				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2532				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174231			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге							120068		
			- Сметная прибыль	Тенге							34566		

Локальная смета №2-1-2
на Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1, ГАЛЕРЕЯ										
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ										
8	51	С1241-211-2705 241-211-2705 РСНБ	**Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами**	шт.	62	2602,00	--	161324	--	161324	--	174230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12906		
9	52	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм**	шт.	66	1128,00	--	74448	--	74448	--	80404	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		5956		
10	53	С1241-602-1303 241-602-1303 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	шт.	30	2467,00	--	74010	--	74010	--	79931	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5921		
11	54	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	31	4994,10	53,35	154817	1654	2401	109014	284937	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4863,29	20,84	150762	646		21106		
		513-106-0107 513-106-0107 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 120 л	комплект	1	81682,00	--	81682	--		--	81682	Казахстан
						--	--	--	--	81682	--		
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
12	82	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3382,00	103,80	33820	1038	2187	22400	60718	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	30596	516		4498		
13	83	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	10	7103,00	--	71030	--	71030	--	76712	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5682		
14	84	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	10	3977,00	--	39770	--	39770	--	42951	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3182		
15	85	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	10	785,00	--	7850	--	7850	--	8478	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		628		
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2										
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1										
16	103	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	45	1663,31	17,96	74849	808	188	53177	138269	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	73853	5		10242		

17	104	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	44,55	163,00	--	7262	--	7262	--	7843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		581		
18	105	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	90	7,00	--	630	--	630	--	680	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
19	106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	101,49	1,48	4567	67	25	3222	8412	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	4475	--		623		
20	107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	69897,34	--	3145	--	102	2191	5763	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	3043	--		427		
			ФИТИНГИ										
21	108	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	15	16,00	--	240	--	240	--	259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
22	109	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28,00	--	448	--	448	--	484	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
23	111	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1131,14	0,17	9049	1	261	6326	16605	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1098,30	--	8786	--		1230		
24	112	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	5313,00	--	26565	--	26565	--	28690	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2125		
25	113	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	8491,00	--	25473	--	25473	--	27511	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2038		
26	114	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	10	164,00	--	1640	--	1640	--	1771	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		

27	115	С1241-228-0103 241-228-0103 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с наружной резьбой	шт.	3	1193,00	--	3579	--	3579	--	3865	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		286		
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ										
28	116	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1663,31	17,96	33266	359	84	23633	61451	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			1641,17	0,11	32823	--		4552		
29	117	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	19,8	365,00	--	7227	--	7227	--	7805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
30	118	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	101,49	1,48	2030	30	11	1432	3739	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			99,45	--	1989	--		277		
31	119	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69897,34	--	1398	--	46	974	2561	Казахстан
			НР - 72% СП - 8%			67619,50	--	1352	--		190		
32	120	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	7,00	--	140	--	140	--	151	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
33	121	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1498,00	--	8988	--	8988	--	9707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		719		
34	122	С1241-211-2705 241-211-2705 РСНБ РК 2015	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 20x1/2"	шт.	18	2602,00	--	46836	--	46836	--	50583	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3747		
35	123	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	5	1128,00	--	5640	--	5640	--	6091	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		451		
36	124	С1241-602-1303 241-602-1303 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	5	2467,00	--	12335	--	12335	--	13322	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		987		

37	125	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка										
			НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	4994,10	53,35	24971	267	387	17583	45958	Казахстан
						4863,29	20,84	24316	104		3404		
38	126	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л										
				комплект	2	43667,00	--	87334	--		--	87334	Казахстан
						--	--	--	--	87334	--		
39	127	513-106-0205 513-106-0205 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 120 л										
				комплект	3	111573,00	--	334719	--		--	334719	Казахстан
						--	--	--	--	334719	--		
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
40	128	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка										
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	60	920,49	3,63	55229	218	277	39462	102266	Казахстан
						912,24	1,23	54734	74		7575		
41	129	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка										
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	17	954,87	1,49	16233	25	35	11651	30115	Казахстан
						951,34	0,54	16173	9		2231		
42	130	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм										
			СП - 8%	м	59.4	493,00	--	29284	--	29284	--	31627	Казахстан
						--	--	--	--		2343		
43	131	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм										
			СП - 8%	м	16,83	232,00	--	3905	--	3905	--	4217	Казахстан
						--	--	--	--		312		
44	134	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм										
			СП - 8%	шт.	60	145,00	--	8700	--	8700	--	9396	Казахстан
						--	--	--	--		696		
45	135	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм										
			СП - 8%	шт.	17	45,00	--	765	--	765	--	826	Казахстан
						--	--	--	--		61		
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										Казахстан
46	137	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм										
			СП - 8%	шт.	10	247,00	--	2470	--	2470	--	2668	
						--	--	--	--		198		Казахстан
47	138	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм										
			СП - 8%	шт.	2	76,00	--	152	--	152	--	164	
						--	--	--	--		12		Казахстан

48	139	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	281,00	--	3653	--	3653	--	3945	
			СП - 8%			--	--	--	--		292		Казахстан
49	140	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	82,00	--	820	--	820	--	886	
			СП - 8%			--	--	--	--		66		Казахстан
50	141	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	228,00	--	684	--	684	--	739	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		Казахстан
51	142	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	69,00	--	690	--	690	--	745	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		Казахстан
52	143	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327	
			СП - 8%			--	--	--	--		172		Казахстан
53	144	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514,00	--	1028	--	1028	--	1110	
			СП - 8%			--	--	--	--		82		Казахстан
54	145	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	144,00	--	1008	--	1008	--	1089	
			СП - 8%			--	--	--	--		81		Казахстан
55	146	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	725,00	--	2900	--	2900	--	3132	
			СП - 8%			--	--	--	--		232		Казахстан
56	147	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160	
			СП - 8%			--	--	--	--		308		Казахстан
57	148	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238	
			СП - 8%			--	--	--	--		18		Казахстан
58	149	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	8	176,00	--	1408	--	1408	--	1521	
			СП - 8%			--	--	--	--		113		Казахстан
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										

59	150	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**										
			НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	3382,00	103,80	16910	519	1093	11200	30359	Казахстан
						3059,55	51,59	15298	258		2249		
	151	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**										
60			*СП - 8%*	комплект	5	7103,00	--	35515	--	35515	--	38356	Казахстан
						--	--	--	--		2841		
	152	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**										
61			*СП - 8%*	шт.	5	3977,00	--	19885	--	19885	--	21476	Казахстан
						--	--	--	--		1591		
62	153	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**										
			СП - 8%	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239	Казахстан
						--	--	--	--		314		
63	158	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Траны диаметром 50 мм. Установка**										
			НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	10967,12	39,70	21934	79	20411	1068	24842	Казахстан
						721,74	19,63	1443	39		1840		
			РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ										
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1										
64	175	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**										
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	7	1663,31	17,96	11643	126	29	8272	21508	Казахстан
						1641,17	0,11	11488	1		1593		
65	176	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**										
			СП - 8%	м	6,93	163,00	--	1130	--	1130	--	1220	Казахстан
						--	--	--	--		90		
66	177	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**										
			СП - 8%	шт.	10	7,00	--	70	--	70	--	76	Казахстан
						--	--	--	--		6		
67	178	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**										
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	7	101,49	1,48	710	10	4	501	1308	Казахстан
						99,45	--	696	--		97		
68	179	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,007	69897,34	--	489	--	16	341	896	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	473	--		66		
			ФИТИНГИ										
69	180	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	3	16,00	--	48	--	48	--	52	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
70	181	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7		
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
71	182	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	4	1498,00	--	5992	--	5992	--	6471	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		479		
72	183	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	2	1131,14	0,17	2262	--	65	1582	4151	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1098,30	--	2197	--		308		
73	184	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1	5313,00	--	5313	--	5313	--	5738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		425		
74	185	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	8491,00	--	8491	--	8491	--	9170	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		679		
75	186	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	8	164,00	--	1312	--	1312	--	1417	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
76	187	С1241-228-0103 241-228-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой**	шт.	2	1193,00	--	2386	--	2386	--	2577	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3										
77	188	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1663,31	17,96	11643	126	29	8272	21508	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1641,17	0,11	11488	1		1593		
78	189	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	6,93	365,00	--	2529	--	2529	--	2731	Казахстан

			СП - 8%			–	–	–	–		202		
79	190	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	101,49	1,48	710	10	4	501	1308	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	–	696	–		97		
80	191	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,007	69897,34	–	489	–	16	341	896	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	–	473	–		66		
81	192	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	10	7,00	–	70	–	70	–	76	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6		
82	193	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1498,00	–	4494	–	4494	–	4854	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		360		
83	194	С1241-211-2705 241-211-2705 РСНБ РК 2015	**Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 20х1/2"**	шт.	6	2602,00	–	15612	–	15612	–	16861	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1249		
84	195	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм**	шт.	2	1128,00	–	2256	–	2256	–	2436	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		180		
85	196	С1241-602-1303 241-602-1303 РСНБ РК 2015	**Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм**	шт.	1	2467,00	–	2467	–	2467	–	2664	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		197		
86	197	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	1	4994,10	53,35	4994	54	77	3517	9191	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4863,29	20,84	4863	21		681		
						СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
88	199	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	920,49	3,63	5523	21	29	3946	10227	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			912,24	1,23	5473	7		758		
89	200	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	954,87	1,49	1910	3	4	1371	3543	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	1903	1		262		

90	201	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	5,94	493,00	--	2928	--	2928	--	3162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		234		
91	202	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	1,98	232,00	--	459	--	459	--	496	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
92	205	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	145,00	--	870	--	870	--	940	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		70		
93	206	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14		
94	207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	УПОР В7,5. Устройство	м3	0,027	19963,49	1165,54	539	32	467	34	619	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1483,65	284,46	40	8		46		
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										Казахстан
95	208	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	247,00	--	247	--	247	--	267	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		Казахстан
96	209	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	76,00	--	76	--	76	--	82	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		Казахстан
97	210	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	281,00	--	281	--	281	--	303	
			СП - 8%			--	--	--	--		22		Казахстан
98	211	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	82,00	--	164	--	164	--	177	
			СП - 8%			--	--	--	--		13		Казахстан
99	212	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	228,00	--	684	--	684	--	739	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		Казахстан
100	213	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	514,00	--	514	--	514	--	555	
			СП - 8%			--	--	--	--		41		Казахстан
101	214	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783	

			СП - 8%			--	--	--	--		58		Казахстан
102	215	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693	
			СП - 8%			--	--	--	--		51		Казахстан
103	216	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		Казахстан
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
104	217	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3382,00	103,80	3382	104	218	2240	6072	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3059,55	51,59	3060	52		450		
105	218	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		568		
106	219	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	3977,00	--	3977	--	3977	--	4295	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		318		
107	220	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2233307**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**462494**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5551**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1742**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**799161**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**503735**			
			- Накладные расходы	Тенге							**334250**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**128116**		

Локальная смета №2-1-3
на Технологические оборудования

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
108	5	Прайс ТОО "Mega Smart"	**Парта школьная 2-х местная+ 2 стула (с регулировкой). Габариты: стол:1200х500х750,стул: 840х380х380**	**шт**	**76**	**24450,64**	--	**1858249**	--		--	**1858249**	Казахстан
						--	--	--	--	**1858249**	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1858249**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				--					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					--				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					--				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						--			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1858249**			
			- Накладные расходы	Тенге							--		
			- Сметная прибыль	Тенге							--		

Локальная смета №7-1-1
на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
			ТИП4 МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ										
109	25	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**600**	**503,35**	**42,06**	**453015**	**37854**	**1971**	**309245**	**823241**	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			**459,10**	**18,13**	**413190**	**16317**		**60981**		
			РАЗДЕЛ 4. МАФЫ										
110	40	**У86-010302-0311 8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**	**шт.**	**20**	**37090,00**	**277,00**	**741800**	**5540**	**688720**	**50700**	**855900**	Казахстан
			НР - 2535 Тенге; СП - 3170 Тенге			**2377,00**	**47,00**	**47540**	**940**		**63400**		
111	41	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**20**	**32529,00**	**32,00**	**650580**	**640**	**647540**	**2040**	**704820**	Казахстан
			НР - 192 Тенге; СП - 2610 Тенге			**120,00**	**9,00**	**2400**	**180**		**52200**		

112	55	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками**	конструкции	1	356096,00	2600,00	356096	2600	296353	40569	428398	Казахстан
			НР - 40569 Тенге; СП - 31733 Тенге			57143,00	935,00	57143	935		31733		
113	56	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками**	конструкции	1	161234,00	1205,00	161234	1205	132117	20014	195748	Казахстан
			НР - 20014 Тенге; СП - 14500 Тенге			27912,00	376,00	27912	376		14500		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3008107**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**548185**					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**47839**				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18748**				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1766702**			
	- Накладные расходы	Тенге						**422568**		
	- Сметная прибыль	Тенге						**222814**		

Корректирующая смета №2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ											
			1. БЛОК Б										
			АКТОВЫЙ ЗАЛ										
114	1	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	м2	134	390,92	21,66	52383	2902	--	36715	96227	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	49481	1513		7128		
115	2	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	134	84,29	--	11295	--	--	8132	20981	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	11295	--		1554		
116	3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	134	824,48	33,62	110480	4505	51544	40799	163382	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	54431	2235		12102		

117	4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	134	640,62	34,24	85843	4588	77219	4502	97572	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	4036	2216		7228		
118	5	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	134	3194,96	510,16	428125	68361	159347	186835	664157	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1495,64	440,88	200416	59078		49197		
119	6	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	134	3411,77	31,11	457177	4169	379603	54352	552452	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			547,80	15,55	73405	2084		40922		
120	7	1111-0101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	40,6	3326,07	24,89	135069	1011	107911	25053	172932	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			643,87	12,44	26147	505		12810		
			СПОРТЗАЛ										
121	8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	163,14	390,92	21,66	63775	3534	–	44700	117152	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	60241	1842		8678		
122	9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	163,14	84,29	--	13751	–	–	9901	25544	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	13751	–		1892		
123	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,14	824,48	33,62	134506	5485	62753	64849	215303	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	66267	2721		15948		
124	11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	163,14	1695,36	91,32	276581	14898	248580	19083	319317	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			80,32	44,12	13103	7198		23653		
125	12	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	163,14	3194,96	510,16	521226	83228	194000	296968	883650	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1495,64	440,88	243999	71925		65456		
126	13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	163,14	19397,41	24,89	3164493	4061	3082721	74957	3498606	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			476,35	12,44	77712	2029		259156		

2. КОТЕЛЬНАЯ

ПОЛЫ

127	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				м2 стяжки	105,703	824,48	33,62	87150	3554	40660	42018	139501	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	42937	1763		10333		
128	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				м2 стяжки	105,703	640,62	34,24	67715	3619	60912	4636	78140	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	3184	1748		5788		
			КРОВЛЯ										
129	16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением										
				м3 древесины в конструкции	2,625	115711,70	1575,32	303743	4135	227266	66717	400097	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	72342	1788		29637		
130	17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие из профлиста (h=30мм). Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством прим.										
				м2 кровли	155	3527,07	107,37	546696	16642	175152	331150	948074	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			2289,69	32,54	354902	5044		70228		
131	18	224-103-0507 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм										
				м2	155	2824,00	--	437720	--	437720	--	472738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35018		
132	19	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой										
				м2 утепляемого покрытия	139	1030,11	55,15	143185	7665	48973	81461	242618	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			622,64	14,37	86547	1997		17972		
133	20	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130										
				м3	13,9	23746,00	--	330069	--	330069	--	356475	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26406		
			3. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			ТИП4 МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ										
134	21	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017										
				м2	600	1989,00	--	1193400	--	1193400	--	1288872	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95472		
			ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЗОНА ОТДЫХА										
135	22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	57	23009,62	8,64	1311548	492	1059669	180999	1611951	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4410,30	--	251387	--		119404		
			АВТОДОРОГА ТИП2										

136	23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,86	3325,58	1138,17	391953	134145	238087	38160	464522	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			167,33	282,36	19722	33279		34409		
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ -										
137	24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	329	1649,40	210,80	542653	69353	464607	12848	599941	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			26,42	27,82	8692	9153		44440		
138	25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2250	742,98	0,09	1671705	203	1650623	22550	1829796	
			НР - 108%; СП - 8%			9,28	--	20880	--		135540		
			МАФЫ										
139	26	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	206	39019,00	8117,00	8037914	1672102	5279162	1242180	10022518	Казахстан
			НР - 6030 тенге; СП - 3604 тенге			5275,00	2888,00	1086650	594928		742424		
			1. БЛОК А										
			КАБИНЕТЫ И ТУАЛЕТЫ БЛОКА А И ГАЛЕРЕИ										
140	27	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	30	43667,00	--	1310010	--		--	1310010	Казахстан
						--	--	--	--	1310010	--		
141	28	513-106-0107 513-106-0107 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 120 л	комплект	1	81682,00	--	81682	--		--	81682	Казахстан
						--	--	--	--	81682	--		
			КОРИДОР										
142	29	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	97,03	390,92	21,66	37931	2102	--	26586	69678	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	35829	1095		5161		
143	30	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	97,03	84,29	--	8179	--	--	5889	15193	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	8179	--		1125		
144	31	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	97,03	1083,00	16,18	105083	1570	56337	45081	162177	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			486,21	8,05	47177	781		12013		

145	32	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	97,03	6941,00	70,29	673485	6820	578612	85875	820109	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			907,48	34,05	88053	3304		60749		
146	33	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	81	375,43	3,21	30410	260	20794	8915	42471	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			115,51	1,58	9356	128		3146		
147	34	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	257,321	945,73	3,08	243356	793	89422	122827	395477	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			595,14	1,52	153142	391		29295		
			ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ В ТУАЛЕТАХ										
148	35	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных перубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,80	2617,78	221,74	25651	2173	11407	11786	40433	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1231,88	104,59	12071	1025		2995		
149	36	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	9,80	37827,00	–	370662	–	370662	–	400315	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–		29653		
			КАБИНЕТ ТРУДА										
150	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,08	927,48	–	46448	–	–	33443	86282	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	46448	–		6391		
151	38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,512	5787,28	1880,98	43474	14129	17	33662	83307	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3904,20	862,95	29328	6482		6171		
152	39	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	7,512	1877,00	–	14100	–	14100	–	15228	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1128		
153	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,08	824,48	33,62	41290	1684	19264	19907	66093	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	20342	835		4896		
154	41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,08	640,62	34,24	32082	1715	28859	2197	37021	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	1508	828		2742		

155	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,08	1880,37	85,55	94169	4284	17424	70007	177310	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	72461	2015		13134		
			БЛОК Б										
			СТОЛОВАЯ										
156	43	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки из цементно песчаного раствора 20мм. Разборка	м3	1,44	18247,26	7143,86	26276	10287	–	17720	47516	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			11103,40	3545,94	15989	5106		3520		
157	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,17	927,48	--	17780	--	–	12801	33028	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	17780	--		2446		
158	45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,87	5787,28	1880,98	16609	5398	6	12861	31828	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3904,20	862,95	11205	2477		2358		
159	46	211-202-0405 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	2,87	1877,00	--	5387	–	5387	–	5818	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		431		
160	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,8	824,48	33,62	63320	2582	29542	23384	93640	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	31196	1281		6936		
161	48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	76,8	640,62	34,24	49200	2630	44257	2580	55922	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			30,12	16,54	2313	1270		4142		
162	49	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	76,8	3963,90	106,94	304428	8213	168424	94791	431156	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1663,94	50,30	127791	3863		31937		
163	50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	28,44	4082,09	49,41	116095	1405	58155	45786	174831	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1987,86	24,55	56535	698		12950		
			КОТЕЛЬНАЯ										
164	51	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	43667,00	--	43667	--		–	43667	Казахстан
						–	--	–	–	43667	–		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								30002710	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3628229				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2174696			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				916215			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					17082646		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					1435359		
	- Накладные расходы	Тенге						3565665	
	- Сметная прибыль	Тенге						2116116	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**37569003**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4771181				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2233579			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				939237			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19822739		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					3797343		
	- Накладные расходы	Тенге						4442551	
	- Сметная прибыль	Тенге						2501612	
	Всего по акту						**37 569 003**		
	Временные здания и сооружения 1,2 %						405 260		
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных						239 238		
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**688 323**		
	Итого в ценах 2 кв 2021 г.						**38 901 824**		
	Договорной коэффицент К=0,95						36 956 733.11		
	НДС (12 %)						4 434 807.97		
	Итого по акту						**41 391 541,08**		

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Эксперт технического надзора
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Судейменов Т.М.

БИН 091240003496

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел образования
Толебийского района" управления образования
Туркестанской области

_____ Тойдыбаев Б.А.

БИН 060240013504

Авторский надзор
ТОО «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP

_____ Мурзахмедов Ф.М.

БИН 81140016244