Заказчик: СУЛТАНИЯЗОВ ШАКИРЖОН ХАЛНИЯЗОВИЧ
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №
Наименование стоительства и его адрес: сауда орталығының құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сауда орталығының құрылысы	10 355 728	1 109 542								1 109 542	10 355 728
Всего по стройке	**10 355 728**	**1 109 542**								**1 109 542**	**10 355 728**

Заказчик:

СУЛТАНИЯЗОВ Ш. Х.

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Тогаев Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Заказчик: СУЛТАНИЯЗОВ ШАКИРЖОН ХАЛНИЯЗОВИЧ Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор №

Наименование объекта: сауда орталығының құрылысы

АКТ

приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Насыпь/	м^3 грунта	3966,6		44,51	44,51	176553	176553	--	37088	230737
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	51486		17096	
2	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м^3 грунта	3966,6		124,65	124,65	494437	494436	--	103766	646040
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,34	--	144146		47837	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	м^3 грунта	1143,3		63,39	63,39	72474	72474	--	15217	94711
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,48	--	21128		7020	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	1143,3		117,37	117,37	134189	134189	--	28171	175348
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,22	--	39124		12988	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/пригодный грунт/	м^3 уплотненного грунта	4412,7		127,80	127,80	563943	563943	--	117510	735950
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,99	--	163226		54497	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	4412,7		34,57	34,57	152547	152547	--	35699	203293
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,23	--	49555		15047	
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2448,417		265,40	254,14	649810	622241	636	131113	843406
		НР - 72%; СП - 8%				11,00	63,38	26933	155181		62484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	105771,6144	48,00	--	5077037	--		--	5483200
		СП - 8%			--	--	--	--		406163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7320990	2216383	636	468564	8412685
							26933	623846	--	623132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7320990				
	Материалы		Тенге				637				
	Всего заработная плата		Тенге					650779			
	Транспортные расходы		Тенге				5077037				
		Накладные расходы	Тенге				468564				
		Сметная прибыль	Тенге				623132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8412686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					650779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8412686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					650779			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8412686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2216383			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					623846			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						637		
		- Перевозка грузов	Тенге				5077037				
		- Накладные расходы	Тенге							468564	
		- Сметная прибыль	Тенге							623132	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	126 190
ИТОГО		8 538 876
Зимнее удорожание	1,1%	93 928
Итого		8 632 804
Непредвиденные работы и затраты	2%	172 656
Итого с непредвиденными затратами		8 805 460
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	9 246 186
НДС 12%	12%	1 109 542
Итого с НДС		**10 355 728**

Заказчик:

СУЛТАНИЯЗОВ Ш. Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.

Техническ[illegible]
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

[illegible] Е. А.

Авторский надзор
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Ударикбасов А.К.