Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **РИРО "Духовное управление мусульман Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "M&M Corporation"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство мечети на 140 мест по адресу Атырауская область, Махамбетский район, село Талдыколь**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от 05.06.2023г.

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	7 600	4,0 0,0	4,0 1,0	30 400,0 0,0	30 400,0 7 600,0			30 400,0	
2	2	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	4 256	489,0 0,0	489,0 105,0	2 081 184,0 0,0	2 081 184,0 446 880,0			2 081 184,0	
3	3	412-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	14 044,8	148,0		2 078 630,0				2 078 630,0	
4	4	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	35 112	73,0		2 563 176,0				2 563 176,0	
5	5	6101-0207-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые**	$м^2$	31,8877	4 315,0 2 807,0	100,0 33,0	137 595,0 89 509,0	3 188,0 1 052,0	44 898,0		137 595,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					6 890 985 89 509	2 114 772 455 532	44 898 0	0 0	6 890 985	
			Раздел 2: Основания										
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	106,4	20 920,0 3 846,0	5 233,0 1 629,0	2 225 888,0 409 214,0	556 792,0 173 326,0	1 259 882,0		2 225 888,0	
7	7	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	122,36	-10 292,0		-1 259 329,0		-1 259 329,0		-1 259 329,0	**Казахстан**
8	8	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	122,36	10 197,0		1 247 705,0		1 247 705,0		1 247 705,0	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Основания					2 214 264 409 214	556 792 173 326	1 248 258 0	0 0	2 214 264	
			Раздел 3: Фундаменты										
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	45,6	23 682,0 13 577,0	4 288,0 807,0	1 079 899,0 619 111,0	195 533,0 36 799,0	265 255,0		1 079 899,0	
10	10	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8**	$м^3$	46,284	37 773,0		1 748 286,0		1 748 286,0		1 748 286,0	**Казахстан**
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,648	315 277,0		1 150 130,0		1 150 130,0		1 150 130,0	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,84	288 371,0		1 972 458,0		1 972 458,0		1 972 458,0	
			Итого по разделу 3: Фундаменты					5 950 773 619 111	195 533 36 799	5 136 129 0	0 0	5 950 773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					15 056 023	2 867 097	6 429 285	0	15 056 023	
								1 117 834	665 657	0	0		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			301120,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15357143,00	
			НДС	%	12,00			1842857,16					
			Итого с НДС									17200000,00	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "M&M Corporation" Амангелді М.

Эксперт(ы) технического надзора: Мукашев М.Х.

Директор авторского надзора:
ТОО "MM Project" Амангелді М.

Принял (Заказчик)

Республиканское исламское религиозное объединение
"Духовное управление мусульман Казахстана"