Заказчик: Ирискулов Сардор Султанбекович

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"
Договор Б/н
Наименование объекта: "Дәмхана құрылысы"

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКА										
1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28		9734,94	2817,76	272578	78897	54211	147684	453883
						4981,08	690,36	139470	19330		33621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,11	3,08	17140,00				52791		
2	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1854,72		181,00	–	335704	--	335704	--	362560
						--	--	--	--		26856	
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ										
3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1/	т металлических изделий	0,062		522741,26	2469,26	32410	154	27395	4569	39937
						78396,00	847,26	4861	53		2958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,062	441876,00				27396		
		Монолитный сердечник МС-1										
4	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	12		36531,11	5553,69	438373	66644	259526	116054	598781
						9350,25	1277,36	112203	15328		44354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	12,18	19615,00				238911		
5	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-	т	0,66648		335138,00	–	223363	--	223363	--	241232
						--	–	--	--		17869	
6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18		349485,00	–	62907	--	62907	--	67940
						–	–	--	--		5033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1365335	145695	963106	268307	1764333
								256534	34711	--	130691	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1365335				
	Материалы		тенге					341133				
	Всего заработная плата		тенге						291245			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					286270				
	Местные материалы		тенге					335704				
		Накладные расходы	тенге					268307				
		Сметная прибыль	тенге					130691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1764333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	тенге						291245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1764333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	тенге						291245			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
7	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /два слоя/	м2 изолируемой поверхности	96		216,00	26,54	20736	2548	--	17374	41159
						189,46	7,26	18188	697		3049	
8	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0052992		395085,00	–	2094	--	2094	--	2261
						–	–	--	--		167	
9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	96		677,79	55,15	65068	5295	--	56261	131035
						622,64	14,37	59773	1380		9706	
10	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	9,888		55748,00	–	551236	--	551236	--	595335
						–	–	--	--		44099	
11	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /раствор М100, толщ.20мм/	м2 стяжки	96		803,06	113,45	77094	10891	40565	26275	111639
						267,06	30,44	25638	2922		8270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	2,9376	4681,00				13751		
11.2	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	1,4688	17717,00				26023		

			УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ									
12	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	96		103,68	8,37	9953	804	8674	645	11446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,95	2,35	475	226		848	
4.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0051	0,4896	17717,00				8674		
13	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /по периметру/	м2 изолируемой поверхности	73,6		612,68	26,87	45093	1978	25787	16271	66273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				235,44	4,86	17328	358		4909	
13.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	144,256	145,00				20917		
14	С1235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	80,96		175,00	–	14168	–	14168	–	15301
						–	–	–	–		1133	
			Деревянные конструкций кровли									
15	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,012		189063,44	1575,32	569459	4745	481707	76553	697693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27558,70	681,33	83007	2052		51681	
15.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,48192	139613,00				67282		
15.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	2,49996	139613,00				349027		
16	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,2		171039,24	1474,44	205247	1770	177494	24103	247698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21652,20	665,64	25983	799		18348	
16.1	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	1,224	139613,00				170886		
17	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,956		188734,11	1214,08	180430	1161	151994	25033	221900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				28530,00	564,84	27275	540		16437	
17.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,88908	139613,00				124127		
18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,168		9003,28	65,15	46529	337	40794	4997	55649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1044,42	30,03	5398	155		4122	
18.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,034626	1148617,00				39772		
19	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /обрешетка/	м3 древесины в конструкции	2,28		42140,46	1214,08	96080	2768	28264	59703	168245
						28530,00	564,84	65048	1288		12463	
20	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка/	м3	2,28		139613,00	–	318318	–	318318	–	343783
						–	–	–	–		25465	
21	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	185,2		314,10	3,02	58171	559	50282	6829	70200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				39,58	1,39	7330	257		5200	
21.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,042596	1148617,00				48926		
22	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /АС-2/	т стальных элементов	0,1032		88701,85	8219,17	9154	848	859	8985	19590
						72163,00	1616,07	7447	167		1451	
23	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /АС-2/	т	0,1032		343539,00	–	35453	–	35453	–	38289
						–	–	–	–		2836	
24	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,006244		309548,00	–	1933	–	1933	–	2088
						–	–	–	–		155	
			Покрытие									
25	Е11-120101-0720 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	185,2		4515,93	0,84	836350	156	823597	11636	915824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				68,02	0,27	12597	50		67839	
25.1	133088 С	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	1,03	190,756	4243,00				809378		
25.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,075649	14,010195	1015,00				14220		
26	Е11-120101-0719 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м2 кровли	185,2		4937,93	10,85	914505	2009	736008	163163	1163882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				952,96	4,66	176488	863		86213	
26.1	135821 С	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,038	7,0376	431,00				3033		
26.2	145974 С	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,0623	11,53796	390,00				4500		
26.3	245165 С	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 5,4 мм	м2	1,05	194,46	2974,00				578324		
26.4	245171 С	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен	м2	1,15	212,98	705,00				150151		
			Слуховое окно (2 шт)									
27	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8		9472,54	940,70	75780	7526	4390	60495	147177
						7983,04	419,10	63864	3353		10902	
28	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,28		139613,00	–	178705	–	178705	–	193001

		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ										
						--	--	--	--		14296	
29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,28		9003,28	65,15	11524	83	10104	1238	13783
						1044,42	30,03	1337	38		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008576	1148617,00				9851		
30	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	20		6755,07	107,37	135101	2148	93319	37062	185936
						1981,72	32,54	39634	651		13773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	134871 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	22,12	3813,00				84344		
30.2	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,008	700886,00				5607		
30.3	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,00212	1589156,00				3369		
31	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,8		2814,15	25,01	7880	70	5744	1672	10316
						737,91	8,63	2066	24		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	146345 С	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,78	2,184	2504,00				5469		
32	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	16		295,00	--	4720	--	4720	--	5098
						--	--	--	--		378	
33	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	16		522,00	--	8352	--	8352	--	9020
						--	--	--	--		668	
34	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8		827,00	--	6616	--	6616	--	7145
						--	--	--	--		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4485749	45696	3801177	598295	5490766
								638876	15820	--	406722	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4477397				
	Материалы		тенге					2679584				
	Всего заработная плата		тенге						654696			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1113243				
		Накладные расходы	тенге					598295				
		Сметная прибыль	тенге					406054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5481746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	тенге						654696			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					8352				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8352				
		Сметная прибыль	тенге					668				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					9020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5490766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	тенге						654696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7255099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					895410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						191391			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						50531			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4764286		
		- Накладные расходы	тенге								866602	
		- Сметная прибыль	тенге								537413	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	108 826
ИТОГО		7 363 925
Зимнее удорожание	1,1%	81 003
Итого		7 444 929
Непредвиденные работы и затраты	2%	148 899
Итого с непредвиденными затратами		7 593 827
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	7 973 909
НДС 12%	12%	956 869
Итого с НДС		**8 930 778**

Заказчик:

Прискулов С. С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Левсен Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мамбаев Н. Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Дзаржаев С. К.

Заказчик: Ирискулов С. С.
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор № б/н
Наименование стоительства и его адрес: Дәмхана құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дәмхана құрылысы	8 930 778	956 869								956 869	8 930 778
Всего по стройке	**8 930 778**	**956 869**								**956 869**	**8 930 778**

Заказчик:

Ирискулов С. С.

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

Ержанеш Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

Мынбаев Н. Н.