Подрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
Субподрядчик:ТОО"Агат"
Наименование стройки «Строительство частной школы им. К. Карсыбаева по адресу ул.Кунаева, уч. 235.А, село Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области»

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за месяц июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2-1 на (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)БЛОК 1.БЛОК НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.									
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
1	Е0108-7-3 Изм. И доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м. ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	м2	0	0,00		0				
		НР - 99%; СП - 8%			–		–				
2	С12041-88.Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм,(АС-16/1)	т	0,0078205	64100,00		501				
		НР - 99%; СП - 8%			–		–				
3	С12041-89.Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 4 мм,(АС-16/1)	т	0,3998592	50800,00		20313				
		НР - 98%; СП - 8%			–		–				
4	С12041-90.Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 5 мм,(АС-16/1)	т	0,7128006	41200,00		29367				
		НР - 98%; СП - 8%									
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг, ИМ-1,ИМ-2	т	0,035796	93997,62		3365				
		НР - 99%; СП - 8%			–		–				
6	Е0106-11-4	Установка анкера А-1	т	0,02732	126994,77		3469				
		НР - 99%; СП - 8%			–		–				
7	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ-ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ 12,5мм) в два слоя, с изоляцией	м2	92,685	2134,63		197849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			–		–				
8	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых этсакад,высотой до 25 м,массой до 1 т СТОЙКИ Ст-1** *НР - 98%; СП - 8%*	т	1,883232	4646,85		8751				
9	С12021-241	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей** *НР - 98%; СП - 8%*	т	1,9020643	123200,00		234334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**497949**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**497949**					

ИТОГО по смете:	497949
Временные здания и сооружения 3,4%	16 930
Итого в текущих ценах с временными	514 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	3 604
Итого в текущих ценах с зимними	518 483
Непредвиденные работы и затраты-2%	10 370
Итого с непредвиденными работами и затратами	528 853
Итого с оборудованием в текущих ценах на 2015 г К=2,557419355	1 352 499
НДС 12%	162 300
Всего	1 514 799
Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,998956833246325	**1 513 132,74**
В том числе НДС 12%	**162 121**

Подрядчик:ТОО"ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор **Карсыбаев С.К.**

Субподрядчик:ТОО"Агат"

Директор **Каримов О.Е.**