Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ДЖУМАБЕКОВ АБАЙ МАХСАТОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Adilkhan West Group» (Адилхан Уест Групп)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского центра по адресу: Кентауская трасса участок №74 Б, г. Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского центра по адресу: Кентауская трасса участок №74 Б, г. Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	453,1	510,77 0	510,77 81,85	231429 0	231429 37084	0	26701 20650	278780
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	226,55	197,48 7,49	189,99 32,11	44739 1696	43042 7275	0	6459 4096	55294
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	50	122,33 0	122,33 27,18	6116 0	6116 1359	0	978 568	7662
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	50	499,06 214,1	284,96 88,51	24953 10705	14248 4425	0	10894 2868	38715
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	9,6	33058,98 3196,91	3700,39 611,24	317366 30690	35524 5868	251152	33268 28051	380451
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	48	49083,76 7792,39	5776,88 927,9	2356020 374035	277290 44539	1704695	380902 218954	2955876
7	7	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	4,08	408502		1666688		1666688	133335	1800023
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	1728	2124,55 706,02	57,55 6,75	3671224 1220011	99439 11664	2351773	1145458 385335	5202017
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	437,76	32761,61 16306,17	9659,39 1807,11	14341721 7138188	4228496 791080	2975036	7374220 1737275	23453216
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/II-1**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	2304	11984,14 5069,23	886,21 162,85	27611464 11679497	2041832 375197	13890134	11210866 3105786	41928116
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	38,4	128422,27 45031,33	6183,34 1064,45	4931415 1729203	237441 40875	2964772	1610771 523375	7065561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,264	408502		1333351		1333351		1440019
											106668	
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	46,08	73258,22	15467,53	3375739	712743	1978633	729733	4433910
						14851,61	2550,83	684362	117542		328438	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,9168	408502		1600021		1600021		1728023
											128002	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									90385446
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
15	15	Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1728	2647,09	246,35	4574178	425689	1025437	2664064	7817301
						1807,32	119,81	3123052	207028		579059	
16	16	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1728	2664,95	22,66	4605037	39160	1550503	2420535	7587618
						1745,01	5,96	3015374	10295		562046	
17	17	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1728	2205,84	13,16	3811683	22737	787025	2407335	6716539
						1737,22	4,19	3001922	7247		497521	
18	18	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1850	3490,34	323,26	6457120	598035	1463002	3743733	11016921
						2376,26	153,29	4396084	283583		816068	
19	19	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1850	1862	14,45	3444691	26740	1659905	1412058	5245289
						950,3	3,8	1758046	7026		388540	
20	20	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1850	1544,7	17,44	2857686	32268	666200	1735527	4960670
						1167,15	5,51	2159219	10190		367457	
21	21	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1728	1646,52	94,19	2845194	162767	1198344	1452110	4641088
						858,84	35,14	1484083	60715		343784	
22	22	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1728	1597,72	127,6	2760868	220497	2393671	213391	3212200
						84,9	46,48	146701	80311		237941	
23	23	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1728	1769,53	78,21	3057744	135147	1182263	1678513	5115158
						1007,14	26,23	1740334	45319		378901	
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1728	5891,81		10181048				10181048
			Отпускная цена			5892		10181048		10181048		
			Сметная стоимость оборудования					*10181048*				
25	25	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1150	749,89	8,55	862369	9833	608311	232432	1182385
						212,37	2,65	244226	3043		87584	
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	107,52	6144,16	633,38	660620	68102	268912	311656	1050058
						3009,73	210,92	323606	22679		77782	
27	27	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	107,52	31468		3383439		3383439		3654114
											270675	
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	53,76	4308,15	293,71	231606	15790	61618	142992	404566
						2868,28	87,08	154199	4682		29968	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	107,52	15622		1679677		1679677		1814051
30	30	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3744,83	410,69	22020	2415	5227	134374	
						2445,26	125,64	14378	739		13605	38475
31	31	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	72872		428487		428487	2850	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								34279	462766
			Раздел: 4. Кровля									75100247
32	32	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	432	168,77	7,67	72910	3312	18398	46975	129476
						118,52	2,3	51199	995		9591	
33	33	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	432	5920,63	70,56	2557711	30482	1300069	1133294	3986285
						2840,65	10,84	1227160	4681		295280	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	432	5422		2342304		2342304		2529688
35	35	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432	443,81	40,81	191726	17628	85925	187384	
						204,1	7,79	88173	3367		84217	298018
			Итого по разделу: 4. Кровля								22075	6943467
			Раздел: 5. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	576	2098,96	161,14	1209001	92814	394575	697827	2059374
						1252,8	49,9	721612	28740		152546	
37	37	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	576	5165,26	112,25	2975191	64655	855215	1662961	5009204
						3568,27	40,59	2055321	23380		371052	
38	38	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	576	514,38	5,45	296282	3142	133167	128742	459026
						277,73	1,66	159973	954		34002	
			Итого по разделу: 5. Фасад									7527604
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
39	39	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	153,6	1693,78	48,71	260165	7482	0	249651	550601
						1645,07	13,43	252683	2063		40785	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	960	3790		3638400		3638400		3929472
41	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	48	679,84	0	32632	0	12053	291072	
						428,74	0	20580	0		20168	57024
42	42	Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	5273,04	246,22	253106	11818	26237	4224	
						4480,21	33,07	215050	1587		212304	502643
43	43	Е11-160501-0603 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	450	2489,16	5,27	1120122	2373	9550	37233	
						2462,66	0,72	1108199	324		1086352	2382992
44	44	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		450	1701,89	272,2	765850	122488	309906	176518	
											282255	1131953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	м трубопровода	24	741,01 26000,95	84,29 1321,72	333456 624023	37932 31722	41981	83848 546535	1264203
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	вентилятор	24	22930,02 133611	306,99	550321 3206664	7368	3206664	93645 256533	3463197
47	47	Е11-200101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	комплект	170	16699,66 4441,91	175,43 50,35	2838942 755124	29823 8559	2053994	748410 286988	3874340
48	48	Е11-200101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	178	16287,79 4066,94	138,73 39,53	2899227 723916	24693 7036	2150618	716333 289245	3904805
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 поверхности воздуховодов	348	5130,22 2107,12	468,16 144,97	1785318 733279	162920 50450	889118	595634 190476	2571428
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	м2 изолируемой поверхности	60	4147,98 3202,17	113,22 33,07	248879 192130	6793 1984	49955	190232 35129	474240
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	решетка	60	5831		349860		349860	27989	377849
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция	шт.								24484747
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	90	2019,76 2011,48	4,7 1,15	181779 181034	423 102	322	177513 28743	388035
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40	1948,12 1928,83	11,38 2,59	77925 77153	455 104	317	75712 12291	165928
54	54	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	340	6787,5 1117,43	76,73 20,5	2307749 379925	26090 6971	1901735	379158 214953	2901860
55	55	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	340	1701,89 741,01	272,2 84,29	578642 251944	92547 28660	234151	213259 63352	855253
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	62489 6467,16	494,03 171,2	499912 51737	3953 1370	444222	52045 44157	596114
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	8	19691		157528		157528	12602	170130
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1783		14264		14264	1141	15405
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Раковины. Установка	комплект	8	3936,22 3231,49	191,34 60,82	31490 25852	1531 487	4107	25812 4584	61886
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	8	10146		81168		81168	6493	87661
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									5242272
			Раздел: 8. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	11473,46 7578,62	387,65 111,33	57367 37893	1939 557	17536	27684 6804	91855
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	9060		45300		45300	3624	48924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3642 1832,37	29,59 0	72840 36647	592 0	35601	26386 7938	107164
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	20	1879		37580		37580	3006	40586
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	72	1402,51 1222,14	13,73 4,09	100981 87994	989 294	11998	63567 13164	177712
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	72	17506		1260432		1260432	100835	1361267
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	61	863 644,68	1,21 0,38	52643 39325	74 23	13244	28331 6478	87452
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	384		6144		6144	492	6636
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	399		17955		17955	1436	19391
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	22300	536,51 441,89	4,68 0,14	11964209 9854049	104364 3211	2005796	7097227 1524915	20586351
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,5	303475		2883012		2883012	230641	3113653
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	12,8	472179		6043891		6043891	483511	6527402
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									32168394
			Раздел: 9. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		146,9	510,77 0	510,77 81,85	75032 0	75032 12023	0	8657 6695	90384
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3 уплотненного грунта		36,725	274,36 0	274,36 62,12	10076 0	10075 2281	0	1643 937	12656
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 м3 материала основания в плотном теле		14,69	16462,51 360,68	3087,29 582,07	241834 5298	45353 8551	191184	14957 20543	277334
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	146,9	4728,51 4119,34	590,11 168,89	694618 605130	86688 24811	2800	554348 99917	1348883
77	77	С1255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	146,9	4870		715403		715403	57232	772635
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 м бортового камня		60	3499,44 1939,07	105,44 30,73	209966 116344	6327 1844	87295	127643 27009	364618
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,96	33557		32215		32215	2577	34792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 9. Покрытия									**2901301**
			ИТОГО:									**245133929**
			НДС			**12 %**		**29416071**				
			Итого с НДС									**274550000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Adilkhan West Group» (Адилхан Уест Групп)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Джакияева Х.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ДЖУМАБЕКОВ АБАЙ МАХСАТОВИЧ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конурбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бостандиев М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)