Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Агат"

Наименование стройки - «Строительство полигона для твёрдо-бытовых отходов в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области»

# Акт
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2024г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 5 | 1378,34 | | 6892 | | | | |
| 2 | 241-201-0401 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 4,95 | 92,00 | | 455 | | | | |
| 3 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.18 | Смесители.Установка | шт. | 1 | 1131,14 | | 1131 | | | | |
| 4 | 244-104-0405 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводами в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 5313,00 | | 5313 | | | | |
| 5 | 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка | комплект | 1 | 4994,10 | | 4994 | | | | |
| 6 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 1 | 33750,00 | | 33750 | | | | |
| 7 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диамтром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5 | 101,49 | | 507 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 53042 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 17 | 398,29 | | 6771 | | | | |
| 9 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м кабеля | 9 | 364,39 | | 3280 | | | | |
| 10 | 243-113-1102<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4(ок)-1<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,028 | 386498,00 | | 10822 | | | | |
| 11 | 1308-0201-3410<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 6 | 318,62 | | 1912 | | | | |
| 12 | 241-201-0613<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм<br>*СП - 8%* | м | 3 | 1590,00 | | 4770 | | | | |
| 13 | 241-201-0413<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 3 | 2305,00 | | 6915 | | | | |
| 14 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 25 | 484,40<br>476,93 | | 12110<br>1431 | | | | |
| 15 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 5 | 4004,73 | | 20024 | | | | |
| 16 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее<br>*СП - 8%* | км кабеля | 0,017 | 32118,53 | | 546 | | | | |
| 17 | 249-101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м<br>*СП - 8%* | м | 17 | 83,00 | | 1411 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 68561 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Генератор дизельный** | | | | | | | | | |
| 18 | 1308-0301-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп.вып.17 | Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка, на салазках, раме или металлической плите<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 95642,22 | | 95642 | | | | |
| 19 | Прайс-лист | Дизель-генератор Alteco Professional ADG-7500 TE<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 1 | 336490,00 | | 336490 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 247-103-0928<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ. | ПЕРЕНОСНОЙ АККУМЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ<br>СП - 8% | шт. | 1 | 4194,00 | | 4194 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 436326 | | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО по смете:** | 557929 |
| Временные здания и сооружения 2,9% | 16 180 |
| Итого в текущих ценах с временными | 574 109 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,9% | 5 167 |
| Итого в текущих ценах с зимними | 579 276 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 11 586 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | 590 861 |
| В том числе в текущих ценах на 2022 год , К=1,0500514 | 620 435 |
| НДС 12% | 74 452 |
| Всего | 694 887 |
| Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,94806941 | 660 143 |
| **ИТОГО** | **660 142,71** |
| **В том числе НДС 12%** | **70 730** |

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Агат"

Каримов О.Е.