Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"
Наименование объекта -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"
Договор №

АКТ №2

приемки выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Беговая дорожка 597 м2 Тип 1 Тартановое покрытие									
1	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	597	1759,78	97,74	1050587	58348	966543	46780	1185157
					43,04	29,51	25696	17619		87789	
2	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/**	м2 покрытия	597	405,31	0,04	241973	24	241811	149	261491
					0,23	--	138	--		19370	
3	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	375,014	19179,36	23,17	7192529	8689	6947920	257958	8046527
					629,10	7,81	235920	2930		596039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8485090	67062	8156274	304887	9493175
							261753	20549	--	703198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8485090				
	Материалы		Тенге				8156275				
	Всего заработная плата		Тенге					282303			
		Накладные расходы	Тенге				304887				
		Сметная прибыль	Тенге				703198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9493175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					282303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9493175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					282303			
РАЗДЕЛ 2.Полоса препятствий 686 м2 Тип 2 Покрытие из искусственной травы											
4	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**592,48**	**5791,00**	**408,00**	**3431046**	**241731**	**2701112**	**600845**	**4354442**
					824,00	**115,00**	**488203**	**68135**		**322551**	
4.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	592,479	5791,00	408,00	3431046	241731	2701112	600845	4354442
					824,00	115,00	488203	68135		322551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3431046**	**241731**	**2701112**	**600845**	**4354442**
							488203	**68135**	**--**	**322551**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3431046**				
	Материалы		Тенге				**2701112**				
	Всего заработная плата		Тенге					**556338**			
		Накладные расходы	Тенге				**600845**				
		Сметная прибыль	Тенге				**322551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4354442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4354442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556338**			
РАЗДЕЛ 3.Тренажеры 4 м х 29 м Тип2-Покрытие из искуственной травы											
5	**Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**116**	**707,91**	**210,14**	**82117**	**24377**	**53977**	**12220**	**101885**
					32,44	**65,11**	**3763**	**7552**		**7547**	
6	**Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 20 см**	**м2 основания**	**116**	**201,71**	**58,00**	**23398**	**6728**	**16670**	**2430**	**27894**
					--	**19,40**	**--**	**2250**		**2066**	
7	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	**м3**	**11,6**	**5249,92**	**967,70**	**60899**	**11225**	**15580**	**36239**	**104909**
					2939,17	**384,30**	**34094**	**4458**		**7771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	116	5791,00	408,00	671756	47328	528844	117638	852545
					824,00	115,00	95584	13340		63152	
8.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	116	5791,00	408,00	671756	47328	528844	117638	852545
					824,00	115,00	95584	13340		63152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**838170**	**89658**	**615071**	**168527**	**1087233**
							133441	**27600**	**–**	**80536**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				838170				
	Материалы		Тенге				615071				
	Всего заработная плата		Тенге					161042			
		Накладные расходы	Тенге				168528				
		Сметная прибыль	Тенге				80536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1087234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					161042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1087234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					161042			
		РАЗДЕЛ 4.ПБордюры									
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня поребрик	462	1712,88	30,78	791350	14222	437883	372207	1256642
					734,30	11,67	339245	5391		93085	
10	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	7,392	47625,00	–	352044	–	352044	–	380208
					–	–	–	–		28164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1143394**	**14222**	**789927**	**372207**	**1636850**
							339245	**5391**	**–**	**121249**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1143394				
	Материалы		Тенге				437884				
	Всего заработная плата		Тенге					344636			
	Местные материалы		Тенге				352044				
		Накладные расходы	Тенге				372207				
		Сметная прибыль	Тенге				121248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1636849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					344636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1636849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					344636			
		РАЗДЕЛ 5.Волейбольное поле 10,0х20,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200	707,91	210,14	141582	42029	93065	21070	175663
					32,44	65,11	6488	13021		13012	
12	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 20 см	м2 основания	200	201,71	58,00	40341	11600	28741	4190	48094
					–	19,40	–	3880		3562	
13	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	200	1759,78	97,74	351956	19547	323801	15672	397037
					43,04	29,51	8608	5902		29410	
14	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	200	405,31	0,04	81063	8	81009	50	87602
					0,23	–	46	–		6489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				614941	73185	526616	40982	708396
							15142	22803	–	52473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				614941				
	Материалы		Тенге				526614				
	Всего заработная плата		Тенге					37946			
		Накладные расходы	Тенге				40981				
		Сметная прибыль	Тенге				52474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				708396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				708396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					37946			
		РАЗДЕЛ 6.Баскетбольная площадка 32,00x19,6									
15	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	627	707,91	210,14	443858	131761	291758	66054	550705
					32,44	65,11	20339	40822		40793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 20 см**	м2 основания	627	201,71	58,00	126469	36367	90102	13136	150773
					--	19,40	--	12163		11168	
17	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	627	1759,78	97,74	1103381	61280	1015114	49131	1244712
					43,04	29,51	26987	18504		92201	
18	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/**	м2 покрытия	627	405,31	0,04	254132	26	253961	156	274631
					0,23	--	145	--		20343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1927840	229434	1650935	128477	2220821
							47471	71489	--	164505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1927840				
	Материалы		Тенге				1650936				
	Всего заработная плата		Тенге					118960			
		Накладные расходы	Тенге				128476				
		Сметная прибыль	Тенге				164505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					118960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2220822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					118960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19500925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1285255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					715292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215968			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14439935		
		- Накладные расходы	Тенге							1615925	
		- Сметная прибыль	Тенге							1444512	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				234011				
		Итого	Тенге				19734936				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				521002				
		Итого	Тенге				20255938				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				405119				
		Итого	Тенге				20661057				
		скидка	Тенге				528538				
		итого со скидкой	Тенге				20132518,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				2415902,26				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**22548421,05**				

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
Беспаев А.Е.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
Копжасаров М.Г.