Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Ерасилова Саида**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазГрандСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		480	275.98	262.47	132470	125986	298	30158	175637
			м³ грунта		12.89	74.37	6187	35698		13008	
2	Е11-010102-0327 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		25.92	397.04	377.73	10291	9791	19	2344	13646
			м³ грунта		18.58	107.02	482	2774		1011	
3	С3412-101-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		885.36	61		54007				58328
			т·км							4321	
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		17.28	3632.43	0	62768	0	0	45193	116598
			м³ грунта		3632.43	0	62768	0		8637	
5	Е11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		86.4	132	132	11405	11405	0	2725	15260
			м³ уплотненного грунта		0	43.81	0	3785		1130	
6	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		22.8	16114.87	2812.56	367419	64126	175657	146504	555037
			м³ подстилающего слоя		5598.07	1237.71	127636	28220		41114	
7	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		17.28	33299.39	2778.28	575413	48009	465844	66938	693739
			м³		3562.53	694.3	61561	11998		51388	
8	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		76.8	35058.58	2212.88	2692499	169949	2083022	437821	3380745
			м³		5723.02	541.58	439528	41593		250426	
9	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2.704	40200.15	1898.05	108701	5132	77199	25168	144579
			м³		9752.18	475.95	26370	1287		10710	
10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.224	349794		78354		78354		84622
			т							6268	
11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.17904	329247		58948		58948		63664
			т							4716	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.05726	376202		21541		21541		23265
			т							1723	
13	Е11-130501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		28.8	4217.35	140.08	121460	4034	52974	45740	180576
			$м^2$		2237.91	63.84	64452	1839		13376	
14	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		3.7	47644.78	7574.29	176286	28025	109629	41212	234897
			$м^3$		10440.98	1799	38632	6656		17400	
15	Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1.2	65203.49	9355.79	78244	11227	35341	31336	118346
			$м^3$		26397.2	2298.32	31677	2758		8766	
16	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка		12.5	722.37	39.31	9030	491	2511	5512	15705
			стык		482.2	2.38	6028	30		1163	
17	Е11-060301-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка		32.5	1041.75	58.93	33857	1915	11966	18248	56274
			стык		614.64	2.38	19976	77		4168	
18	Е11-060301-0503 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка		5.2	1374.43	74.05	7147	385	3001	3434	11428
			стык		723.32	2.38	3761	12		847	
19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1.52	349794		531687		531687		574222
			т							42535	
20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.45	329247		148161		148161		160014
			т							11853	
21	С1214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более		0.9	338494		304645		304645		329016
			т							24372	
22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3.2	376202		1203846		1203846		1300154
			т							96308	
23	Е11-061909-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		0.365	17292.24	255.77	6312	93	3124	2835	9878
			$м^3$ бетона		8476.83	57.07	3094	21		732	
24	Е11-090604-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0.0564	195807.47	47918.82	11044	2703	637	6115	18532
			т конструкций		136592.74	20546.52	7704	1159		1373	
25	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		42	84106.68	3018.85	3532481	126792	2076000	1238709	5152885
			$м^3$		31659.26	750.72	1329689	31530		381695	
26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		31.5	349794		11018511		11018511		11899992
			т							881481	
27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		31.5	329247		10371281		10371281		11200983
			т							829702	
28	Е11-080201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м		0.325	20503.61	3774.21	6664	1227	1792	3702	11195
			$м^3$ кладки		11214.71	1034.33	3645	336		829	
29	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2.5	4874.68	428.85	12187	1072	2202	8556	22402
			$м^3$ перегородок (за вычетом проемов)		3565.02	114.85	8913	287		1659	
		ИТОГО:					31746658	612364	28838190	2162250	36621619
							2242103	170060		2712711	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		732432				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									37354051

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах									**39036996**
		НДС			**12 %**		**4684440**				
		Итого с НДС									**43721436**

Заказчик: **Ерасилова С**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Кабилов Д. Т.**

Авторский надзор **Качаев Р.А.**