Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Ерасилова Саида**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазГрандСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ

за январь 2022 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		960	275.98	262.47	264941	251971	595	60317	351274
			м³ грунта		12.89	74.37	12374	71395		26016	
2	Е11-010102-0327 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		51.84	397.04	377.73	20582	19582	38	4688	27292
			м³ грунта		18.58	107.02	963	5548		2022	
3	С3412-101-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1770.72	61		108014				116655
			т·км							8641	
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		34.56	3632.43	0	125537	0	0	90386	233197
			м³ грунта		3632.43	0	125537	0		17274	
5	Е11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		172.8	132	132	22810	22810	0	5450	30520
			м³ уплотненного грунта		0	43.81	0	7570		2260	
6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		34.56	58.78	58.78	2032	2031	0	477	2709
			м³ грунта		0	19.16	0	662		201	
7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		172.8	1543.7	0	266751	0	0	192060	495516
			м³ грунта		1543.7	0	266751	0		36704	
8	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		45.6	16114.87	2812.56	734838	128253	351313	293009	1110074
			м³ подстилающего слоя		5598.07	1237.71	255272	56440		82228	
9	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		34.56	33299.39	2778.28	1150827	96018	931688	133876	1387479
			м³		3562.53	694.3	123121	23995		102776	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е11-060101-0119 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		153.6	35058.58	2212.88	5384998	339898	4166044	875641	6761490
			м³		5723.02	541.58	879056	83187		500851	
11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		5.408	40200.15	1898.05	217402	10265	154398	50336	289157
			м³		9752.18	475.95	52740	2574		21419	
12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.448	349794		156708		156708		169244
			т							12537	
13	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.35808	329247		117897		117897		127328
			т							9432	
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.11452	376202		43083		43083		46530
			т							3447	
15	Е11-130501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		57.6	4217.35	140.08	242919	8069	105947	91481	361152
			м²		2237.91	63.84	128904	3677		26752	
16	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		7.4	47644.78	7574.29	352571	56050	219258	82424	469795
			м³		10440.98	1799	77263	13313		34800	
17	Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2.4	65203.49	9355.79	156488	22454	70681	62671	236692
			м³		26397.2	2298.32	63353	5516		17533	
18	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка		25	722.37	39.31	18059	983	5022	11024	31410
			стык		482.2	2.38	12055	60		2327	
19	Е11-060301-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка		65	1041.75	58.93	67714	3830	23932	36497	112547
			стык		614.64	2.38	39952	155		8337	
20	Е11-060301-0503 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка		10.4	1374.43	74.05	14294	770	6002	6868	22855
			стык		723.32	2.38	7522	25		1693	
21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3.04	349794		1063374		1063374		1148444
			т							85070	
22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.9	329247		296322		296322		320028
			т							23706	
23	С1214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более		0.72	338494		243716		243716		263213
			т							19497	
24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		6.4	376202		2407693		2407693		2600308
			т							192616	
25	Е11-061909-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		0.73	17292.24	255.77	12623	187	6248	5669	19756
			м³ бетона		8476.83	57.07	6188	42		1463	
26	Е11-090604-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		0.1128	195807.47	47918.82	22087	5405	1274	12230	37063
			т конструкций		136592.74	20546.52	15408	2318		2746	
27	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		84	84106.68	3018.85	7064961	253583	4152000	2477419	10305770
			м³		31659.26	750.72	2659378	63060		763390	
28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		63	349794		22037022		22037022		23799984
			т							1762962	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	63	329247		20742561		20742561		22401966
										1659405	
30	Е11-080201-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	0.65	20503.61	3774.21	13327	2453	3584	7404	22390
					11214.71	1034.33	7290	672		1658	
31	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5	4874.68	428.85	24374	2144	4404	17112	44804
					3565.02	114.85	17825	574		3319	
32	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	170.2	1872.45	50.24	318691	8551	76118	193373	553029
					1374.98	45.21	234022	7695		40966	
33	Е11-150203-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. левкас стен	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	630.2	1943.65	25.18	1224888	15868	492652	578108	1947236
					1136.73	9.95	716367	6270		144240	
34	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	242	1203.9	6.43	291344	1556	73730	173345	501865
					892.8	2.58	216058	624		37176	
35	Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	71.2	2464.46	231.7	175470	16497	0	153864	334080
					2232.76	117.38	158972	8358		24747	
36	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	127	5474.87	23.09	695308	2932	300644	314565	1090663
					3084.5	11.61	391732	1474		80790	
37	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	270.4	1126.59	38.34	304630	10367	136717	154174	495508
					582.64	23.92	157546	6468		36704	
38	Е11-230601-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0.174	51660.51	11355.86	8989	1976	3342	4530	14601
					21097.33	5200.83	3671	905		1082	
39	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0.3	32788		9836		9836		10623
										787	
40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	0.1	41798		4180		4180		4514
										334	
41	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0.1	35944		3594		3594		3882
										288	
42	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона	$м^3$	0.05	28719.3	1812.14	1436	91	1233	122	1683
					2248.34	431.09	112	22		125	
43	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0.1	54902		5490		5490		5929
										439	
44	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	1.2	1464.81	328.33	1758	394	424	1057	3040
					783.36	164.07	940	197		225	
45	Е11-160201-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6.3	25105.23	114.41	158163	721	146700	10867	182552
					1705.18	54.87	10743	346		13522	
46	Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5.292	275.98	262.47	1460	1389	3	332	1936
					12.89	74.37	68	394		143	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1.5876	142.23	135.07	226	214	1	51	299
			м³ грунта		6.64	38.27	11	61		22	
48	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0.945	3632.43	0	3433	0	0	2472	6377
			м³ грунта		3632.43	0	3433	0		472	
49	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0.63	4358.91	0	2746	0	0	1977	5101
			м³ грунта		4358.91	0	2746	0		378	
50	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0.945	6291.48	276.87	5945	262	3924	1820	8387
			м³ основания		1862.11	83.22	1760	79		621	
51	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2.268	1543.7	0	3501	0	0	2521	6504
			м³ грунта		1543.7	0	3501	0		482	
52	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2.205	58.78	58.78	130	130	0	30	173
			м³ грунта		0	19.16	0	42		13	
53	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2.1	275.98	262.47	580	551	1	132	769
			м³ грунта		12.89	74.37	27	156		57	
54	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		0.63	142.23	135.07	90	85	0	20	119
			м³ грунта		6.64	38.27	4	24		9	
55	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0.375	3632.43	0	1362	0	0	981	2530
			м³ грунта		3632.43	0	1362	0		187	
56	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0.25	4358.91	0	1090	0	0	785	2024
			м³ грунта		4358.91	0	1090	0		150	
57	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0.375	6291.48	276.87	2359	104	1557	722	3328
			м³ основания		1862.11	83.22	698	31		247	
58	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0.9	1543.7	0	1389	0	0	1000	2581
			м³ грунта		1543.7	0	1389	0		191	
59	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0.875	58.78	58.78	51	51	0	12	68
			м³ грунта		0	19.16	0	17		5	
60	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0.174	38772.91	14659.19	6746	2551	1008	4309	11940
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		18318.23	6699.18	3187	1166		884	
61	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0.3	32788		9836		9836		10623
			шт.							787	
62	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0.1	41798		4180		4180		4514
			шт.							334	
63	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		0.1	35944		3594		3594		3882
			шт.							288	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		0.1	54902		5490		5490		5929
			комплект							439	
65	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		1.2	1464.81	328.33	1758	394	424	1057	3040
			$м^2$ поверхности		783.36	164.07	940	197		225	
66	Е11-160401-0107 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		0.3	26472.73	229.23	7942	69	6770	1100	9766
			м трубопровода		3677.56	65.48	1103	20		723	
67	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		0.3	10777		3233		3233		3492
			м							259	
68	Е11-220901-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		0.2	10263.92	2970.43	2053	594	106	1559	3901
			задвижка или клапан		6761.93	1110.51	1352	222		289	
69	С1242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200		0.2	152351		30470		30470		32908
			шт.							2438	
70	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		0.4	12708		5083		5083		5490
			шт.							407	
71	Е11-130301-0405 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		0.76	245.26	3.71	186	3	126	40	245
			$м^2$		75.62	0.68	57	1		18	
72	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0.76	102.37	2.39	78	2	43	23	109
			$м^2$		44.05	0.45	33	0		8	
73	Е11-220601-0306 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.0003	4196184.63	341385.46	1259	102	964	212	1588
			км трубопровода		639844.8	74158.58	192	22		118	
74	Е11-221101-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		0.1	25905.24	14297.9	2591	1430	145	1524	4444
			врезка		10159.39	5235.85	1016	524		329	
75	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0.0025	911433.67	171720.95	2279	429	89	1925	4540
			км трубопровода		703987.2	73898.98	1760	185		336	
76	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		2.5	3903		9758		9758		10538
			м							781	
77	Е11-220601-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.0025	2136714.17	57447.22	5342	144	4019	1169	7031
			км трубопровода		471828	428	1180	1		521	
78	Е11-220901-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		0.1	3317.18	144.88	332	15	31	291	672
			задвижка или клапан		2865.14	71.33	287	7		50	
79	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80		0.1	18501		1850		1850		1998
			шт.							148	
80	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		0.2	3935		787		787		850
			шт.							63	
81	Е11-220701-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		2.5	108425.41	0	271064	0	14820	253681	566724

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода		102497.36	0	256243	0		41980	
		ИТОГО:					67000574	1294228	58673776	6360789	79230267
							6924556	376290		5868909	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1584605				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									80814876
		Итого в текущих ценах									84455899
		НДС			12 %		10134708				
		Итого с НДС									94590607

Заказчик: **Ерасилова С**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Кабилов Д. Т.**

Авторский надзор **Качаев Р.А.**