Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Ерасилова Саида**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазГрандСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.07.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ц13-100105-0301 Кзтр к Кзм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	897.25	293.02	37.72	262912	33845	673	145525	441115
					254.55	11.34	228395	10175		32678	
2	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	897.25	450		403763		403763		436064
										32301	
3	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	897.25	256		229696		229696		248072
										18376	
4	Ц13-110101-0101 Кзтр к Кзм=1,09	Установка датчиков. Монтаж оборудования	шт.	5	2021.92	223.47	10110	1117	3962	4293	15555
					1006.07	138.84	5030	694		1152	
5	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА)	шт	88	5500		484000		484000		522720
										38720	
6	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1	шт	32	3540		113280		113280		122343
										9063	
7	СПрайс Лист	Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком)	шт	2	258000		516000		516000		557280
										41280	
8	СПрайс Лист	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	1	89200		89200		89200		96336
										7136	
9	СПрайс Лист	Блок питание	шт	4	6500		26000		26000		28080
										2080	
10	СПрайс Лист	Аккумулятор	шт	2	23000		46000		46000		49680
										3680	
11	Ц13-100408-0601 Кзтр к Кзм=1,09	Шкаф камерных каналов, количество каналов 1. Монтаж оборудования	шт.	2	110099.04	230.96	220198	462	9584	128278	376354
					105076	69.42	210152	138		27878	
12	СПрайс Лист	Шкаф коммуникационный настенный SHIP EW5409.100 9U 540x450x460 мм	шт	2	50000		100000		100000		108000
										8000	
13	Ц13-100101-0101 Кзтр к Кзм=1,09	Установка регистратора	статив	2	90468.16	9125.31	180936	18251	42354	76733	278283
					60165.82	2730.6	120331	5461		20613	
14	СПрайс Лист	Основной блок IP АТС Panasonic KX-NCP500RU	шт	2	450000		900000		900000		972000
										72000	
15	СПрайс Лист	Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2	шт	2	280000		560000		560000		604800
										44800	
16	Ц13-100105-0301 Кзтр к Кзм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	645	293.02	37.72	188998	24330	484	104613	317102
					254.55	11.34	164185	7315		23491	
17	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	645	320		206400		206400		222912
										16512	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	645	220		141900		141900		153252
										11352	
19	Ц13-100408-0501 Кзтр в Кзм=1,09	Блок коммутация. Монтаж оборудования	шт.	0.25	45802.05	0	11451	0	1301	6192	19054
					40600.32	0	10150	0		1412	
20	СПрайс Лист	Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS	шт	0.25	40000		10000		10000		10800
										800	
21	Ц13-100408-0622 Кзтр в Кзм=1,09	Камера. Монтаж оборудования	шт.	19	57445.31	230.96	1091461	4389	88789	609758	1837317
					52541.27	69.42	998284	1319		136098	
22	СПрайс Лист	IP-камера HiWatch DS-I200	шт	19	32000		608000		608000		656640
										48640	
23	Е11-230601-0105 Кзтр в Кзм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0.435	51660.51	11355.86	22473	4940	8355	11326	36502
					21097.33	5200.83	9178	2263		2704	
24	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	0.75	32788		24591		24591		26559
										1968	
25	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41798		41798		41798		45142
										3344	
26	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35944		35944		35944		38820
										2876	
27	Е11-060101-0101 Кзтр в Кзм=1,12	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона	м³	0.125	28719.3	1812.14	3590	227	3083	305	4207
					2248.34	431.09	281	54		312	
28	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294
										4392	
29	Е11-080101-0311 Кзтр в Кзм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	3	1464.81	328.33	4395	985	1060	2644	7601
					783.36	164.07	2350	492		563	
30	Е11-160201-0103 Кзтр в Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	15.75	25105.23	114.41	395408	1802	366749	27167	456380
					1705.18	54.87	26857	864		33806	
31	Е11-010102-0326 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	13.23	275.98	262.47	3651	3473	8	831	4841
					12.89	74.37	171	984		359	
32	Е11-010102-0325 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3.969	142.23	135.07	565	536	2	129	749
					6.64	38.27	27	152		56	
33	Е11-010205-0102 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	2.3625	3632.43	0	8582	0	0	6179	15942
					3632.43	0	8582	0		1181	
34	Е11-010205-0102 Кзтр в Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы,Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1.575	4358.91	0	6866	0	0	4943	12753
					4358.91	0	6866	0		945	
35	Е11-230101-0101 Кзтр в Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	2.3625	6291.48	276.87	14864	654	9811	4550	20967
					1862.11	83.22	4399	197		1553	
36	Е11-010205-0502 Кзтр в Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5.67	1543.7	0	8753	0	0	6302	16260
					1543.7	0	8753	0		1205	
37	Е11-010104-0402 Кзтр в Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5.5125	58.78	58.78	324	324	0	76	432
					0	19.16	0	106		32	
38	Е11-010102-0326 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5.25	275.98	262.47	1449	1378	4	330	1922
					12.89	74.37	68	391		143	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Е11-010102-0325 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1.575	142.23	135.07	224	213	1	51	297
			м³ грунта		6.64	38.27	11	61		22	
40	Е11-010205-0102 Кзтр в Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0.9375	3632.43	0	3406	0	0	2452	6326
			м³ грунта		3632.43	0	3406	0		469	

41	Е11-010205-0102
	Кзтр в Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179
	Кзтр=1,2
		Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0.625	4358.91	0	2725	0	0	1962	5061

			м³ грунта		4358.91	0	2725	0		375	
42	Е11-230101-0101 Кзтр в Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0.9375	6291.48	276.87	5899	260	3893	1806	8321
			м³ основания		1862.11	83.22	1746	78		617	
43	Е11-010205-0502 Кзтр в Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2.25	1543.7	0	3474	0	0	2501	6453
			м³ грунта		1543.7	0	3474	0		478	
44	Е11-010104-0402 Кзтр в Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2.1875	58.78	58.78	129	129	0	30	171
			м³ грунта		0	19.16	0	42		13	
45	Е11-221301-0101 Кзтр в Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0.435	38772.91	14659.19	16866	6377	2521	10774	29851
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		18318.23	6699.18	7969	2914		2211	
46	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	32788		32788		32788		35411
			шт.							2623	
47	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		1	41798		41798		41798		45142
			шт.							3344	
48	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	35944		35944		35944		38820
			шт.							2876	
49	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	54902		54902		54902		59294
			комплект							4392	
50	Е11-080101-0311 Кзтр в Кзм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		3	1464.81	328.33	4395	985	1060	2644	7601
			м² поверхности		783.36	164.07	2350	492		563	
51	Е11-160401-0107 Кзтр в Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		1.5	26472.73	229.23	39709	344	33849	5502	48828
			м трубопровода		3677.56	65.48	5516	98		3617	
52	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		1.5	10777		16166		16166		17459
			м							1293	
53	Е11-220901-0106 Кзтр в Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		1	10263.92	2970.43	10264	2971	532	7794	19503
			задвижка или клапан		6761.93	1110.51	6762	1111		1445	
54	С1242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200		1	152351		152351		152351		164539
			шт.							12188	
55	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		1	12708		12708		12708		13725
			шт.							1017	
56	Е11-130301-0405 Кзтр в Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		1.9	245.26	3.71	466	8	316	100	612
			м²		75.62	0.68	144	2		46	
57	Е11-130301-1406 Кзтр в Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1.9	102.37	2.39	195	5	107	59	273
			м²		44.05	0.45	84	1		20	
58	Е11-220601-0306 Кзтр в Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.00075	4196184.63	341385.46	3147	256	2411	530	3971
			км трубопровода		639844.8	74158.58	480	56		294	
59	Е11-221101-0105 Кзтр в Кзм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	25905.24	14297.9	25906	14298	1448	15242	44440

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			врезка		10159.39	5235.85	10160	5236		3292	
60	Е11-220301-0103 Кзтр к Кзм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.00625	911433.67 703987.2	171720.95 73898.98	5697 4400	1074 462	224	4813 841	11351
61	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6.25	3903		24394		24394	1952	26346
62	Е11-220601-0303 Кзтр к Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.00625	2136714.17 471828	57447.22 428	13355 2949	359 3	10047	2922 1302	17579
63	Е11-220901-0102 Кзтр к Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3317.18 2865.14	144.88 71.33	3318 2866	146 72	308	2908 498	6724
64	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч6бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	18501		18502		18502	1480	19982
65	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3935		3935		3935	315	4250
66	Е11-220701-0102 Кзтр к Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6.25	108425.41 102497.36	0 0	677659 640609	0 0	37051	634203 104949	1416811
67	Е11-470101-0101 Кзтр к Кзм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	$м^2$	30.75	18.23 0	18.23 5.94	561 0	561 183	0	161 58	780
68	Е11-470101-0102 Кзтр к Кзм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	30.75	169.87 169.87	0 0	5224 5224	0 0	0	4597 786	10606
69	Е11-470101-0103 Кзтр к Кзм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка	$м^2$	30.75	156.11 156.11	0 0	4801 4801	0 0	0	4225 722	9747
70	Е11-470112-0106 Кзтр к Кзм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	30.75	411.35 102.55	239.46 65.15	12649 3154	7364 2004	2132	4538 1375	18562
71	Е11-010104-0202 Кзтр к Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	403.9875	105.78 0	105.78 33.96	42734 0	42734 13720	0	9878 4210	56821
72	Е11-010104-0102 Кзтр к Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кзм=1,15	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	$м^3$ грунта	179.55	96.44 0	96.44 31.45	17316 0	17316 5647	0	4065 1711	23092
73	С3414-104-0401	Грунт. Погрузка	т	12.403125	428		5309			425	5733
74	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	706.978125	62		43833			3507	47339
75	Е11-270401-0102 Кзтр к Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	224.4375	6253.21 253.69	1624.8 427.88	1403455 56938	364666 96033	981851	165209 125492	1694156
76	Е11-270301-0101 Кзтр к Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$ площади основания	897.75	844.62 99.7	381.73 123.66	758258 89506	342699 111016	326054	216564 77988	1052809
77	Е11-270602-0901 Кзтр к Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.3125	193203.04 0	3397.73 1648.04	60376 0	1062 515	59314	556 4875	65807

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Е11-270602-0303 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		897.75	300.34	258.28	269630	231871	1814	80717	378375
			м² покрытия		40.04	43.21	35946	38792		28028	
79	Е11-270602-0402 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		897.75	15.28	0.1	13718	90	997	13646	29554
			м² покрытия		14.07	0	12632	0		2191	
80	Е11-270602-0301 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		897.75	313.71	271.65	281633	243874	1814	79694	390234
			м² покрытия		40.04	42.15	35946	37840		28908	
81	Е11-270602-0401 Кзтр в Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		897.75	7.6	0.05	6823	45	467	6814	14733
			м² покрытия		7.03	0	6311	0		1096	
82	Е11-270201-1001 Кзтр в Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		19	2565.9	48.34	48752	918	21929	28422	83348
			м бортового камня		1363.39	21.67	25905	412		6174	
83	Е11-110101-2501 Кзтр в Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		5.75	2154.26	211.88	12387	1218	98	10751	24989
			м² покрытия		1925.35	63.69	11071	366		1851	
84	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)		0.63	51519		32457		32457		35054
			м³							2597	
85	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)		0.224	51519		11541		11541		12464
			м³							923	
		ИТОГО:					11279222	1378545	7055417	2466304	14835474
							2787130	347753		1098950	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		296709				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									15132164
		Итого в текущих ценах									15813927
		НДС			12 %		1897671				
		Итого с НДС									17711598

Заказчик: Ерасилова С

Подрядчик: Кожагулов Ж.Ж.

Технический надзор: Кабилов Д. Т.

Авторский надзор: Качаев Р.А.