Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

«27» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, 1416*
наименование организации, юридический адрес
в лице *Директора Букенов Ж.Б.,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент по адресу: ул. г.Шымкент, Абайский район К.Аманжолова 63 в (1)*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент, Директор Жамалбекова Айгуль Комекбайкызы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Amanat Elevate», Лицензия № 23013296 от 09.06.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице *Директора Истамбекова А.Б.;*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АГА-Курылыс», *Лицензия № 000455 от 27.09.2022 года*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Шакенова Н.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Капитал Строй Групп», *Лицензия № 22020116 от 28.10.2022 года*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Монтаева А.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Іргетас-Құрылысы-II», *Лицензия № 000636 от 02.02.2007 года*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Омарбекова А.Ж.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Аль-Мактуб», *Лицензия № 17017036 от 11.10.2017 года*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Исмаилова Ж.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Карат-Z», *Лицензия № 22023830 от 13.12.2022 года*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директора Нупбаевой Ж.Д.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ДИАС-Проект», заказ №18-2022*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент Приказ № от г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объемно-планировочные показатели общие				
№	*Наименование*	*Ед. изм*	*Кол-во(до кап.ремонт)*	*Кол-во (после кап.ремонт)*
1	*Площадь застройки*	*м2*	*4270,9*	*4270,9*
2	*Общая площадь*	*м2*	*8331,9*	*8331,9*
3	*Полезная площадь*	*м2*	*8038,38*	*8038,38*
4	*Расчетная площадь*	*м2*	*6488,91*	*6488,91*
5	*Строительный объем*	*м3*	*37891,343*	*37891,343*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рассматриваемый объект отдельно стоящий. Здание состоит из трех блоков А, А 1, А2, имеет сложную форму. Блок В, В 1 имеет прямоугольную форму.
Конструктивный тип здания блока А с несущими стенами. Конструктивные системы здания продольно-стеновые. Конструктивные схемы жесткие.
Объект представляет собой трехэтажное здание без подвала, с общими размерами по наружности стен 65,6х30,60 м. Высота помещений от пола до низа потолка 3,30 м.
Фундаменты под стены - из сборных бетонных стеновых блоков типа ФБС.
Стены наружные - из обожженного кирпича.
Внутренние стены - из обожженного кирпича.
Перекрытие и покрытие — из сборных железобетонных кругло пустотных плит.
Лестницы - монолитные железобетонные площадки и марши с гладкой поверхностью.
Ограждение лестницы - металлическое.
Окна - из ПВХ.
Двери - деревянные.
Кровля здания - чердачная, из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям.
Двери – деревянные
Кровля здания – чердачная, из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям.
Отмостка – по периметру здания шириной 1,5м.
Конструктивный тип здания блока В, В1 – с несущими стенами. Конструктивные системы здания продольно – стеновые. Конструктивные схемы жесткие.
Объект представляет собой одноэтажное здание без подвала, с общими размерами по наружности стен 43,60х12,90м. Высота помещений от пола до низа потолка 3,30м.
Фундаменты под стены - из сборных бетонных стеновых блоков типа ФБС.
Стены наружные - из обожженного кирпича.
Внутренние стены - из обожженного кирпича.
Покрытие — из монолитных сборных железобетонных кругло пустотных плит.
Окна - деревянные.
Двери - деревянные.
Кровля здания - чердачная, из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям.
Конструктивный тип здания Гаража с несущими стенами. Конструктивные системы здания продольно-стеновые. Конструктивные схемы жесткие.

Объект представляет собой одноэтажное здание без подвала, с общими размерами по наружности стен 9,60х7,00 м. Высота помещений от пола до низа потолка 3,30 м.
Фундаменты под стены — ленточные монолитные.
Стены наружные - из обожженного кирпича.
Внутренние стены - из обожженного кирпича.
Окна - деревянные.
Ворота - металлические.
Кровля здания - односкатная, из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям.
Отмостка - по периметру здания шириной 1,5 м.
В проекте учтены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения»
-оконные блоки предусмотрены с двойным остеклением;
-наружные стены предусмотрены с толщиной согласно теплотехнического расчета удовлетворяющего требованиям по энергоэффективности;
-утепление чердачного перекрытия предусмотрено теплоизоляционным материалом ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012 толщиной 160мм.

При капитальном ремонте предусмотрено:
- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлорида с устройством подоконников из ПВХ и с открывающейся створкой и форточкой, с москитными сетками;
- устройство оконных сливов из оцинкованной стали;
- оштукатуривание оконных и дверных откосов;
- замена внутренних деревянных дверных блоков на деревянные;
- замена наружных деревянных дверных блоков на металлические – утепленные;
-замена пола из керамических плиток на лестничных маршах и коридорах полы предусмотреть на керамические плитки;
- замена бетонных полов на керамических плит не скользящие;
- во всех помещениях выполнить снятие набела с потолка – 100%;
- по всем помещения, коридорам выполнить 60% отбивку штукатурки внутренних стен;
- улучшенная штукатурка внутренних стен, известково-песчаным раствором - 60%;
- шпатлевка внутренних стен «Алинексом» с грунтовкой, с последующим водоэмульсионной окраской стен - 100%;
- выравнивающий слой штукатурки под керамическую плитку высотой 1800мм;
- устройство вновь возводимой перегородки из обожжённого кирпича;
- замена деревянных поручней;
- монтаж утеплителя – из минераловатной плиты ISOVER OL-P по ТУ 5763-003-56846022-06 – 70мм;
- монтаж стяжки из цементно-песчаного раствора М50 по сетка 5ВрI100/100-30мм;
- заменить существующую асбестоцементную кровлю по деревянным конструкциям на кровлю по деревянным обрешеткам из металлочерепицы;
- устройство фасада цоколя – из декоративного керамогранита;
- ремонт крыльца и пандуса;
- замену светильников и установочных приборов-100%;
- замену электропроводки силового электрооборудования-100%;
- замена пожарной сигнализаций-100%;
- замена видеонаблюдение-100%;
- замена водопроводной и канализационной
сети - 100%;
- замена санузлов;
- замена сети связи-100%;
- замена отопление и вентиляция;
- установка кондиционирование приточно вытяжной системы;
- замена узел управление на тепловой пункт;
- устройство наружного освещения;
- замена трансформатор 250кВА;
- замена наружного электрические сети;

- замена теплосети;
- устройство БМК;
- замену асфальтобетонной отмостки;
- устройство площадок для мусоросборников;
- устройство благоустройство и озеленение;
- устройство МАФ-ов;
- устройство водоотводных сооружений;
- замена ограждения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2023 г.*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2023 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: *7*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,26 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО ВРМ Б. Сыдыкбеков

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Аденбеков Е А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт зданий Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «КазЕвроСтрой», Директор Букенов Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)