"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
Договор: №310/07/17 от 14.07.2017

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Рудничный, г. Текели Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	202	44,07	41,46	8902	8375	2745	0.0182	4
		м3 грунта		2,61	11,4	527	2303	97	0.0396	8
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,1	791,1	–	4826	–	5453	4.272	26
		м3 грунта		791,1	–	4826	–	113	–	–
3	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	48,8	64.39	61.26	3142	2989	986	0.021	1
		м3 грунта		3.02	17,81	147	869	97	0.0609	3
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	87,84	45	45	3953	3953	791	–	–

	т		–	9	–	791	100	0.0189	2
5 Е1-139-1	Засыпка пазух котлована с методом послойной укатки	138,86	89	88,73	12359	12321	3348	0.0018	–
	м3 грунтовой подушки		0,25	24,61	35	3417	97	0.08482	12
6 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с устройством засыпки под полы грунтом 4 группы	20,44	190,58	–	3895	–	4401	1.38	28
	м3 грунта		190,58	–	3895	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**37077**	**27638**			**59**
Раздел 2 Фундаменты									
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,6	8062,57	66.01	29025	238	835	1.35	5
	м3		195,75	24,93	705	90	105	0.1218	–
8 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	40	9523,54	311.32	380942	12453	23461	2.82	113
	м3		441	117,61	17640	4704	105	0.5744	23
9 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (арматурные выпуски)	0,01311	66000		865				
	т								
10 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм (арматурные выпуски)	0,07919	64400		5100				
	т								
11 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03573	69000		2465				
	т								
12 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,23444	68800		16129				
	т								
13 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2.82	11
	м3		441	117.61	1764	470	105	0.5744	2

14 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01632	69000		1126				
	т								
15 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
	т								
16 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8011,43	100,65	1602	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
17 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
18 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	129,6	245,44	3,82	31809	495	5933	0,212	27
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4841	187	118	0,007	1
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
20 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции								
			499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
21 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,6602	2530,27	100,89	4201	167	317	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	205	64	118	0,18	–
22 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,67	418,9	–	11591	–	911	0,144	4
	м2 покрытия								
			24,75	–	685	–	133	–	–
23 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	138,35	65,69	–	9088	–	733	0,0232	3
	м2 покрытия								

			3,98	–	551	–	133	–	–
	Итого по разделу 2				**680235**	**20505**			**250**

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

24	E8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	46,2	2523,16	337.41	116570	15588	54094	5.34	247
	м3 кладки		866,25	126	40021	5821	118	0.62	29
25	99-2-2(пл) Кирпич керамзитовыеК=380,000;	17556	20,6		361654				
	шт								
26	E8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	0,2929	8679,65	422.15	2542	124	2909	56.4	17
	т металлических изделий		8257,5	157.5	2419	46	118	0.77	–
27	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2929	41200		12067				
	т								
28	E8-6-7 Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,4	6909,46	337.41	44221	2159	6014	4.38	28
	м3 кладки		670,5	126	4291	806	118	0.62	4
29	E8-41-1 Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11.9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0.7	1
30	E8-12-1 Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422.15	432	21	494	56.4	3
	т металлических изделий		8257,5	157.5	411	8	118	0.77	–
31	4-1-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
32	E10-3-7 Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1.91	293	2	42	0.28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0.0035	–
33	E8-7-3 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,5	1003.8	34.73	59726	2066	16711	1.43	85

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	13388	774	118	0.0635	4
34 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,07253	50800		3685				
	т								
35 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
	т								
3.2 Вертикальное армирование стен									
36 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	5,3	12641,59	884,81	67000	4689	10649	9.96	53
	м3								
			1579,5	334,24	8371	1771	105	1.6325	9
37 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0706	65000		4589				
	т								
38 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1218	65900		8027				
	т								
39 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0264	65000		1716				
	т								
40 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02884	62000		1788				
	т								
41 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13365	61200		8179				
	т								
3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
42 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316.01	37293	1043	5153	8.25	27
	м3								
			1368	119,39	4514	394	105	0.583	2
43 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
	т								

44	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22089	68800		15197				
		т								
	3.4 Перемычки									
46	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0.678	2
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				
		т								
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479				
		т								
		Итого по разделу 3				**826710**	**27225**			**513**
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
52	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28.55	54296	3152	25483	1.19	131
		м2 перекрытий		181,58	10.78	20046	1190	120	0.0527	6
53	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
54	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м. ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								

55 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
	м3								
56 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522				
	т								
57 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
	т								
58 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0.0213	–
	м2								
			4.16	–	6	–	90	–	–
59 99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4539.36		50115				
	м3								
60 Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4.51	22982	498	18857	1.04	115
	м2 поверхности								
			167,4	1,71	18481	189	101	0.0084	1
61 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
	м2								
62 Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334.28	134900	1899	24025	22.1	126
	м3 древесины в конструкции								
			3397.5	126	19305	716	120	0.62	4
63 4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
	т								
64 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
	т								
65 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0.05	57	–	14	0.0295	–
	м2								
			5,81	0.02	15	–	90	0.0001	–
66 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20.35	0,02	53	–	10	0.0213	–
	м2								
			4,16	–	11	–	90	–	–

67	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0.99	2038	160	2309	0.0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0.0018	–
68	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
69	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8.2	134820	1328	53213	1.71	277
		м2 кровли		272,95	3.08	44218	499	119	0.015	2
70	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								
71	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448				
		м3								
72	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546				
		м3								
73	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840				
		м								
74	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28.11	4207	206	1182	0.78	6
		м3 древесины в конструкции		123,75	10.58	907	78	120	0.052	–
75	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0.05	2354	8	192	0.0057	1
		м2 покрытий		0,97	0.02	157	3	120	0.0001	–
76	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0.029	5
		м2 обработанной поверхности		4,68	0.34	758	55	120	0.00168	–
77	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6.08	12
		слуховое окно								

				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
78	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
79	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
80	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
		Итого по разделу 4				**577483**	**7635**			**697**
	Раздел 5 Окна									
81	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов								
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
82	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов								
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
83	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								
84	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
85	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-14,9994	2320		-34799				
		м2								
86	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	14,9994	4963		74442				

		м2								
87	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0.0103	–
88	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
		Итого по разделу 5				**194711**	**465**			**31**
	Раздел 6 Двери									
95	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32.08	2015	195	2078	1.49	9
		м2 проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0.0592	–
96	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
		Итого по разделу 6				**29285**	**195**			**9**

Локальная смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38.56	277	39	239	1.27	1
		ответвление		213,75	13.5	214	14	105	0.07	–
2	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
4	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
5	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
6	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
7	99-14-47(пл)	Крюк SOT 29	1	486,06		486				
		шт								

8	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,022	34872		767				
9	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	24.1	990	72	338	0,7	2
					116	2.5	348	8	95	0,015	–
10	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4	61,9	3.3	248	13	89	0,14	1
					23	0.4	92	2	95	0,002	–
		Итого по разделу 1					**8162**	**124**			**4**
	Раздел 2 Опорный пункт										
11	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от угловой анкерной опоры	ответвление	1	277,06	38.56	277	39	239	1,27	1
					213.75	13.5	214	14	105	0,07	–
12	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	2	551.36		1103				
13	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2	274,81		550				
14	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	34872		697				
15	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	шт	1	953.61		954				
16	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	1	107,2		107				
17	99-14-36(пл)	Крюк SOT 29	шт	1	486.06		486				
18	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	шт	2	1340.16		2680				
		Итого по разделу 2					**6854**	**39**			**1**

Раздел 4 ВЛ-10кВ

4.1 Демонтаж

25	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	2	1107,58	702.58	2215	1405	1264	2.448	5
				405	197,14	810	394	105	0.824	2
26	Е33-108-2 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *км линии*	0,15	3112.79	526.97	467	79	422	14.64	2
				2484	193.73	373	29	105	0.945	–
	4.2 Монтаж									
27	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	4	4836,53	3187.28	19346	12749	9889	9	36
				1476	878.4	5904	3514	105	3.63	15
28	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	12	19600		235200				
29	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка П-3И *шт*	3	3520		10560				
30	1-7-6	Зажим плашечный *100шт*	0,12	7100		852				
31	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	8	13		104				
32	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У1 прим. *шт*	4	584		2336				
33	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 прим. *шт*	8	471		3768				
34	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	157		628				
35	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	4	142		568				

		шт							
36	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	142		1136			
		шт							
37	18-4-1078	Подвеска натяжная изолирующая	24	451		10824			
		шт							
38	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132		1584			
		шт							
39	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	154		1848			
		шт							
40	18-4-1415	Крепление провода прим.	8	301		2408			
		шт							
41	18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	4	599		2396			
		шт							
42	99-1-1(пл)	Траверса ТМ-6	4	4574,28		18297			
		шт							
43	99-1-1(пл)	Накладка ОГ2	8	523,77		4190			
		шт							
44	99-1-1(пл)	Накладка ОГ5	4	335,21		1341			
		шт							
45	99-1-1(пл)	Хомут Х1	4	384,1		1536			
		шт							
46	99-1-1(пл)	Стяжка Г1	8	1361,81		10894			
		шт							
47	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,114	23548,15	15193,9	2684	1732	1338	42,3	5
		км линии		7380	3795,17	841	433	105	14,12	2
48	16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,05062	203352		10294				
		т								
		Итого по разделу 4				**345476**	**15965**			48

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	2253,7	9,24	9.24	20824	20824	6558	–	–
	м3 грунта		–	3	–	6761	97	0.0115	26
2 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2388,8	47,43	44.84	113301	107114	38001	0.0179	43
	м3 грунта		2,59	13.81	6187	32989	97	0.0519	124
3 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	4299,84	45	45	193493	193493	38699	–	–
	т		–	9	–	38699	100	0.0189	81
4 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0.07	–	70	97	0.00023	–
5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0.2	200	200	68	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0.00023	–
	Всего прямые затраты				**328018**	**321831**			**43**
	Итого прямые затраты				**3034011**	**421622**			**1655**
					490593	**111445**			**377**
	Стоимость: материалов, тенге				2121796				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				413367				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				206738				
	Всего по акту				**3654116**				

	Наименование затрат		Строительно-монтажные работы	Оборудование и мебель	прочие затраты	всего, тенге
Всего		тенге	**3 654 116**			**3 654 116**
Временные здания и сооружения 1,1%		тенге	40 195			40 195
Итого:		тенге	**3 694 311**	**0**		**3 694 311**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,836%		тенге	67 828			67 828
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		тенге			14 777	14 777
Затраты на выслугу лет 1%		тенге			36 943	36 943
Итого в базовых ценах 2001 г.		**тенге**	**3 762 139**	**0**	**51 720**	**3 813 859**
Итого в текущих ценах 2015г. С К=1982		**2,557**	**9 619 789**	**0**	**132 249**	**9 752 038**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			195 041	195 041
Итого:		**тенге**	**9 619 789**	**0**	**327 290**	**9 947 079**
Налог на добавленную стоимость 12%		тенге			1 193 649	1 193 649
Всего по акту		**тенге**	**9 619 789**	**0**	**1 520 939**	**11 140 728**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Руководитель_____ Бектасов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Krav Инжиниринг"

Эксперт_____ Шабалин В.А.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"

Ген.директор_____ Мамырбаев Е. Н.

Расценки со сметой сличены