Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
Договор: №310/07/17 от 14.07.2017

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Рудничный, г. Текели Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 6 Двери								
89	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
90	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
91	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
92	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
93	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								

94	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	
97	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
98	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
		Итого по разделу 6				**97821**	**1962**			18
						3019	**683**			3
		Накладные расходы, тенге				4424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6135				
		Всего по разделу, тенге				**108255**				

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

104	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	903	38	123	0,037	
105	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0.236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	232	1	123	0,0006	

7.2 П-2

112	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0.382	30
		м2 покрытия		58,5	1,85	4592	145	123	0.009	1

113	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1358	6	123	0.0003	
	7.3 П-3									
123	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1.06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	687	18	123	0.0214	
124	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0.236	1
		м плинтусов								
				41,63	0,11	178		123	0.0006	
		Итого по разделу 7				**78780**	**527**			**50**
						7950	**208**			**1**
		Накладные расходы, тенге				10035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5329				
		Всего по разделу, тенге				**94144**				

Раздел 8 Внутреняя отделка

130	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	
131	Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	
132	30-2-56									
		Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
		кг								
133	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0.092	35
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	5208	19	105	0.0002	

134	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	
		Итого по разделу 8				**20437**	**167**			**80**
						13086	**65**			**0**
		Накладные расходы, тенге				13808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2055				
		Всего по разделу, тенге				**36300**				

Раздел 9 Фасад

135	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0.296	6
		м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–

9.1 Стены

136	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
137	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
138	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0.0001	–
139	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0.611	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0.0262	3

140	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
141	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
		Итого по разделу 9				**51260**	**605**			**121**
						21148	**185**			**4**
		Накладные расходы, тенге				22597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4431				
		Всего по разделу, тенге				**78288**				

Раздел 10 Крыльцо Кр1

151	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
		м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	
152	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	
153	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	
154	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	
155	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	3,6	1300		4680				
		м2								
		Итого по разделу 10				**10194**	**74**			**14**
						2261	**29**			**0**

	Накладные расходы, тенге				2634				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				770				
	Всего по разделу, тенге				**13598**				

Раздел 11 Крыльцо Кр2

160	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112		27	0,0295	
		м2		5,81	0,02	30		90	0,0001	
161	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104		19	0,0213	
		м2		4,16	–	21		90	–	
162	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	
163	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83		54869				
		м								
164	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	
165	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	625	19	120	0,016	
166	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	5,97	1300		7761				
		м2								
		Итого по разделу 11				**65924**	**139**			16
						2673	**52**			0
		Накладные расходы, тенге				3314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4154				
		Всего по разделу, тенге				**73392**				

	Всего прямые затраты				**324416**	**3474**			**299**
					50137	**1222**			**8**
	Накладные расходы, тенге				56812				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22874				
	Всего по акту 2-1-1				**403977**				

Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	Е18-1-1								
	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22.763	23
	котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0.6386	1
2	75-1-120								
	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
	шт								
3	Е18-10-1								
	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
	бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	
11	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255		1564	0.0516	6
	м трубопровода		11,01	–	1222		128	–	
12	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32	148,39	0,07	4748	2	3630	0.646	21
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3456	1	105	0,0001	
13	Е13-26-1								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125		5	0.0138	

	м2								
			2,77	0,02	6		90	0.0001	
14 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0.57	2
	м трубопровода								
			103,95	2,03	416	8	100	0,01	
15 Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
	м трубопровода								
			135,68	2,03	543	8	100	0,01	
16 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
17 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0.192	2
	м трубопровода								
			29,93	2,48	239	20	100	0.012	
18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20		5	0.0295	
	м2								
			5,81	0,02	5		90	0.0001	
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0.534	
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	85	17	100	0.092	
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				

		м3							
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0.905	1
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	227	15	100	0.048	
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
		1000м2								
24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1.08	
		м трубопровода								
				198	2,03	40		100	0.01	
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
		м3								
		Итого по разделу 1				**36241**	**600**			**62**
						11143	**224**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге								
		оборудования, тенге				13600				
		Накладные расходы, тенге				13297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2156				
		Всего по разделу, тенге				**51694**				

Раздел 2 Вентиляция

30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1.617	10
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	1614	32	128	0.02531	–

31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
		м2 покрытия		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–

40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100			
		м2							
		Итого по разделу 2				15667	343		20
						3401	131		
		Накладные расходы, тенге				4210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1193			
		Всего по разделу, тенге				21070			
		Всего прямые затраты				51908	943		82
						14544	355		1
		оборудования, тенге				13600			
		Накладные расходы, тенге				17507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3349			
		Всего по акту 2-1-2				72764			

Локальная смета № 2-1-3 Внутренние сети водопровода и канализации

Раздел 1 Жилой дом

1.1 Водоснабжение

5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0.3	
		кран								
				54	–	54		128	–	
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220		274	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	214		128	–	

8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193		147	0.646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	140		105	0,0001	
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	
		счетчик (водомер)		67,5	–	68		128	–	
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
	1.2 Горячее водоснабжение									
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110		137	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	107		128	–	
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89		68	0.646	
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65		105	0,0001	
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7180,56		7181				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9771,48		9771				
		шт								
	1.3 Канализация									
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,36	22,29	–	30		26	0,11	
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	25		105	–	
22	99-16-20(пл	Ревизия 100	1	233,95		234				
		шт								
23	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				

		шт							
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820			
		м3							
25	Е26-35-1								
		Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0.211
		м трубопровода							
				38,59	4,33	77	9	100	0,025
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400			
		м							
27	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0.211
		м трубопровода							
				38,59	4,33	135	15	100	0,025
28	1-3-330								
		Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,19	3700		4403			
		м2							
29	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0012	1031962,69	26919,94	1238	32	121	398
		км трубопровода							
				67275	10170	81	12	130	49.66
	1.4 Санитарно-технические приборы								
30	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95
		комплект							
				346,5	9	347	9	128	0,04
31	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22
		комплект							
				387	15,75	387	16	128	0,07
32	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56
		комплект							
				279	4,5	279	5	128	0,03
33	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95
		комплект							
				330,75	36	331	36	128	0,17

34	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530			
		Итого по разделу 1				**63587**	**492**		**28**
						5051	**174**		**0**
		оборудования, тенге				16952			
		Накладные расходы, тенге				6572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3192			
		Всего по разделу, тенге				**73351**			
		Раздел 2 Опорный пункт							
		2.1 Водоснабжение							
35	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41
				67,5	–	68		128	–
36	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1690,04		1690			
39	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005	28631,24	8426,72	143	42	104	69,9
				12712,5	3183,75	64	16	130	15,55
42	Е22-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,001	68118,49	10815,1	68	11	26	89,2
				16155	4086	16	4	130	19,95
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	11	10,99	–	121		151	0,0501	1
				10,69	–	118		128	–
48	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68		53	0,646

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	50		105	0,0001	
2.2 Канализация									
51	E15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,63	22,29	–	14		13	0,11	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,68	–	12		105	–	
52	8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	162		324				
		шт								
53	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,211	1
		м трубопровода								
				38,59	4,33	135	15	100	0,025	
54	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	0,63	3700		2331				
		м2								
2.3 Санитарно-технические приборы										
55	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	
		Итого по разделу 2				**10770**	**136**			**4**
						810	**44**			**0**
		Накладные расходы, тенге				1040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				709				
		Всего по разделу, тенге				**12519**				
		Всего прямые затраты				**74357**	**628**			**32**
						5861	**218**			**0**
		оборудования, тенге				16952				
		Накладные расходы, тенге				7612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3901				
		Всего по акту 2-1-3				**85870**				

Локальная смета № 2-1-5 Телефонизация

1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	2	107,3	–	215	–	200	1	2
		шт		99	–	198	–	101	–	–
2	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1	1025	357	1025	357	616	3	3
		коробка		477	83,3	477	83	110	0.487	–
3	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	2	222		444				
		шт								
4	18-2-15	Коробка телефонная распределительная КР75/200	1	5090		5090				
		шт								
5	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0.22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
6	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	20	14,6	0,2	292	4	226	0,07	1
		м		11,8	0,1	236	2	95	–	–
7	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	53		1060				
		м								
8	16-6-527	Кабели телефонные МКППэп3 5x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,02	39372		787				
		км								
9	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100x2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
		кабель		619	–	1238	–	110	–	–
10	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0.13	–
		пара								

				23	–	46	–	110	–	–
11	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт								
				947	–	947	–	90	–	–
12	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный	1	1889,07		1889				
		шт								
		Всего прямые затраты				**15254**	**1339**			**25**
						3934	**329**			**1**
		Накладные расходы, тенге				4291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1173				
		Всего по акту 2-1-5				**20718**				

Локальная смета № 2-1-6 Технологическое оборудование

Раздел 1 Кабинет (2*)

1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030		18060				
		шт								
2	77-1-16	Шкаф комбинированный	2	16125		32250				
		шт								
3	77-1-2	Кресло рабочее	2	3225		6450				
		шт								
4	77-1-53	Стул полумягкий	2	1505		3010				
		шт								
5	77-1-135	Компьютер	2	57760		115520				
		комплект								
6	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		шт								
		Итого по разделу 1				**188190**	–			–

Раздел 2 Кабинет (3*)

7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030		9030				
		шт								
8	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125		16125				
		шт								
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт								
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505		1505				

			шт							
11	77-1-135	Компьютер		1	57760		57760			
			комплект							
12	77-1-18	Шкаф для одежды		1	12900		12900			
			шт							
		Итого по разделу 2					**100545**	–		–
		Всего по акту 2-1-6					**288735**			

Локальная смета № 2-1-7 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация

1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2"		1	5459,44		5459			
			шт							
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного		1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
			шт							
					758	–	758	–	90	–	–
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора		1	380,3	–	380	–	316	2	2
			шт							
					333	–	333	–	95	–	–
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч		1	607,02		607			
			шт							
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2		2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
			шт							
					85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь"		2	444,16		888			
			шт							
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
			шт							
					347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02		4	436,76		1747			
			шт							
9	Ц10-386-1С	Кнопка ручного пуска		1	232,5	–	233	–	205	1	1
			шт							
					203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"		1	370,13		370			

		шт							
11 Ц8-410-1	Установка кабельного канала	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
	м		23,2	0,2	580	5	95	0,001	–
12 99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	18,86		472				
	м								
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
	1000м								
15 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	0,0204	77200		1575				
	1000м								
	Итого по разделу 1				**16400**	**100**			**24**
					3985	**19**			–
	оборудования, тенге				9071				
	Накладные расходы, тенге				3708				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				662				
	Всего по акту 2-1-7, тенге				**20770**				

Локальная смета № 3-1-2 Углярка

Раздел 1 Раздел без наименования

1.4 Проемы

15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
	м2 проемов		151,65	35,67	202	47	120	0,1393	
16 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
	м2								
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								

18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136			
		м3							
	1.7 Наружная и внутренняя отделка								
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	
		Итого по разделу 1				**13731**	**207**			18
						3172	**67**			1
		Накладные расходы, тенге				3439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1030				
		Всего по акту 3-1-2, тенге				**18200**				
		Локальная смета № 3-1-3 Уборная на 1 очко								
1	Е1-162-4	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	5,6	760,5	–	4259		4813	3,98	22
		м3 грунта		760,5	–	4259		113	–	
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3	190,58	–	572		646	1,38	4
		м3 грунта		190,58	–	572		113	–	
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	

4	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
	т								
5	Е10-5-1	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22.5	5
	Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0.58	
6	Е10-7-1	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0.363	3
	Обшивка каркасных стен досками								
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0.0085	
7	Е10-24-1								
	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	4.42	13
	м2 проемов		792	13,79	2328	41	120	0.0674	
8	6-2-2	2,94	4250		12495				
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
	м2								
9	1-1-792	2	843		1686				
	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов								
	комплект								
10	Е11-33-1	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0.547	1
	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм								
	м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0.0156	
11	Е12-7-1								
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0.424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0.015	
12	Е15-165-1	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0.532	19
	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	3110	21	105	0.003	
	Всего прямые затраты				**47258**	**349**			**70**
					11969	**132**			**0**
	Накладные расходы, тенге				13655				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3655				
	Всего по акту 3-1-3 на 2шт				**64568**				
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода								
Раздел 1 Водоснабжение									
34	E23-1-2 Устройство щебеночного основания	1,155	2456,2	152,52	2837	176	317	1.02	1
	м3 основания		153,68	57,15	178	66	130	0.279	
35	E27-55-3 Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	7,7	589,08	4,31	4536	33	182	0.0896	1
	м2 покрытия		15,91	1,82	123	14	133	0.0071	
36	E27-55-4 Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,7	365,39	4,31	2814	33	182	0.0896	1
	м2 покрытия		15,91	1,82	123	14	133	0.0071	
	Итого по разделу 1				**10187**	**242**			3
					424	**94**			**0**
	Накладные расходы, тенге				681				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				652				
	Всего по акту 6-1-1, тенге				**11520**				
	Локальная смета № 7-2-1 Покрытия								
Раздел 1 Тип 2									
3	E27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	225,6	560,65	15,35	126483	3463	3301	0.0336	8
	м2 покрытия		5,94	5,06	1340	1142	133	0.01766	4
	Итого по разделу 1				**126483**	**3463**			8
					1340	**1142**			**4**

Накладные расходы, тенге	3301
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7787
Всего по акту 7-2-1, тенге	**137571**
Итого за ноябрь	1124693

	Наименование затрат		Строительно-монтажные работы	Оборудование и мебель	прочие затраты	всего, тенге
Всего		тенге	**796 335**	**328 358**		**1 124 693**
Временные здания и сооружения 1,1%		тенге	8 760			8 760
Итого:		тенге	**805 095**	**328 358**		**1 133 453**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее		тенге	14 782			14 782
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		тенге			3 220	3 220
Затраты на выслугу лет 1%		тенге			8 051	8 051
Итого в базовых ценах 2001 г.		**тенге**	**820 136**	**328 358**	**11 271**	**1 159 765**
Итого в текущих ценах 2015г. С К=1982		**2,557**	**2 097 088**	**839 611**	**28 821**	**2 965 520**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			59 310	59 310
Итого:		**тенге**	**2 097 088**	**839 611**	**88 131**	**3 024 830**
Налог на добавленную стоимость 12%		тенге			362 980	362 980
Всего по акту		**тенге**	**2 097 088**	**839 611**	**451 111**	**3 387 809,92**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Kray Инжиниринг"

Эксперт _____ Шабалин В.А.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"

Ген.директор _____ Мамырбаев Е. Н.

Расценки со сметой сличены