Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

«15» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау» г. Алматы, ул.Сатпаева, д.30А/3 офис 147**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Рудничный г. Текели Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель Бектасов Т.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС ЛТД»**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
27.08.2015 г № 159 ГУ Управления строительства Алматинской области;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Общая площадь здания	м2	91,3		91,3	
2.Жилая площадь здания	м2	40,4		40,4	
Строительный объем здания	м3	360,7		360,7	
Площадь застройки здания	м2	136,36		136,36	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание пункта одноэтажное, без подвала. Часть здания относится к участковому пункту полиции, остальная часть здания запроектирована под служебное жилье. Фундамент ленточный ж/бетонный, стены самонесущие из керамзитового кирпича т.510мм, перегородки армокирпичные толщ. 120мм. Перекрытие- деревянные балки с диагональным дощатым настилом. Кровля из металлочерепицы, вальмовая, чердачная, окна металопластиковые, наружные двери металлические, внутренние деревянные, наружная отделка-утеплитель толщ.80мм штукатурка и окраска фасадной краской. Хозяйственная постройка (углярка) - по монолитному фундаменту стены из шлакоблоков толщ. 200мм с сейсмопоясом, кровля односкатная с покрытием асбестоцементными листами, наружная отделка штукатурка и известковая побелка. Надворный туалет на 1 очко - из деревянного бруса, стены выгреба бетонные, перекрытие выгреба деревянное, крыша односкатная с покрытием асбестоцементнбым листом.

Вокруг здания предусмотрен асфальтобетонный проезд для пожарных машин. Территория участка ограждается оградой из сетчатых панелей высотой 1,5м с установкой ворот и калитки.

Источником теплоснабжения является котел на твердом топливе, трубопровод проложен открыто н в полу, радиаторы МС-90х500.

Вентиляция естественная, по воздуховоду.

Водоснабжение от внутриплощадочных сетей стальными трубами, горячее водоснабжение от электронагревателей.

В здании запроектирована канализация, отводящая стоки от санитарных приборов жилого дома и опорного пункта в выгреб.

Электроснабжение здания от одельных щитков типа ЩУЭ со счетчиками Орман СО-Э711

Автоматическая пожарная сигналнзатия и телефонизация предусмотрены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.2017**;
месяц, год

окончание работ **10.2017**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, **3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Рудничный г. Текели Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)» готовым к приемке в эксплуатацию.**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. .

Генеральный директор
ТОО «Асыл-Тау» _____ **Мамырбаев Е.Н.**

«_____»_____ 2017 г