Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

СПРАВКА № 1
от 25.11.2024 года
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, 52. 8 (71837) 50057

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"**
БИН 960940000138 Павлодарская обл. г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 12, 8 (7187) 340294

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ДОГОВОР : №95 2024-10-28

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка	220 407 852,68	68 628 982,00	68 628 982,00					68 628 982,00		68 628 982,00
Акт №1 ЛС №04-01-00-01								60 279 049,00		60 279 049,00
Акт №2 ЛС №04-01-00-02								8 349 933,00		8 349 933,00
НДС (12%)	26 448 942,32	8 235 477,84	8 235 477,84					8 235 477,84		8 235 477,84
ИТОГО по актам	**246 856 795,00**	**76 864 459,84**	**76 864 459,84**					**76 864 459,84**		**76 864 459,84**
Аванс 30%	74 057 038,50	23 059 337,95	23 059 337,95					23 059 337,95		23 059 337,95
Гарантийное удержание 5%	12 342 839,75	3 843 222,99	3 843 222,99					3 843 222,99		3 843 222,99
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**49 961 898,90**	**49 961 898,90**					**49 961 898,90**		**49 961 898,90**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
И.о.руководителя
_____ **А.К.Джамалбаев**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель правления
_____ **М.А.Олжабаева**
м.п.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 3-1 к Правилам

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Аксу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

СТРОЙКА Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ОБЪЕКТ: Наружные сети электроснабжения
ДОГОВОР: № 95 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

от 25.11.2024 года
на Сети электроснабжения 10 кВ

Основание: ЛС № 4-01-00-01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. КЛ-10				
1	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	251,3262	7979	2 005 332
2	3	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	410	826	338 660
3	5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	60	3371	202 260
4	12	243-101-0322	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х240(мк)-10	1 м	4300	10700	46 010 000
5	14	243-903-0825	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ	1 шт.	2	94541	189 082
6	16	243-903-0706	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М	1 шт.	13	247919	3 222 947
			Итого:				**51 968 281**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 157 032**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 039 647**
			машины и механизмы	Тенге			**186 960**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**61 500**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**49 624 289**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**483**

Всего	**51 968 281**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,4% , с Кветер = 1)	3 845 653
Итого с общеплощадочными затратами	**55 813 934**
Сметная прибыль (5%)	2 790 697
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 674 418**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**60 279 049**

НДС (12%)	7 233 485,88
Всего по акту	**67 512 534,88**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Аксу"
БИН 041240006263

И.о.руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строй Engineering-ПВ»
БИН 171140026924
Руководитель _____ Асылбаев Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060334001077
Директор _____ Кабдышева Б.Н.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 3-1 к Правилам

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Аксу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

СТРОЙКА Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ОБЪЕКТ: Наружные сети электроснабжения
ДОГОВОР: № 95 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №2

от 25.11.2024 года

на Сети электроснабжения ВЛЗ-10 кВ

Основание: ЛС № 4-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. КЛ-10				
1	26	243-101-0308	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х120(ок)-10	1 м	285,6	6154	1 757 582
2	28	243-903-0822	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ	1 шт.	8	76451	611 608
			ПРОВОДА				
3	30	243-701-0505 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х95-20	1 м	6272,109	770	4 829 524
			Итого:				**7 198 714**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
			машины и механизмы	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 198 714**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**

Всего	**7 198 714**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,4% , с Кветер = 1)	532 705
Итого с общеплощадочными затратами	**7 731 419**
Сметная прибыль (5%)	386 571
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**231 943**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**8 349 933**

НДС (12%)	1 001 991,96
Всего по акту	**9 351 924,96**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Аксу"
БИН 041240006263

И.о.руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строй Engineering-ПВ»
БИН 171140026924
Руководитель _____ Асылбаев Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060334001077 1
Директор _____ Кабдышева Б.Н.