Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

СПРАВКА № 2
от 20.12.2024 года
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, 52. 8 (71837) 50057

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"**
БИН 960940000138 Павлодарская обл. г.Экибастуз, ул.Ауэзова, 12, 8 (7187) 340294

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ДОГОВОР : №95 2024-10-28

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка	220 407 852,68	220 407 852,68	220 407 852,68					151 778 870,68		151 778 870,68
Акт №3 ЛС №04-01-00-01								114 709 656,36		114 709 656,36
Акт №4 ЛС №04-01-00-02								37 069 214,32		37 069 214,32
НДС (12%)	26 448 942,32	26 448 942,32	26 448 942,32					18 213 464,48		18 213 464,48
ИТОГО по актам	**246 856 795,00**	**246 856 795,00**	**246 856 795,00**					**169 992 335,16**		**169 992 335,16**
Аванс 30%	74 057 038,50	74 057 038,50	74 057 038,50					50 997 700,55		50 997 700,55
Гарантийное удержание 5%	12 342 839,75	12 342 839,75	12 342 839,75					8 499 616,76		8 499 616,76
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**160 456 916,75**	**160 456 916,75**					**110 495 017,85**		**110 495 017,85**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
И.о.руководителя
_____ **А.К.Джамалбаев**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель правления
_____ **М.А.Олжабаева**
м.п.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 3-1 к Правилам

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Аксу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

СТРОЙКА Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ОБЪЕКТ: Наружные сети электроснабжения
ДОГОВОР: № 95 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №3

20 декабря 2024г

Сети электроснабжения 10 кВ

Основание: ЛС № 4-01-00—01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6101—0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	100,875	476	48 017
2	2	6101—0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	125,1488	7979	998 562
3	3	6401—0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4710	826	3 890 460
4	4	6101—0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	154	3789	583 506
5	5	211—401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	248	3371	836 008
6	6	6401—0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5050	773	3 903 650
7	7	213-10-1-0101 Коб=8	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	40,4	84199	3 401 640
8	8	6101—0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	614,86	4162	2 559 047
9	9	261—105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	2	1957	3 914
10	10	6401—0201-0105	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	5274	2267	11 956 158
11	11	6401—0201-0712	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	30	4148	124 440
12	12	243—101-0322	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х240(мк)-10	1 м	1004	10700	10 742 800
13	13	6401—0201-2209	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	150859	301 718
14	15	6401—0201-2510	Монтаж муфт соединительных эпоксидныхдля 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	13	83373	1 083 849
			Раздел 2. ВЛЗ-10 кВ				
			ПРОВОД				
15	17	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,045	606990	2 455 275
16	18	243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х95-20	1 м	12135	770	9 343 950
17	19	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	384,8	1102	424 050
18	20	214-206-0202 Коб=0,001	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,6068	308455	187 170
			ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ К-3.2сС ПЕРЕХОДОМ СИП-3В КАБЕЛЬ - 2 шт				
19	21	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58853	117 706
20	22	225-204—0308 Коб=2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	69991	279 964
21	23	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	37469	7 494
22	24	225-204—1001 Коб=2	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	4	12498	49 992

23	25	252-207-0532	Траверс типа ТМ-73	1 шт.	2	32977	65 954
24	26	252-207-0534	Траверс типа ТМ-96И	1 шт.	2	13871	27 742
25	27	252-207-0533	Траверс типа ТМ-80	1 шт.	2	37010	74 020
26	28	252-207-0235	ХомутХ-62И	1 шт.	2	22569	45 138
27	29	252-207-0224 Коб=2	Хомут Х-51	1 шт.	4	17671	70 684
28	30	252-207-0210	Крепление подкоса У52	1 шт.	2	1855	3 710
29	31	252-207-3910 Коб=2	Проводник ЗП-21	1 шт.	4	1842	7 368
30	32	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	2189	44
31	33	252-301-1485 Коб=3	Шина SH2	1 шт.	6	8506	51 036
32	34	252-207-2043 Коб=6	Болт М20 с гайкой, шайбой	1 шт.	12	1141	13 692
33	35	252-207-3954	Упор УП50	1 шт.	2	4447	8 894
34	36	252-207-1010 Коб=9	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	1 шт.	18	3615	65 070
35	37	252-207-2902 Коб=9	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	18	589	10 602
36	38	252-201-0502 Коб=3	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1226	7 356
37	39	252-108-0607 Коб=3	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	6	14295	85 770
38	40	252-207-1151 Коб=3	Зажим анкерный типа SO256	1 шт.	6	54848	329 088
39	41	252-207-3203 Коб=3	Бандаж дистанционный типа SO75.100	1 шт.	6	8442	50 652
40	42	252-207-1802 Коб=5,1	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	10,2	1365	13 923
41	43	252-207-0803 Коб=3	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	6	270	1 620
42	44	1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	35772	71 544
43	45	252-207-1709 Коб=3	Ограничитель перенапряжения типа SGA 1012.10	1 шт.	6	29175	175 050
44	46	6401-0201-0406	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 150 мм2	шт.	6	1727	10 362
45	47	252-207-0431 Коб=3	Наконечник кабельный SAL2.27	1 шт.	6	129	774
46	48	6401-0201-2301	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов, сечение жил до 95 мм2	шт.	2	68144	136 288
47	49	243-903-1102	Муфта концевая для одножильного кабеляНОТ1.1203L	1 шт.	2	21896	43 792
			ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-3.2с - 68 шт				
48	50	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	68	28573	1 942 964
49	51	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	68	69991	4 759 388
50	52	252-207-3953	Оголовок ОГs 54	1 шт.	68	28336	1 926 848
51	53	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	68	2543	172 924
52	54	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	68	589	40 052
53	55	252-108-0501 Коб=3	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	204	17744	3 619 776
54	56	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	68	35137	2 389 316
			ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-3.2с - 4шт				
55	57	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	90751	363 004
56	58	225-204-0308 Коб=3	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	12	69991	839 892
57	59	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,6	37469	22 481
58	60	225-204-1001 Коб=3	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	12	12498	149 976
59	61	252-207-0532	Траверс типа ТМ-73	1 шт.	4	32977	131 908
60	62	252-207-0561	Траверс типа TMs60	1 шт.	4	13744	54 976
61	63	252-207-3941	Накладка ОГ 52	1 шт.	4	4103	16 412
62	64	252-207-0224 Коб=2	Хомут Х-51	1 шт.	8	17671	141 368
63	65	252-207-0210 Коб=2	Крепление подкоса У52	1 шт.	8	1855	14 840
64	66	252-207-0257	Крепление изолятора КИsl	1 шт.	4	5129	20 516
65	67	252-207-3910 Коб=4	Проводник ЗП-21	1 шт.	16	1842	29 472
66	68	261-107-0203 Коб=2	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,08	2189	175
67	69	252-207-2902 Коб=6	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	24	589	14 136
68	70	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	4	35137	140 548
69	71	252-201-0502 Коб=6	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	24	1226	29 424
70	72	252-108-0607 Коб=6	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	24	14295	343 080
71	73	252-207-1151 Коб=6	Зажим анкерный типа SO256	1 шт.	24	54848	1 316 352
72	74	252-207-2618 Коб=3	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	1 шт.	12	2972	35 664
73	75	252-207-1018 Коб=6	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	24	2543	61 032

			Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ				
74	76	1308-0101-0202	Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 КВ•А. //ДЕМОНТАЖ	шт.	2	679097	1 358 194
75	77	1308-0101-0202	Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	2322762	4 645 524
76	78	515-101-0111	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	1 шт.	2	8519992	17 039 984
77	79	6401-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	102269	102 269
78	80	515-201-0101	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	1 шт.	1	1806905	1 806 905
			Раздел 4. ПРОКОЛ				
79	81	6301-0801-0208	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 100 мм	м	70	35804	2 506 280
80	82	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	1 м	70	787	55 090
81	83	6401-0201-0805	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	70	3502	245 140
			Итого:				**101 005 453**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**24 119 014**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**11 730 345**
			машины и механизмы	Тенге			**15 184 083**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 633 437**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**42 855 467**
			оборудование	Тенге			**18 846 885**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 145**

Всего	**101 005 453**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,4% , с Кветер = 1)	6 079 734
Итого с общеплощадочными затратами	**107 085 187**
Сметная прибыль (5%)	4 411 915
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**3 212 556**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**114 709 656,36**
НДС (12%)	13 765 158,76
Всего по акту	**128 474 815,12**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Аксу"
БИН 041240006263

И.о.руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строй Engineering-ПВ»
БИН 171140026924
Руководитель _____ Асылбаев Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060334001077
Директор _____ Кабдышева Б.Н.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу Приложение 3-1 к Правилам

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Аксу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

СТРОЙКА Реконструкция сети электроснабжения цеха водоочистных сооружений города Аксу Павлодарской области. Корректировка
ОБЪЕКТ: Наружные сети электроснабжения
ДОГОВОР: № 95 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №4

от 20 декабря 2024г

на Сети электроснабжения ВЛЗ-10 кВ от НС2-НС1 //ЭС2

Основание: ЛС № 4-01-00-02
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД				
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	56	22121	1 238 776
2	2	1133-0210-0103	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	56	16014	896 784
3	3	6401-0201-0711	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг. Демонтаж	м	280	1219	341 320
4	4	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	67,2	1368	91 930
5	5	414-103-0401	Проволока в кругах. Погрузка провода, кабеля	1 т	4,07743	2046	8 342
6	6	411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	71,27743	153	10 905
7	7	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	67,2	1368	91 930
8	8	414-103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	1 т	4,07743	2046	8 342
			Раздел 2. КЛ-10				
9	9	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	26,1	7979	208 252
10	10	6101-0208-0102	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м3	8,7	2562	22 289
11	11	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	71,75	70	5 023
12	12	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	152	826	125 552
13	13	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,35	3789	16 482
14	14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	8,7	3371	29 328
15	15	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	146	773	112 858
16	16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,16	84199	97 671
17	17	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	17,4	4162	72 419
18	18	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	6	570	3 420
19	19	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	6	6377	38 262
20	20	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957
21	21	6119-0301-0112	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 80 мм	м	12	4199	50 388
22	22	241-102-0142 Коб=1,02	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	1 м	12,24	1573	19 254

23	23	6401-0201-0804	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	18	2565	46 170
24	24	6401-0201-0104	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	146	2023	295 358
25	25	6401-0201-0711	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	116	3144	364 704
26	27	6401-0201-2207	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	8	103725	829 800
			Раздел 3. ВЛЗ-10				
			ПРОВОДА				
27	29	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,29	606990	1 390 007
28	30	243-701-0505 Коб=1,02	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х95-20	1 м	735,291	770	566 174
29	31	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	239,2	1102	263 598
30	32	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,3772	308455	116 349
			ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ К10-3,2с С ПЕРЕХОДОМ СИП-3 в КАБЕЛЬ - 4шт				
31	33	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	58853	235 412
32	34	225-204-0308 Коб=2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	8	69991	559 928
33	35	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4	37469	14 988
34	36	225-204-1001 Коб=2	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	8	12498	99 984
35	37	252-207-0532	Траверс типа ТМ-73	1 шт.	4	32977	131 908
36	38	252-207-0534	Траверс типа ТМ-96И	1 шт.	4	13871	55 484
37	39	252-207-0533	Траверс типа ТМ-80	1 шт.	4	37010	148 040
38	40	252-207-0235	ХомутХ-62И	1 шт.	4	22569	90 276
39	41	252-207-0224 Коб=2	Хомут Х-51	1 шт.	8	17671	141 368
40	42	252-207-0210	Крепление подкоса У52	1 шт.	4	1855	7 420
41	43	252-207-3910 Коб=2	Проводник ЗП-21	1 шт.	8	1842	14 736
42	44	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,04	2189	88
43	45	252-301-1485 Коб=3	Шина SH2	1 шт.	12	8506	102 072
44	46	252-207-2043 Коб=6	Болт М20 с гайкой, шайбой	1 шт.	24	1141	27 384
45	47	252-207-3954	Упор УП50	1 шт.	4	4447	17 788
46	48	252-207-1010 Коб=9	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	1 шт.	36	3615	130 140
47	49	252-207-2902 Коб=9	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	36	589	21 204
48	50	252-201-0502 Коб=3	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	12	1226	14 712
49	51	252-108-0607 Коб=3	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	12	14295	171 540
50	52	252-207-1151 Коб=3	Зажим анкерный типа SO256	1 шт.	12	54848	658 176
51	53	252-207-3203 Коб=3	Бандаж дистанционный типа SO75.100	1 шт.	12	8442	101 304
52	54	252-207-1802 Коб=5,1	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	20,4	1365	27 846
53	55	252-207-0803 Коб=3	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	12	270	3 240
54	56	6401-0201-0406	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 150 мм2	шт.	12	1727	20 724
55	57	252-207-0431 Коб=3	Наконечник кабельный SAL2.27	1 шт.	12	129	1 548
56	58	6401-0201-2301	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов, сечение жил до 95 мм2	шт.	4	68144	272 576
57	59	243-903-1102	Муфта концевая для одножильного кабеляНОТ1.1203L	1 шт.	4	21896	87 584
58	60	1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	4	35772	143 088
59	61	252-207-1709 Коб=3	Ограничитель перенапряжения типа SGA 1012.10	1 шт.	12	29175	350 100
			ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-3,2с - 34 шт				
60	62	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	28573	971 482

61	63	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	34	69991	2 379 694
62	64	252-207-3953	Оголовок ОГs 54	1 шт.	34	28336	963 424
63	65	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	34	2543	86 462
64	66	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	34	589	20 026
65	67	252-108-0501 Коб=3	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	102	17744	1 809 888
66	68	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	34	35137	1 194 658
			Подраздел 3.4. ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-3,2с - 5шт				
67	69	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	90751	453 755
68	70	225-204-0308 Коб=3	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	15	69991	1 049 865
69	71	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,75	37469	28 102
70	72	225-204-1001 Коб=3	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	15	12498	187 470
71	73	252-207-0532	Траверс типа ТМ-73	1 шт.	5	32977	164 885
72	74	252-207-0561	Траверс типа TMs60	1 шт.	5	13744	68 720
73	75	252-207-3941	Накладка ОГ 52	1 шт.	5	4103	20 515
74	76	252-207-0224 Коб=2	Хомут Х-51	1 шт.	10	17671	176 710
75	77	252-207-0210 Коб=2	Крепление подкоса У52	1 шт.	10	1855	18 550
76	78	252-207-0257	Крепление изолятора КИsl	1 шт.	5	5129	25 645
77	79	252-207-3910 Коб=4	Проводник ЗП-21	1 шт.	20	1842	36 840
78	80	261-107-0203 Коб=2	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1	2189	219
79	81	252-207-1018 Коб=6	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	30	2543	76 290
80	82	252-207-2902 Коб=6	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	30	589	17 670
81	83	252-108-0501 Коб=3	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	15	17744	266 160
82	84	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	5	35137	175 685
83	85	252-201-0502 Коб=6	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	30	1226	36 780
84	86	252-108-0607 Коб=6	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	30	14295	428 850
85	87	252-207-1151 Коб=6	Зажим анкерный типа SO256	1 шт.	30	54848	1 645 440
86	88	252-207-2618 Коб=3	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	1 шт.	15	2972	44 580
			ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП-3,2с - 2шт				
87	89	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58853	117 706
88	90	225-204-0308 Коб=2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	69991	279 964
89	91	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	37469	7 494
90	92	225-204-1001 Коб=2	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	4	12498	49 992
91	93	252-207-3940	Оголовок ОГs58	1 шт.	2	11744	23 488
92	94	252-207-0210	Крепление подкоса У52	1 шт.	2	1855	3 710
93	95	252-207-3910 Коб=2	Проводник ЗП-21	1 шт.	4	1842	7 368
94	96	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	2189	44
95	97	252-207-1018 Коб=3	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	6	2543	15 258
96	98	252-207-2902 Коб=3	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	6	589	3 534
97	99	252-108-0501 Коб=3	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	6	17744	106 464
98	100	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	2	35137	70 274
			ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10-3,2с - 1шт				
99	101	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	90751	90 751
100	102	225-204-0308 Коб=3	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	3	69991	209 973
101	103	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	37469	5 620
102	104	225-204-1001 Коб=3	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (0,05м3)	1 шт.	3	12498	37 494

103	105	252-207-0532	Траверс типа ТМ-73	1 шт.	1	32977	32 977
104	106	252-207-0561	Траверс типа TMs60	1 шт.	1	13744	13 744
105	107	252-207-0224 Коб=2	Хомут Х-51	1 шт.	2	17671	35 342
106	108	252-207-3953	Оголовок ОГs54	1 шт.	1	28336	28 336
107	109	252-207-0210 Коб=2	Крепление подкоса У52	1 шт.	2	1855	3 710
108	110	252-207-3910 Коб=1,5	Проводник ЗП-21	1 шт.	1,5	1842	2 763
109	111	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	2189	22
110	112	252-207-1018 Коб=5	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	2543	12 715
111	113	252-207-2902 Коб=5	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	5	589	2 945
112	114	252-108-0501 Коб=4	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	4	17744	70 976
113	115	252-207-2114 Коб=1,3	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	1,3	35137	45 678
114	116	252-201-0502 Коб=3	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	3	1226	3 678
115	117	252-108-0607 Коб=3	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	3	14295	42 885
116	118	252-207-1151 Коб=3	Зажим анкерный типа SO256	1 шт.	3	54848	164 544
117	119	252-207-2618 Коб=3	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	1 шт.	3	2972	8 916
			Итого:				**24 861 031**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 168 559**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 524 304**
			машины и механизмы	Тенге			**3 389 758**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 011 009**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 086 241**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**216 472**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 336**

Всего	**24 861 031**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,4% , с Кветер = 1)	1 839 716
Итого с общеплощадочными затратами	**26 700 747**
Сметная прибыль (5%)	1 335 037
Затраты на мобилизацию техники	7 992 629
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 040 801**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**37 069 214,32**
НДС (12%)	4 448 305,72
Всего по акту	**41 517 520,04**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Аксу"
БИН 041240006263

И.О. руководителя _____ Джамалбаев А.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Строй Engineering-ПВ»
БИН 171140026924
Руководитель _____ Асылбаев Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060334001077
Директор _____ Кабдышева Б.Н.