Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей", БИН 041140004570**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION", БИН 070340014627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного электроснабжения, кровли здания ГУ Комплекс Музыкальный колледж - музыкальная школа- интернат для одаренных детей, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова, 67**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№100 от 2025-03-28**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Кровля работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1207-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	**Разборка стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	772,3	595,0	459 519,0	
2	3	1207-0101-1806	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1803**	$м^2$	1 544,6	148,0	228 601,0	
3	5	6111-0402-0201	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном. Разборка**	$м^3$	154,46	15 775,0	2 436 607,0	
4	6	1216-0101-0301	**Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича**	$м^3$ кладки	90,25	27 454,0	2 477 724,0	
5	8	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	772,3	742,0	573 047,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				6 175 496	
			Раздел 2: Устройство кровли в осях "1-5"-"А-М"					
6	10	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	$м^3$	115,9	33 981,0	3 938 398,0	
7	11	6111-0402-0103	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	772,3	3 684,0	2 845 153,0	
8	13	234-101-0119	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	$м^3$	159,0938	86 137,0	13 703 863,0	Казахстан
9	14	6111-0402-0301	**Устройство пароизоляции оклеечной в один лой**	$м^2$	772,3	2 389,0	1 845 025,0	
10	15	6103-0701-0810	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,7791	68 387,0	53 280,0	
11	17	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,7791	353 339,0	275 286,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**18**	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**772,3**	**1 753,0**	**1 353 842,0**	
13	**19**	**6110-0302-0102**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м^2**	**11 584,5**	**30,0**	**347 535,0**	
14	**20**	**6111-0402-0402**	**Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной**	**м^2**	**772,3**	**446,0**	**344 446,0**	
15	**21**	**6110-0101-0105**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м^2**	**772,3**	**3 669,0**	**2 833 569,0**	
16	**22**	**6110-0301-0101**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	**м**	**135**	**5 958,0**	**804 330,14**	
17	**23**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**76,44**	**7 831,0**	**598 602,0**	
			Итого по разделу 2: Устройство кровли в осях "1-5"-"А-М"				**28 943 329**	
			ИТОГО по акту				**35 118 825**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 755 941	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**39 787 873**	
			Скидка подрядчика к=0,98				38 992 116	
			НДС (12%)				4 679 054	
			Итого с НДС				**43 671 169**	

Заказчик:
ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"
Руководитель Сыздыков С.К.

Подрядчик:
ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Руководитель Шарапиденов О.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "РУБИН С.Т.С"
Эксперт / KZ04VJE00041641/ Даирбаев Ж.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ExpertProject"
Директор Шамигулов Р.М.