Стройка: Строительство 12 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Тауелсиздик -1,4,5,6,7,8,9,11,21,23; ул. Берсиева – 43,45

Объект: Строительство 12 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Тауелсиздик -1,4,5,6,7,8,9,11,21,23; ул. Берсиева – 43,45

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядк	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Проемы					
			Подраздел 4.1. Окна					
1	24	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной	м2	2,3936	7467	17 873	
2	25	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	2,3936	45159	108 093	
3	26	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	7,6704	6376	48 906	
4	27	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	7,6704	46832	359 220	
5	28	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,7392	9961	7 363	
6	29	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	0,7392	57823	42 743	

7	30	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,5	3166	30 077	
8	31	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	1 м	9,5	2086	19 817	
9	32	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	9,2	1253	11 528	
10	33	224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	1,84	2132	3 923	
11	34	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м2	4,1692	5582	23 272	
			Подраздел 4.2. Двери наружные					
12	35	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,1	11381	23 900	
13	36	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	2,1	67180	141 078	
			Подраздел 4.3. Двери внутренние					
14	37	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	15,12	5758	87 061	
15	38	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	13,23	12298	162 703	
16	39	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	1 м2	1,89	15815	29 890	
17	40	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	16	543	8 688	
18	41	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	8	4070	32 560	
19	42	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7	837	29 881	
			Раздел 7. Кровля					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
20	70	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	162,73	152	24 735	
			неучтенные ресурсы					
20.1	70.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0097638	124660	1 217	
20.2	70.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0374279	725535	27 155	
20.3	70.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0065092	435089	2 832	
21	71	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	3,354	3981	13 352	
			неучтенные ресурсы					
21.1	71.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0057018	124660	711	
21.2	71.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0224718	725535	16 304	

21.3	71.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003354	435089	1 459	
22	72	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	85,73	5366	460 027	
23	74	224-103-0107 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	96,57154	2700	260 743	
24	75	6110-0202-0202	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	44	4357	191 708	
25	76	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	42	1013	42 546	
26	77	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	46	1013	46 598	
27	78	6110-0201-0201	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	13,6	2859	38 882	
28	79	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	6,8	2967	20 176	
29	80	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	6,8	1431	9 731	
30	81	6110-0202-0104	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	40	7108	284 320	
31	82	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	40	1822	72 880	
			Подраздел 7.2. Слуховое окно					
32	83	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,05691	234385	13 339	
33	84	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	543	2 172	
34	85	223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	1 шт.	1	1621	1 621	
35	86	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	1	750	750	
36	87	6112-0302-0314	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	м2	3,135	1565	4 906	
			неучтенные ресурсы					
36.1	87.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,769329	767	590	
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
37	100	6111-0402-0202	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	4,92	33960	167 083	
			Подраздел 9.2. Тип I					
38	101	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,9	382	3 782	
			неучтенные ресурсы					

38.1	101.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,5049	10985	5 546	
39	**102**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,495**	**9929**	**4 915**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	102.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5049	31633	15 972	
40	**103**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (в помещ №8)**	**м2**	**3,5**	**5210**	**18 235**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	103.1	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	8,05	135	1 087	
41	**104**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**9,9**	**1470**	**14 553**	
			неучтенные ресурсы					
41.1	104.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,20196	33711	6 808	
42	**105**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**59,4**	**31**	**1 841**	
			неучтенные ресурсы					
42.1	105.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,30294	33711	10 212	
43	**106**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0099**	**63196**	**626**	
			неучтенные ресурсы					
43.1	106.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0099	397364	3 934	
44	**108**	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**4,3018**	**3066**	**13 189**	
			Подраздел 9.4. Тип II					
45	**111**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**70,1**	**382**	**26 778**	
			неучтенные ресурсы					
45.1	111.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,5751	10985	39 272	
46	**112**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,505**	**9929**	**34 801**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	112.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5751	31633	113 091	
47	**113**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**70,1**	**1470**	**103 047**	
			неучтенные ресурсы					
47.1	113.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,43004	33711	48 208	
48	**114**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**420,6**	**31**	**13 039**	
			неучтенные ресурсы					
48.1	114.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,14506	33711	72 312	

49	115	6103-0701-0810	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0701	63196	4 430	
			неучтенные ресурсы					
49.1	115.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0701	397364	27 855	
50	**116**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**30**	**2540**	**76 200**	
51	**117**	**6109-0201-0503**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**30**	**94**	**2 820**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	117.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	57	115	6 555	

Итого:		**3 563 521**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**1 016 082**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**509 681**
машины и механизмы	Тенге	**196 608**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**41 974**
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**2 350 832**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**0**
прочие затраты	Тенге	**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч	**248**

Всего	**3 563 521**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	210 248
Итого с общеплощадочными затратами	**3 773 768**
Сметная прибыль (5%)	188 688
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**75 475**

Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**4 037 932,29**
НДС (12%)	484 551,88
Всего по акту	**4 522 484,17**

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «QAISAQ GROUP»	ТОО "СК-Кала"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка	(должность, подпись, расшифровка подписи)