SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область Уилский район Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 12 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Тауелсиздик -1,4,5,6,7,8,9,11,21,23; ул. Берсиева –

Объект: Строительство 12 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Тауелсиздик -1,4,5,6,7,8,9,11,21,23; ул. Берсиева – 43,45

Договор подряда (контракт) № _____ от _____

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2024 г.

на Общестроительные работы по адресу: ул. Берсиева – 45

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 4.1. Окна					
1	**34**	**6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**4,1692**	**5582**	**23 272**	
			Подраздел 4.3. Двери внутренние					
2	**37**	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**15,12**	**5758**	**87 061**	
3	**38**	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**13,23**	**12298**	**162 703**	
4	**39**	**223-201-0112**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	**1 м2**	**1,89**	**15815**	**29 890**	
5	**40**	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**16**	**543**	**8 688**	
6	**41**	**223-502-0303**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**1 шт.**	**8**	**4070**	**32 560**	
7	**42**	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**35,7**	**837**	**29 881**	
			Подраздел 9.2. Тип I					
8	**107**	**6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**9,9**	**6899**	**68 300**	

9	108	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	10,098	3066	30 960	
			Подраздел 9.3. Плинтуса					
10	109	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	23,5	1299	30 527	
11	110	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,8988	3066	5 822	
			Подраздел 9.4. Тип II					
12	112	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,0361	9929	358	
			неучтенные ресурсы					
12.1	112.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,036822	31633	1 165	
13	113	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	63	1470	92 610	
			неучтенные ресурсы					
13.1	113.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2852	33711	43 325	
14	114	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	378	31	11 718	
			неучтенные ресурсы					
14.1	114.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,9278	33711	64 988	
15	115	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0701	63196	4 430	
			неучтенные ресурсы					
15.1	115.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0701	397364	27 855	
16	116	6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	70,1	2540	178 054	
17	117	6109-0201-0503	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-175,25	94	-16 474	
			неучтенные ресурсы					
17.1	117.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-332,975	115	-38 292	
18	118	6109-0308-0102	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	70,1	1967	137 887	
			неучтенные ресурсы					
18.1	118.1	233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовойкласс 21, 22, 23	м2	71,502	2760	197 346	

19	119	6109-0401-0801	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	95,5	535	51 093	
			неучтенные ресурсы					
19.1	119.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,455	166	16 012	

			Итого:				**1 281 739**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**526 581**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**264 453**	
			машины и механизмы	Тенге			**21 721**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 215**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**733 437**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**126**	

Всего	**1 281 739**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	75622,601
Итого с общеплощадочными затратами	**1 357 362**
Сметная прибыль (5%)	67868
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**27147**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**1452377**
НДС (12%)	174285
Всего по акту	**1626662**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Кала»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конакбаев Б.
(должность, подпись, расшифровка

Заказчик
ТОО "QAISAQ GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аубакиров М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)