Генподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

ф-2в

Субподрядчик: ТОО "Big Build Street"

Наименование: "Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей, 14 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Договор: №21 от 24.04.2017г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май 2017 года

30.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-2-1 Теплотрасса									
	Раздел 1.Теплотрасса									
1	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	49,95	2648,7	1217,7	132303	60824	80770	8,55	427
		м3 грунта		1431	–	71478	–	113	–	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	328	–	113	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,7	5853,25	66,01	15804	178	626	1,35	4
		м3		195,75	24,93	529	67	105	0,1218	–
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0216	60859,08	327,33	1315	7	46	11,6	–

		т								
				1890	123,75	41	3	105	0,6	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонных пригрузов	1,5	5377,93	66,01	8067	99	348	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	5,08	1986,57	564,43	10092	2867	5422	3,33	17
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	2880	993	140	0,7533	4
11	Е6-35-3	Устройство лотков (Лм-1) при толщине стен более 100 мм	5	10454,44	1092,57	52272	5463	10680	10,03	50
		м3								
				1658,25	375,98	8291	1880	105	1,4188	7
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0485	67700		3283				
		т								
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,22	5377,93	66,01	1183	15	50	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
24	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н3)	0,44	9731,51	248,05	4282	109	875	7,85	3
		м3 конструкций								
				1329,75	91,83	585	40	140	0,427	–
25	30-18-140	Плита покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н3)	0,08	19300		1544				
		м3								
26	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01132	18837,97	11119,34	213	126	141	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	86	48	105	20,52	–
27	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,01132	70000		792				
		т								

30	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	75	665,48	8,23	49911	617	7501	0,468	35
		м2 поверхности		81,68	3,08	6126	231	118	0,0151	1
31	Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков и обкладка монолитного лотка	1,9	7152,06	228,01	13589	433	4622	10,603	20
		м3 конструкций колодцев		1785,6	85,5	3393	162	130	0,417	1
33	Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-2	0,272	5377,93	66,01	1463	18	63	1,35	–
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,1218	–
34	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (Ум-1)	0,14	5377,93	66,01	753	9	32	1,35	–
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
35	Е7-62-2	Устройство монолитного участка	0,2	10760,65	418,23	2152	84	406	7,92	2
		м3 конструкций		1296	152,98	259	31	140	0,6901	–
36	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,044	477465,95	46655,79	21009	2053	5374	428	19
		км трубопровода		76950	16999,5	3386	748	130	88,32	4
37	2-1-262	Опоры скользящие	0,0218	107900		2352				
		т								
38	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0006	107900		65				
		т								
40	Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,044	135684,99	16619,36	5970	731	1521	116	5
		км трубопровода		20317,5	6277,5	894	276	130	30,66	1
41	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	184,51	8,47	8118	373	2277	0,281	12
		м трубопровода								

			48,6	3,15	2138	139	100	0,015	1
42	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	4	7475		29900			
		шт							
43	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3074		12296			
		шт							
45	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	415	–	1660	–	276	0,31	1
		комплект							
				54	–	216	–	128	–	–
46	9-1-5	Отборное устройство ЗКЧ-46-87 (прим)	4	1230		4920				
		шт							
47	9-1-5	Бобышка для термометра	4	1230		4920				
		шт							
48	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	333		167			
		м							
	Раздел 3. Дренажный колодец								
66	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,126	8002,68	1879,87	9011	2117	2889	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
				1435,5	538,43	1616	606	130	2,061	2
67	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,7	4773		12887			
		м							
68	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	23900		2868			
		м3							
69	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,6	3209		1925			

		м								
71	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
72	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	151200		3069				
		т								
73	1-1-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
74	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,01	588087,14	47716,89	5881	477	1257	440	4
		км трубопровода								
				79650	17008,5	797	170	130	88,36	1
75	9-1-133	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5761-2005	2	14279		28558				
		шт								
76	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
		шт								

Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории

Раздел 2. Земляные работы

2	Е1-170-5	Разработка скального грунта 7 группы пневматическими отбойными молотками	258,1156	2648,7	1217,7	683671	314307	417380	8,55	2207
		м3 грунта								
				1431	–	369363	–	113	–	–
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	258,1156	29,26	29,26	7552	7552	2378	–	–
		м3 грунта								
				–	9,5	–	2452	97	0,0364	9
4	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4314,1	25,97	25,16	112037	108543	34063	0,00539	23
		м3 грунта								
				0,78	7,36	3365	31752	97	0,02613	113

5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7549,675	108,2	108,2	816875	816875	163375	–	–
		т		–	21,64	–	163375	100	0,04544	343

Локальная смета №2-3-1 Водопровод, канализация

Раздел 2. Самотечная канализация, К1

39	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	9260		74080				
		комплект								

Всего прямые затраты	**2158183**	**1323877**	**2843**
	476188	**203025**	**487**
В том числе стоимость: материалов, тенге	358116		
Накладные расходы, тенге	742743		
- заработная плата, тенге	111411		
- трудоемкость, чел-ч	371		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	174056		
Всего	**3074982**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	55350		
- сметная заработная плата, тенге	7804		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	68867		
- сметная заработная плата, тенге	31679		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31303		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12521		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3243023**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**8876153,95**		
- материалы, тенге	980163		
- сметная заработная плата, тенге	2391949		

Налог (2%)	177523,08
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	9 053 677
Итого с учетом скидки	7 695 625
Налог на добавленную стоимость (12%)	923 475
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с НДС	8 619 101

Генподрядчик:
ДиректорТОО «Өскемен-пласт»

_____Набиев С.Ч.

Субподрядчик
Директор ТОО "Big Build Street"

_____Аблкашев А.К.