Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«11» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Өскемен-пласт», г. Усть-Каменогорск, ул. А. Протазанова 47-23**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Набиева Серика Чапаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей, 14 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области», ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Машиностроителей, 14**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кудиярова Б.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»**
ТОО "Big Build Street"
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ВКФ АО «КазНИИСА» №14-2014**
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) **приказом №4 от 20.01.2016г. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	1,2256	-	1,2256	-
протяженность	км	0,104		0,101	

трассы теплоснабжения					
протяженность сетей канализации	км	0,168		0,153	
протяженность водопровода	км	0,112		0,112	
Продолжительность КЛ-0,4 кВ	км	0,290		0,230	
Продолжительность, КЛ-10 кВ	км	0,400		0,210	
Продолжительность сетей телефонизации	км	0,52		0,343	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
озеленение	м2	4929	4929
деревья (тополь-72, ель-6)	шт.	82	82
кустарники	шт.	174	174
цветники	м2	140	140
газоны	м2	4789	4789

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Инженерные сети: протяженность трассы водопровода – 112,17 м, выполнена из полиэтиленовых труб Ø90мм и Ø63мм с защитным слоем из песка, три водопроводных колодца выполнены из железобетонных колец;

- протяженность трассы канализации – 153,37 м, выполнена из полипропиленовых безнапорных труб Ø200мм, восемь канализационных колодца выполнены из железобетонных колец;
- протяженность трассы теплоснабжения в две нитки – 101,03 м, выполнена из электросварных прямошовных труб Ø76х3,5мм с изоляцией по лоткам;
- протяженность кабельной траншеи КЛ-0,4кВ в 2 нитки -246,86 м, выполнена кабелем АВБбШВ 4х240 мм;
- протяженность кабельной траншеи КЛ-10кВ в 2 нитки – 440 м, выполнена кабелем АСБ-10 3х150 мм;
- протяженность трассы телефонизации – 343,0 м, выполнена кабелем КС-ОКБ-2-G.652.D-CF.

Благоустройство и озеленение территории: покрытие основных проездов и стоянок автомобилей (Тип 1) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР100.30.15 – 2246,2 м2; покрытие тротуаров (Тип 2) выполнено из асфальтобетона, с установкой бортового камня БР 100.20.8 – 224,9 м2; покрытие площадок для игр (Тип 3) выполнено из каменных высевок – 737,2 м2;

на площадках (тип 3) установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны, дворики и машинки деревянные, песочницы, грибки и зонты теневые, качалки балансиры, лианы для лазания и теневые навесы); озеленение выполнено на общей площади 4929 м2 с посевом газонов, посадкой цветников, саженцев деревьев и кустарников; ограждение по периметру территории выполнено общей протяженностью 376 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: **октябрь 2016 г.;**
(месяц, год)
- окончание работ: **сентябрь 2017 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства **11** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяца;
фактически **11** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **ДА.**

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул.Машиностроителей, 14 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Өскемен-пласт»

Директор Табиев Серик Чапаевич.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

(подпись, дата)

М.П.