Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО"Орда сервис-2020"**
Субподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс**

Наименование строительства и его адрес: **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21	**201 438**	**179 855**							**21 583**	**201 438**
	Итого за стройку										
	В том числе за Август	**201 438**	**179 855**							**21 583**	**201 438**
											-
	Итого	201 438	179 855							21 583	**201 438**

Генподрядчик : **ТОО"Орда сервис-2020"**
Директор **Айтмухамбет А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс**
Директор **Нуртай Н.Н.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Генподрядчик : **ТОО"Орда сервис-2020"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21**

Объект : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №21**

Акт выполненных работ
Август 2024 (месяц, год) 02-01 Газосбабжение внутренее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	**241-102-0177 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**1,004**		**4372,00**	**--**	**4389**	**--**	**4389**	**--**	**4389**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
54	**6121-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**		**5313324,00**	**56435,00**	**5313**	**56**	**4290**	**--**	**5313**
						966632,00	**427,00**	**967**	**--**		**--**	
54.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	221,4	0,2214	4366,00		967				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5318	0,0005							
54.3	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	33,7392	0,033739		1573,00		53			
54.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,337392	0,0003374		--		--			
54.4	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	74,628	0,074628		18,00		1			
54.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1944	0,000194		10387,00		2			
54.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1944	0,000194		2195,00		0			
54.6	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,25	0,00025	124270,00				31		
54.7	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	3320	3,32	1098,00				3645		
54.8	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	82	0,082	6864,00				563		
54.9	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,71	0,00071	22383,00				16		
54.10	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	1,2	0,0012	346,00				0		
54.11	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000055	590458,00				32		
54.12	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,31	0,00031	7094,00				2		
55	**6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм /футляр/**	**км**	**0,00116**		**3577031,00**	**1155242,00**	**4149**	**1340**	**481**	**--**	**4149**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2007253,00	**300700,00**	**2328**	**349**		--	
55.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	406,08	0,471053	4943,00		2328				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,9272	0,1345							
55.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	75,211198	0,087245		10815,00		944			
55.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	75,211198	0,087245		2624,00		229			
55.4	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,782	0,002067		14386,00		30			
55.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,782	0,002067		3136,00		6			
55.5	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	13,068	0,015159		12998,00		197			
55.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,068	0,015159		3136,00		48			
55.6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	35,64	0,041342		50,00		2			
55.7	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	32,4	0,037584		106,00		4			
55.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	8,424	0,009772		232,00		2			
55.9	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	25,401603	0,029466		5349,00		158			
55.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,401603	0,029466		2195,00		65			
55.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4644	0,000539		7095,00		4			
55.10		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4644	0,000539		2195,00		1			
55.11	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,058	1054,00				61		
55.12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2	0,000232	165331,00				38		
55.13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	130	0,1508	2529,00				381		
56	**241-102-0226 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**1,16464**		**9950,00**	**--**	**11588**	**--**	**11588**	**--**	**11588**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
57	**6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,16**		**321,00**	**2,00**	**372**	**2**	**25**	**--**	**372**
						297,00	**--**	**345**	**--**		**--**	
57.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0521	0,060436	5705,00		345				
57.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0156	0,018096		106,00		2			
57.3	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,000232	423,00				0		
57.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,000232	692,00				0		
57.5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,163	0,18908	130,00				25		
57.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00058	692,00				0		
		Защита от коррозии										
562	**6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**396**		**219,00**	**4,00**	**86724**	**1584**	**24948**	**--**	**86724**
						152,00	**--**	**60192**	**--**		**--**	
562.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0307	12,1572	4959,00		60288				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0792							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
562.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,041184		36,00		1			
562.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,041184		10387,00		428			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,041184		2195,00		90			
562.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,041184		7095,00		292			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,041184		2195,00		90			
562.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011648	4,612608		199,00		918			
562.7	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00594	380806,00				2262		
562.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,03564	628768,00				22409		
563	**6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтый/**	**$м^2$**	**358,2**		**170,00**	**3,00**	**60894**	**1075**	**27939**	**--**	**60894**
						89,00	**--**	**31880**	**--**		**--**	
563.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0222	7,95204	4014,00		31919				
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0716							
563.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,037253		36,00		1			
563.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,037253		10387,00		387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,037253		2195,00		82			
563.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,037253		7095,00		264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,037253		2195,00		82			
563.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00676	2,421432		199,00		482			
563.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,005015	612933,00				3074		
563.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,032238	768895,00				24788		
564	**6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/черный/**	**$м^2$**	**37,8**		**170,00**	**3,00**	**6426**	**113**	**2949**	**--**	**6426**
						89,00	**--**	**3364**	**--**		**--**	
564.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0222	0,83916	4014,00		3368				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0076							
564.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000104	0,003931		36,00		0			
564.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000104	0,003931		10387,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,003931		2195,00		9			
564.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000104	0,003931		7095,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,003931		2195,00		9			
564.6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00676	0,255528		199,00		51			
564.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000529	612933,00				324		
564.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,003402	768895,00				2616		
		ИТОГО по акту										**179 855**
		НДС									**0,12**	**21583**
		Итого с НДС										**201438**

Генподрядчик

ТОО"Орда сервис-2020"

(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Айтмухамбет А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Нуртай Н. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)