Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Генподрядчик:ТОО " ТМ-Тепломир"

Субподрядчик: ТОО "KAZLUXСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, Кокпектинского района , ВКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№8	18.11.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 298 902	1 159 734							139 168	**1 298 902**
в том числе за ноябрь 2020 г.	**1 298 902**	**1 159 734**							**139 168**	**1 298 902**

Сдал (субдрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой" **Турганбаев Р.Б.**

Принял (генподрядчик)
ТОО " ТМ-Тепломир" **Садыков А.Т.**

Генподрядчик : **ТОО "ТМ - Тепломир"**

субподрядчик : **ТОО "KAZLUXСТРОЙ"**

Объект **Реконструкция водозаборных сооружений в с.Кокпекти, Кокпектинского района , ВКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 18.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сети водопровода В9									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	226,25	113,60	107,64	25701	24353	--	5283	33463
		НР - 72%; СП - 8%			5,96	26,47	1349	5989		2479	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113,67	143,31	135,78	16290	15434	--	3349	21210
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	33,39	856	3795		1571	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,47	1155,22	--	14406	--	--	10372	26760
		НР - 72%; СП - 8%			1155,22	--	14406	--		1982	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	226,25	27,25	27,25	6164	6164	--	1630	8418
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,01	--	2264		624	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,67	31,78	31,78	3612	3612	--	955	4933
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	1327		365	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	37,28	1041,04	1041,04	38810	38810	--	19499	62973
		НР - 72%; СП - 8%			--	726,44	--	27082		4665	
7	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1579,78	77,58	11058	543	--	10662	23458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1502,20	36,33	10515	254		1738	
8	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	920,64	51,84	12889	726	--	12042	26925
		НР - 99%; СП - 8%			868,80	--	12163	--		1994	
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0895	916331,75	463542,15	82012	41487	--	52172	144919
		НР - 99%; СП - 8%			452789,60	136027,37	40525	12174		10735	
10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,388	459376,30	100816,30	178238	39117	--	152192	356865
		НР - 99%; СП - 8%			358560,00	37650,34	139121	14608		26434	
11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,388	273437,34	32972,34	106094	12793	--	92655	214649
		НР - 99%; СП - 8%			240465,00	749,06	93300	291		15900	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,388	52221,00	--	20262	--	--	20059	43547
		НР - 99%; СП - 8%			52221,00	--	20262	--		3226	
13	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,23	24564,62	8537,92	177602	61729	--	139253	342204
		НР - 99%; СП - 8%			16026,70	3428,34	115873	24787		25348	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**1310324**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**448370**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**244768**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**92571**			
		- Накладные расходы	тенге							**520123**	
		- Сметная прибыль	тенге							**97061**	
		Итого с временными 0,8 %	Тенге								1 320 807
		Итого с зимними 3,3%	Тенге								1 364 393
		НДС 12%	Тенге								163 727
		ИТОГО с НДС	Тенге								1 528 120
		Итого с учетом скидки подрядчика	Тенге								1 298 902

Сдал (субподрядчик)

ТОО "KAZLUXСТРОЙ" **Турганбаев Р.Б.**

Принял (генподрядчик)

ТОО "ТМ-Тепломир" **Садыков А.Т.**