Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Генподрядчик: ТОО " СМУ ШЫҒЫС"

субподрядчик: **ТОО "KAZLUXСТРОЙ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№20	от 12.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	10 375 059	9 263 446							1 111 613	**10 375 059**
в том числе за июль 2023 г.	**10 375 059**	**9 263 446**							**1 111 613**	**10 375 059**

Сдал (субподрядчик)
ТОО "KazLuxСтрой"

Республика Казахстан город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью KazLuxСтрой Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Казахстан Республикасы

Турганбаев Р.Б.

Принял (генподрядчик)
ТОО " СМУ ШЫҒЫС"

СМУ-ШЫҒЫС ТОО

Абжанов Д.К.

Генподрядчик : ТОО " СМУ ШЫҒЫС"

Субподрядчик : ТОО "KAZLUXСТРОЙ"

Объект Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) №20 от 12.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоснабжение (по поселку)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	893,25	318,02	318,02	284071	284071	–	37219	346993
		НР - 72%; СП - 8%			–	57,87	–	51692		25703	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	744,375	37,57	37,57	27966	27966	–	8398	39273
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,67	–	11664		2909	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	744,375	18,55	18,55	13808	13808	–	4148	19393
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,74	–	5761		1437	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	744,375	186,35	83,32	138714	62021	–	78109	234169
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	76693	31792		17346	
5	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	148,875	264,38	264,38	39360	39359	–	5157	48078
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,11	–	7162		3561	
6	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1488,75	57,00	–	84859	–		–	91648
		СП - 8%			–	–	–	–		6789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	148,875	18,76	15,66	2793	2332	–	1082	4185
		НР - 72%; СП - 8%			3,10	6,99	462	1041		310	
		Трубопровод									
8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0356	603598,51	121918,51	21488	4340	–	18758	43466
		НР - 99%; СП - 8%			481680,00	50562,14	17148	1800		3220	
9	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0356	360856,00	37981,00	12846	1352	–	11390	26175
		НР - 99%; СП - 8%			322875,00	292,86	11494	10		1939	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,49625	413289,78	112783,78	205095	55969	–	165928	400705
		НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	149126	18478		29682	
11	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,39625	70143,00	–	27794	–	–	27516	59735
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	–	27794	–		4425	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1587,50	968,57	39688	24214	–	22958	67657
		НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	15473	7716		5012	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	2685,51	206,67	13428	1033	–	12742	28264
		НР - 99%; СП - 8%			2478,84	95,29	12394	476		2094	
14	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5	939,78	–	4699	–	–	5075	10556
		НР - 108%; СП - 8%			939,78	–	4699	–		782	
		Колодцы									
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	177,6	22832,11	10295,21	4054983	1828429	–	3010351	7630561
		НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	2226553	814205		565227	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,79	82699,15	7846,05	65332	6198	–	71340	147606
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	59134	1324		10934	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	554,4	360,11	20,49	199645	11360	–	176781	406540
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	188285	1802		30114	
		Разборка асфальтобетонного покрытия									
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	99,25	3358,38	1354,23	333319	134408	–	283612	666285
		НР - 108%; СП - 8%			2004,15	641,73	198912	63692		49354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	183,6125	891,00	–	163599	–		–	176687
		СП - 8%			–	–	–	–		13088	
20	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1836,125	46,00	–	84462	–		–	91219
		СП - 8%			–	–	–	–		6757	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								10539196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2988167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2496860			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1018615			
		- Перевозка грузов	тенге				332920				
		- Накладные расходы	тенге							3940564	
		- Сметная прибыль	тенге							780683	
		Итого с временными 2,08%	Тенге								10 758 411
		Итого с учетом К=1,0500514	Тенге								11 296 885
		НДС 12%	Тенге								1 355 626
		ИТОГО с НДС	Тенге								12 652 511
		Итого с учетом скидки подрядчика	Тенге								10 375 059

Сдал (субподрядчик)

ТОО "KAZLUXСТРОЙ" _____ **Турганбаев Р.Б.**

Принял (генподрядчик)

ТОО " СМУ - ШЫҒЫС" _____ **Абжанов Д.К.**