Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДосСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 16-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 16-ый пусковой комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№2024/16ПК от 25 ноября 2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Наружные сети газоснабжения** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 5,6 | 424,0 | 2 374,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 1,3 | 3 286,0 | 4 272,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 4,6 | 89,0 | 409,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 4,6 | 576,0 | 2 650,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м$^3$ | 0,36 | 6 917,0 | 2 490,0 | |
| 6 | 6 | 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 1,2 | 8 674,0 | 10 409,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Земляные работы** | | | | 22 604 | |
| | | | **Подраздел 2: Подземный газопровод** | | | | | |
| 7 | 7 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,006 | 1 310 768,0 | 7 865,0 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | м | 6,06 | 1 085,0 | 6 575,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 2: Подземный газопровод** | | | | 14 440 | |
| | | | **Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность** | | | | | |
| 9 | 9 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,006 | 2 145 635,0 | 12 874,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность** | | | | **12 874** | |
| | | | **Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 90пм** | | | | | |
| **10** | **18** | **6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | **м** | **6** | **21,0** | **126,0** | |
| **11** | **19** | **249-101-0202** *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная** | **м** | **6** | **47,0** | **282,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 90пм** | | | | **408** | |
| | | | **Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | **50 326** | |
| | | | **Раздел 2: Наружные сети водопровода** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| **12** | **48** | **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **5,6** | **424,0** | **2 374,0** | |
| **13** | **49** | **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м$^3$** | **1,1** | **3 286,0** | **3 615,0** | |
| **14** | **50** | **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | **м$^3$** | **3,5** | **89,0** | **312,0** | |
| **15** | **51** | **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м$^3$** | **3,5** | **576,0** | **2 016,0** | |
| **16** | **52** | **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,2** | **6 917,0** | **1 383,0** | |
| **17** | **53** | **6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м$^3$** | **0,9** | **8 674,0** | **7 807,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Земляные работы** | | | | **17 507** | |
| | | | **Подраздел 2: Трубопровод** | | | | | |
| **18** | **54** | **6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | **км** | **0,005** | **1 310 768,0** | **6 554,0** | |
| **19** | **55** | **241-201-0502** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм** | **м** | **5,05** | **125,0** | **631,0** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по подразделу 2: Трубопровод** | | | | **7 185** | |
| | | | **Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода** | | | | **24 692** | |
| | | | **Раздел 3: Наружные электрические сети** | | | | | |
| **20** | **60** | **1133-0204-0301** *РСНБ РК 2022* | **Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** | **км линии** | **0,008** | **974 514,0** | **7 796,0** | |
| **21** | **61** | **243-701-0702** *РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | **м** | **8** | **246,0** | **1 968,0** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 3: Наружные электрические сети** | | | | **9 764** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **84 782** | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **84 782** | |
| | | **В том числе:** | | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%** | **6,30%** | | | **5 341,27** | |
| | | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | **6 605,68** | |
| | | | **Итого** | | | | **96 728,95** | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | **5%** | | | **4 506,16** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **2%** | | | **1 934,58** | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | **103 169,69** | |
| | | | **в том числе на 2024г 100% К=1,075** | **1,075** | | | **110 907,42** | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах** | | | | **110 907,42** | |
| | | | **НДС** | **12%** | | | **13 308,89** | |
| | | | **ВСЕГО с НДС** | | | | **124 216,31** | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

М.П.

**Генподрядчик** ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** ТОО "ДосСтройПроект" БИН 110440011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)