Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДосСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 6-ой пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 6-ой пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2024/6ПК** от **25 ноября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	10,6	424,0	4 494,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	2,1	3 286,0	6 901,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	8,8	89,0	783,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	8,8	576,0	5 069,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,5	6 917,0	3 459,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	1,99	8 674,0	17 261,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				37 967	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,011	1 310 768,0	14 418,0	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	11,11	1 085,0	12 054,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод				26 472	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,011	2 145 635,0	23 602,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность				**23 602**	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96пм					
10	**18**	**6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**11**	**21,0**	**231,0**	
11	**19**	**249-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**11**	**47,0**	**517,0**	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96пм				**748**	
			Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом					
12	**46**	**1339-0201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**2 338,0**	**4 676,0**	
			Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом				**4 676**	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления				**93 465**	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
13	**47**	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**15,6**	**424,0**	**6 614,0**	
14	**48**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**3,1**	**3 286,0**	**10 187,0**	
15	**49**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**9,8**	**89,0**	**872,0**	
16	**50**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**9,8**	**576,0**	**5 645,0**	
17	**51**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,7**	**6 917,0**	**4 842,0**	
18	**52**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**2,5**	**8 674,0**	**21 685,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**49 845**	
			Подраздел 2: Трубопровод					
19	**53**	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,014**	**1 310 768,0**	**18 351,0**	
20	**54**	**241-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**14,14**	**125,0**	**1 768,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Трубопровод				**20 119**	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				**69 964**	
			Раздел 3: Наружные электрические сети					
21	**59**	**1133-0204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**0,012**	**974 514,0**	**11 694,0**	
22	**60**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**12**	**246,0**	**2 952,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				**14 646**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**178 075**	
		Всего по акту					**178 075**	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		**6,30%**			**11 218,73**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**13 874,49**	
		Итого					**203 168,22**	
		Сметная прибыль 5%		**5%**			**9 464,69**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**			**4 063,36**	
		ИТОГО сметная стоимость					**216 696,27**	
		в том числе на 2024г 100% К=1,075		**1,075**			**232 948,49**	
		ИТОГО в текущих ценах					**232 948,49**	
		НДС		**12%**			**27 953,82**	
		ВСЕГО с НДС					**260 902,30**	

М.П.

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик ТОО "ДосСтройПроект" БИН 110440011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)