Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Сарсенова Алия Конисбаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Южная Группа Компаний»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения со сносом самовольно возведенной пристройки расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 2, д. 24, н.п. 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения со сносом самовольно возведенной пристройки расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 2, д. 24, н.п. 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **17.10.2024 год**

Акт выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены и перегородки									
16	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8.7	14522 7549.52	4385.43 1046.21	126341 65681	38153 9102	22507	69548 15671	211560
17	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Крепление профилями	т металлических изделий	0.58	578325.52 118819.01	3789.51 1283.99	335429 68915	2198 745	264316	64784 32017	432230
18	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	18	4874.68 3565.02	428.85 114.85	87744 64170	7719 2067	15855	61601 11948	161293
19	Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	$м^2$ перегородок	42	5616.28 3036.63	76.75 35.97	235884 127538	3224 1511	105122	116144 28162	380190
20	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	25.2	4262.68 1991.44	1169.81 325.53	107420 50184	29479 8203	27756	52549 12798	172767
21	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	75.6	7373		557399		557399	44592	601991
22	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6.3	4883.65 4159.43	73.97 35.75	30767 26204	466 225	4097	18236 3920	52923
23	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6.3	55181		347640		347640	27811	375451
24	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	23	5596.49 2693.98	275.27 144.99	128719 61962	6331 3335	60427	58767 14999	202485
25	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	23	39837		916251		916251	73300	989551

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	23	1558.53 386.9	7.97 4.12	35846 8899	184 95	26764	8094 3515	47455
27	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	17.45	1975		34464		34464	2757	37221
		Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									3665117
		Раздел: 2. Отделочные работы									
28	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	432	1484.03 688.3	59.71 11.76	641101 297346	25794 5080	317961	284282 74032	999415
29	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	432	1126.59 582.64	38.34 23.92	486687 251700	16562 10333	218424	246313 58640	791640
30	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23	3107.83 2678.8	28.91 13.08	71480 61612	665 301	9203	58199 10374	140053
31	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	12	2808.05 1791.28	209.78 101.04	33697 21495	2517 1212	9684	21345 4403	59445
32	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	14	3718.06 438.37	64.87 29.21	52053 6137	908 409	45007	6153 4657	62863
33	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12	2503.61 467.12	18.38 7.61	30043 5605	220 91	24217	5355 2832	38230
34	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8	563.62 522.83	2.74 1.35	4509 4183	22 11	304	3942 676	9127
35	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	73	415.34 206.21	1.37 0.68	30320 15053	100 50	15166	14197 3562	48079
36	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	859	1872.45 1374.98	50.24 45.21	1608435 1181108	43156 38835	384171	975953 206753	2791141
37	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Левкас стен и потолков	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53	1943.65 1136.73	25.18 9.95	103013 60247	1334 527	41432	48619 12131	163763
38	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32	1191.89 967.85	5.31 2.66	38140 30971	170 85	6999	24845 5039	68024
39	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	56	1058.72 792.07	7.43 3.75	59288 44356	416 210	14516	35653 7595	102536
40	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15	574.19 488.94	1.2 0.64	8613 7334	18 10	1261	5875 1159	15647
41	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	56	2464.46 2232.76	231.7 117.38	138010 125035	12975 6573	0	105286 19464	262760
42	СПрайс-Лист	Подвесные потолки типа ARMSTRONG	$м^2$	56	4200		235200		235200	18816	254016
		Итого по разделу: 2. Отделочные работы									5806739
		Раздел: 3. Фасад здания									
43	Е11-150109-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	85	9090.52 7099.94	556 16.94	772694 603495	47260 1440	121939	483948 100531	1357173
44	СПРайс ЛИСТ	Металлосайдинг с каркасом		85	36800		3128000		3128000		3378240

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$							250240	
45	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		85	1415.59	71.48	120325	6076	39211	72568	208325
			$м^2$ вертикальной проекции		882.81	35.19	75039	2991		15432	
		Итого по разделу: 3. Фасад здания									**4943738**
		Раздел: 4. Электроосвещение									
46	Ц13-080205-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Устновка щита освещение. Установка		1	5090.93	1573.58	5091	1573	599	2627	8335
			шт.		2917.9	730.46	2918	730		617	
47	С1247-305-0170	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ НП04-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		1	80693		80693		80693		87148
			шт.							6455	
48	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	21230.07	1370.75	21230	1371	15052	3866	27104
			шт.		4806.9	561.9	4807	562		2008	
49	СПрайс Лист	Шкаф с автоматоми в сборе		1	78000		78000		78000		84240
			комплект							6240	
50	Е11-210401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях		25	1165.92	7.46	29148	187	2314	19248	52268
			шт.		1065.89	3.46	26647	87		3872	
51	С1247-102-0602	Светильник светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K		25	28892		722300		722300		780084
			шт.							57784	
52	Е11-210201-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		121	341.44	2.7	41314	327	19730	15386	61236
			м		175.68	0.93	21257	113		4536	
53	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		517	157.42	1.77	81386	915	8960	51679	143710
			м		138.32	0.51	71511	264		10645	
54	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		1235	125.67	0.92	155202	1136	12017	102382	278196
			м		115.02	0.12	142050	148		20612	
55	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0.517	558269		288625		288625		311715
			км							23090	
56	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		1.542	371741		573225		573225		619083
			км							45858	
57	С1243-105-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66		0.121	10964072		1326653		1326653		1432785
			км							106132	
58	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44		12	778		9336		9336		10083
			шт.							747	
59	С1241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм		14	846		11844		11844		12792
			м							948	
60	С1241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм		25	382		9550		9550		10314
			м							764	
61	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм		124	269		33356		33356		36024
			м							2668	
62	С1247-204-6024	Шина ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)		3	865		2595		2595		2803
			комплект							208	
63	С1247-204-0170	Выключатель автоматический 32 С16 30 мА		1	4063		4063		4063		4388
			шт.							325	
64	С1247-204-0186	Выключатель автоматический 32 С40 30 мА		1	4549		4549		4549		4913

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							364	
65	С1247-204-0201	Выключатель автоматический 34 С6 10 мА		1	8235		8235		8235		8894
			шт.							659	
66	С1247-204-0218	Выключатель автоматический 34 С16 30 мА		1	5890		5890		5890		6361
			шт.							471	
67	С1247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"		15	857		12855		12855		13883
			шт.							1028	
		Итого по разделу: 4. Электроосвещение									**3996359**
		Раздел: 5. Отопление и вентиляция									
68	Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка		154	1739.18	129.49	267834	19941	57501	196989	502009
			квт		1236.31	68.95	190392	10618		37186	
69	С1245-104-0101	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм		16	9920		158720		158720		171418
			комплект							12698	
70	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		32	2836.56	29.62	90770	948	68435	21334	121072
			м трубопровода		668.36	11.93	21388	382		8968	
71	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		28	2661.26	29.62	74515	829	54972	18667	100637
			м трубопровода		668.36	11.93	18714	334		7455	
72	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		52	1880.36	29.62	97779	1540	61484	34667	143042
			м трубопровода		668.36	11.93	34755	620		10596	
73	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		52	2276.85	29.62	118396	1540	82101	34667	165308
			м трубопровода		668.36	11.93	34755	620		12245	
74	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	3383.98	33.42	50760	502	469	48808	107533
			м трубопровода		3319.31	0.98	49790	15		7965	
75	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12	2809.73	24.3	33717	291	156	32609	71632
			м трубопровода		2772.47	0.44	33270	5		5306	
76	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		52	2382.59	16.92	123895	880	612	119963	263367
			м трубопровода		2353.9	0.16	122403	8		19509	
77	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		79	146.47	1.34	11571	106	197	11043	24423
			м трубопровода		142.64	0	11269	0		1809	
78	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		64	3460.29	116.57	221459	7460	19435	192083	446626
			шт.		3040.05	22.5	194563	1440		33084	
79	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 60 мм. Установка		11	3506	162.28	38566	1785	3340	33257	77569
			шт.		3040.05	45.01	33441	495		5746	
80	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	6278.21	385.3	12556	770	1032	10734	25153
			шт.		5376.96	99.65	10754	199		1863	
81	С1242-209-8302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3		36	67307		2423052		2423052		2616896
			шт.							193844	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	С1242-209-8301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	шт.	28	67173		1880844		1880844	150468	2031312
83	Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	45	9742.3	80.82	438403	3637	292383	141123	625888
					3164.08	35.98	142384	1619		46362	
84	Е11-200101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	45	10315.34	80.82	464190	3637	318170	141123	653738
					3164.08	35.98	142384	1619		48425	
85	С1246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	45	6842		307890		307890	24631	332521
86	С1246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	45	6629		298305		298305	23864	322169
87	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2822.56	69.62	2823	70	492	2238	5466
					2260.46	23.62	2260	24		405	
88	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3573.85	65.83	3574	66	2712	803	4727
					795.75	23.62	796	24		350	
89	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	4	3474		13896		13896	1112	15008
90	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	12	2557.75	77.11	30693	925	2386	27112	62429
					2281.79	23.62	27381	283		4624	
91	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	12	8198		98376		98376	7870	106246
92	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	13082.39	243.8	26165	488	1944	23371	53499
					11866.81	57.37	23734	115		3963	
93	С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	40155		80310		80310	6425	86735
94	Е11-202701-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Фанкойлы потолочные кассетные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	1	24326.34	597.21	24326	597	4150	19375	47197
					19578.75	191.87	19579	192		3496	
95	С1246-601-0101	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 $м^3$/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт	комплект	1	336067		336067		336067	26885	362952
		Итого по разделу: 5. Отопление и вентиляция									9546573
		Раздел: 6. Водопровод и канализация									
96	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	18630.29	90.34	18630	91	15083	3432	23827
					3456.77	45.53	3457	46		1765	
97	С1244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	19683		19683		19683	1575	21258
98	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники. Установка	комплект	1	2559.64	81.39	2560	81	285	2190	5130
					2193.03	41.4	2193	41		380	
99	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	1	1611.04	0.13	1611	0	36	1544	3407
					1575.27	0	1575	0		252	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	9913		9913		9913	793	10706
101	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4235		4235		4235	339	4574
102	С1244-104-0600	Сифон ГОСТ 23289-94	шт.	1	0		0				0
103	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2722.23 1268.49	72.74 24.53	29945 13953	800 270	15191	13939 3511	47395
104	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	11	380		4180		4180	334	4514
105	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2382.59 2353.9	16.92 0.16	26208 25893	186 2	129	25377 4127	55712
106	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	11	269		2959		2959	237	3196
		Итого по разделу: 6. Водопровод и канализация									179719
		Раздел: 7. Пожарная сигнализация									
107	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	512	293.02 254.55	37.72 11.34	150026 130330	19313 5806	384	83041 18647	251714
108	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	512	300		153600		153600	12288	165888
109	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	512	120		61440		61440	4915	66355
110	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка датчиков. Монтаж оборудования	шт.	14	2021.92 1006.07	223.47 138.84	28307 14085	3129 1944	11093	12022 3226	43555
111	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА)	шт	14	4750		66500		66500	5320	71820
112	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1	шт	14	2540		35560		35560	2845	38405
113	СПрайс Лист	Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком)	шт	1	139425		139425		139425	11154	150579
114	СПрайс Лист	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	1	76500		76500		76500	6120	82620
115	СПрайс Лист	Блок питание	шт	1	6500		6500		6500	520	7020
116	СПрайс Лист	Аккумулятор	шт	2	23000		46000		46000	3680	49680
		Итого по разделу: 7. Пожарная сигнализация									927636
		Раздел: 8. видоенаблюдение									
117	Ц13-100408-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф камерных каналов, количество каналов 1. Монтаж оборудования	шт.	1	110099.04 105076	230.96 69.42	110099 105076	231 69	4792	64139 13939	188177
118	СПрайс Лист	Шкаф коммуникационный настенный SHIP EW5409.100 9U 540х450х460 мм	шт	1	40070		40070		40070	3206	43276
119	Ц13-100101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка регистратора	статив	2	90468.16 60165.82	9125.31 2730.6	180936 120332	18250 5461	42354	76734 20614	278284
120	СПрайс Лист	Основной блок IP АТС Panasonic KX-NCP500RU		1	400040		400040		400040		432043

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт							32003	
121	СПрайс Лист	Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2		1	200020		200020		200020		216022
			шт							16002	
122	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		1524	293.02	37.72	446562	57485	1143	247178	749244
			м		254.55	11.34	387934	17282		55504	
123	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS		124	400		49600		49600		53568
			м							3968	
124	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм		124	220		27280		27280		29462
			м							2182	
125	Ц13-100408-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Блок коммутации. Монтаж оборудования		1	45802.05	0	45802	0	5202	24766	76213
			шт.		40600.32	0	40600	0		5645	
126	СПрайс Лист	Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS		1	20000		20000		20000		21600
			шт							1600	
127	Ц13-100408-0622 Кзтр и Кэм=1,09	Камера. Монтаж оборудования		29	57445.31	230.96	1665914	6698	135519	930683	2804325
			шт.		52541.27	69.42	1523697	2013		207728	
128	СПрайс Лист	IP-камера HiWatch DS-I200		8	10000		80000		80000		86400
			шт							6400	
		Итого по разделу: 8. видоенаблюдение									**4978614**
		Раздел: 9. Благоустройство территории									
129	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		54	105.78	105.78	5712	5712	0	1320	7595
			$м^3$ грунта		0	33.96	0	1834		563	
130	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15		24	96.44	96.44	2315	2315	0	543	3087
			$м^3$ грунта		0	31.45	0	755		229	
131	С3414-104-0401	Грунт. Погрузка		7.875	428		3371				3641
			т							270	
132	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		94.5	62		5859				6328
			т·км							469	
133	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		30	6253.21	1624.8	187596	48744	131242	22083	226453
			$м^3$ материала основания в плотном теле		253.69	427.88	7611	12836		16774	
134	Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала		120	844.62	381.73	101354	45807	43583	28948	140726
			$м^2$ площади основания		99.7	123.66	11964	14839		10424	
135	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		1.25	193203.04	3397.73	241504	4247	237257	2225	263227
			т		0	1648.04	0	2060		19498	
136	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		120	300.34	258.28	36041	30993	242	10789	50576
			$м^2$ покрытия		40.04	43.21	4805	5185		3746	
137	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		120	15.28	0.1	1834	12	133	1824	3951
			$м^2$ покрытия		14.07	0	1688	0		293	
138	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		120	313.71	271.65	37645	32598	242	10652	52161

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² покрытия		40.04	42.15	4805	5058		3864	
139	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		120	7.6	0.05	912	6	62	911	1969
			м² покрытия		7.03	0	844	0		146	
140	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		24	2565.9	48.34	61582	1160	27700	35901	105282
			м бортового камня		1363.39	21.67	32721	520		7799	
141	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)		0.585	51519		30139		30139		32550
			м³							2411	
142	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)		0.176	51519		9067		9067		9792
			м³							725	
143	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		23	2154.26	211.88	49548	4873	392	43003	99955
			м² покрытия		1925.35	63.69	44283	1465		7404	
		Итого по разделу: 9. Благоустройство территории									1007292
		ИТОГО:					27946709	620904	18952227	6699249	37417654
							8364346	211788		2771695	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		748353				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									38166006
		Итого в текущих ценах									42035714
		НДС			12 %		5044286				
		Итого с НДС									47080000

Заказчик: Сарсенова А.К.

Подрядчик: Кожагулов Ж.Ж.

Технический надзор: Мадияров Т.Н.

Авторский надзор: Дорохова Н.С.

Заказчик: **Сарсенова Алия Конисбаевна**

Подрядчик: **ТОО «Южная Группа Компаний»**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения со сносом самовольно возведенной пристройки расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 2, д. 24, н.п. 1

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 10 декабрь 2024 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		№23	от 17.10.2024 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения со сносом самовольно возведенной пристройки расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 2, д. 24, н.п. 1	**47,080,000**	**42,035,714**							**5,044,285.71**	**47,080,000**

Заказчик: **Сарсенова А. К.**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Мадияров Т.Н.**

Авторский надзор **Дорохова Н.С.**