Заказчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО "РАДИКОН"
Стройка :Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 12-ти этажных жилэых домов в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области
(благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи и электроснабжение) (6 участок))
Договор: №1 от 17.04.2023г

Акт выполненных работ №17
приемки выполненных работ за 30.04.2023года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		450,872097	210,16	210,16	94755	94755	--	15591	119174
						--	48,03	--	21655		8828	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		16,38	2806,00	--	45962	--	--	33093	85379
						2806,00	--	45962	--		6324	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		10,92	210,16	210,16	2295	2294	--	378	2886
						--	48,03	--	524		214	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		410,8649341	44,51	44,51	18288	18288	--	3842	23900
						--	12,98	--	5333		1771	
		НР - 72%; СП - 8%										
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		12,7071629	1110,92	--	14117	--	--	10164	26223
						1110,92	--	14117	--		1942	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		438,995297	230,73	111,79	101289	49075	--	53176	166822
						118,94	49,30	52214	21642		12358	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Трубопроводы и фасонные части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,0312	1145330,50	313569,06	35734	9784	2809	26452	67161
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	23141	3579		4975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,065	1622255,31	1191148,72	105447	77424	--	46142	163716
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	28022	18586		12127	
9	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0325	1427562,23	1054381,04	46396	34267	--	20292	72023
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	12128	8368		5335	
10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0975	665319,38	332067,00	64869	32377	--	40917	114249
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	32492	8839		8463	
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,377	553258,68	259613,52	208579	97874	--	138526	374873
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	110704	29221		27768	
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,13	172387,96	--	22410	--	7671	14591	39962
		НР - 99%; СП - 8%				113375,81	--	14739	--		2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,13	134675,02	--	17508	--	4875	12507	32416
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	12633	--		2401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,0975	118673,65	--	11571	--	2096	9380	22627
		НР - 99%; СП - 8%				97179,26	--	9475	--		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,13	90336,76	--	11744	--	1216	10422	23940
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	10528	--		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,2795	83331,18	--	23291	--	656	22408	49355
		НР - 99%; СП - 8%				80982,72	--	22635	--		3656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					824255	416138	19323	457881	1384706
								388790	117747	--	102571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					824255				
	Материалы		Тенге					19324				
	Всего заработная плата		Тенге						506537			
		Накладные расходы	Тенге					457881				
		Сметная прибыль	Тенге					102571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1384707				319
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						506537			
		Сметная заработная плата	Тенге					1384707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									319
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						506537			
		Сметная заработная плата	Тенге									1384707
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									

на **Наружные сети электроснабжения**

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ

		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**		1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%				--	--	--	--		6063	
		Опора угловая анкерная УАтБ10-1,2с/6шт/										
3	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**		1	33337,29	17730,91	33337	17731	901	18261	55726
		НР - 80%; СП - 8%				14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ-1.2с -2компл.										
5	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022 прим.**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%			--	--	--	--		6063	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -32компл.									
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	10665,25	4763,88	10665	4763	902	5745	17723
		НР - 80%; СП - 8%			4999,55	2181,44	5000	2181		1313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	69482,00	--	69482	--	69482	--	75041
		СП - 8%			--	--	--	--		5559	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	72	3605,63	150,57	259605	10841	157970	67245	352998
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	90794	2602		26148	
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,24	165926,59	84107,69	39822	20186	886	20460	65104
		НР - 80%; СП - 8%			78125,11	28436,55	18750	6825		4823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,72	561777,00	--	404479	--	404479	--	436837
		СП - 8%			--	--	--	--		32358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1154570	86560	909451	147267	1405984
							158559	34862	--	104148	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				259605				
	Материалы		Тенге				157970				
	Всего заработная плата		Тенге					93396			
		Накладные расходы	Тенге				67245				
		Сметная прибыль	Тенге				26148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				352998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						93396			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					894965				
	Материалы		Тенге					5397				
	Всего заработная плата		Тенге						100025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					746083				
		Накладные расходы	Тенге					80022				
		Сметная прибыль	Тенге					78000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1052987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						100025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1405985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						193421			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1405985
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:	**Тенге**									2 790 692
		НДС 12%										334 883
		ИТОГО С НДС										3 125 575

Заказчик:
Директор ТОО "Ar Kua Group"

_____ Абишов Б.Ш.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАДИКОН"

_____ Анварбекова Д.